

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 19.06.2025 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 ПС 35 кВ №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220 кВ Искра	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка	220 кВ	78	31,02	5,83
				10 кВ	1954	30,79	3,04
			Напряжение	220 кВ	233,8		
				10 кВ	10,1		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка	220 кВ	72	28,93	3,52
				10 кВ	1791	28,77	0,81
			Напряжение	220 кВ	233,8		
10 кВ				10,1			
		РПН		4			
ИТОГО			220 кВ	150,0	59,95	9,35	
			10 кВ	3745,0	59,56	3,85	
ПС 110 кВ Лукьявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	20,00	-4,08	-0,75
				35кВ	128,00	7,99	-1,84
				6кВ	590,00	6,30	-0,25
			Напряжение	110кВ	121,6		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	10,00	-0,06	2,11
				35кВ	178,00	11,24	1,59
				6кВ	419,00	4,46	0,22
			Напряжение	110кВ	121,6		
				35кВ	36,9		
6кВ				6,2			
		РПН		3			
ИТОГО			110кВ	30,0	-4,1	1,4	
			35кВ	306,0	19,2	-0,3	
			6кВ	1009,0	10,8	0,0	
ПС 110 кВ Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	50	9,93	2,93
				35кВ	158	9,65	2,39
				6кВ	21	0,23	0,00
			Напряжение	110кВ	119,6		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	42	8,08	3,10
				35кВ	129	7,68	2,54
				6кВ	34	0,33	0,15
			Напряжение	110кВ	119,7		
				35кВ	36,2		
6кВ				6,2			
		РПН		5			
ИТОГО			110кВ	92,0	18,0	6,0	
			35кВ	287,0	17,3	4,9	
			6кВ	55,0	0,6	0,2	
ПС 110 кВ Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	10,0	-1,6	1,4
				35кВ	105,0	6,6	0,3
				6кВ	185,0	2,0	0,0
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	27,0	4,4	3,4
				35кВ	200,0	12,4	2,1
				6кВ	453,0	4,8	0,5
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
6кВ				6,2			
		РПН		5			
ИТОГО			110кВ	37,0	2,8	4,8	
			35кВ	305,0	19,1	2,3	
			6кВ	638,0	6,8	0,5	

ПС 110 кВ Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	19,0	-2,0	3,4
				35кВ	267,0	16,5	1,2
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	119,2		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	27,0	-4,5	3,3
				35кВ	219,0	13,6	1,1
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	119,9		
35кВ				35,9			
6кВ				6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		46,0	-6,5	6,7	
		35кВ		486,0	30,0	2,3	
		6кВ		0,0	0,0	0,0	

ПС 110 кВ Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	0,0	0,0	0,0
				35кВ	132,0	8,2	1,9
				6кВ	35,0	0,0	-0,4
			Напряжение	110кВ	120,4		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	61,0	-12,7	2,0
				35кВ	149,0	9,4	1,6
				6кВ	320,0	3,1	-1,5
			Напряжение	110кВ	120,7		
35кВ				37,0			
6кВ				6,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		61,0	-12,7	2,0	
		35кВ		281,0	17,6	3,5	
		6кВ		355,0	3,1	-1,8	

ПС 110 кВ Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	0,0	0,0	0,0
				35кВ	0,0	0,0	0,0
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	9,0	-1,8	0,6
				35кВ	81,0	5,2	-0,4
				6кВ	226,0	2,4	0,2
			Напряжение	110кВ	122,0		
35кВ				37,0			
6кВ				6,2			
		РПН		2			
ИТОГО		110кВ		9,0	-1,8	0,6	
		35кВ		81,0	5,2	-0,4	
		6кВ		226,0	2,4	0,2	

ПС 110 кВ Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	3,8	1,6
				35кВ	67,0	4,2	0,4
				6кВ	92,0	-0,4	0,9
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	16,0	3,3	0,4
				35кВ	62,0	3,8	0,8
				6кВ	66,0	-0,5	-0,5
			Напряжение	110кВ	120,0		
35кВ				36,1			
6кВ				6,3			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		36,0	7,2	2,0	
		35кВ		129,0	8,0	1,2	
		6кВ		158,0	-0,9	0,4	

ПС 110 кВ Тянь	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	-0,4	4,2
				35кВ	82,0	-3,9	3,4
				6кВ	334,0	3,5	0,5
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	-1,5	3,9
				35кВ	88,0	-4,5	3,2
				6кВ	275,0	3,0	0,4
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	36,5			
			6кВ	6,4			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		40,0	-1,8	8,0	
		35кВ		170,0	-8,5	6,6	
		6кВ		609,0	6,6	0,9	

ПС 110 кВ Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	72,0	-14,5	4,7
				35кВ	25,0	1,6	0,0
				6кВ	120,0	1,3	0,1
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	65,0	-12,8	4,8
				35кВ	83,0	5,3	-0,1
				6кВ	248,0	2,7	-0,3
Напряжение			110кВ	122,0			
			35кВ	36,5			
			6кВ	6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		137,0	-27,3	9,5	
		35кВ		108,0	6,9	0,0	
		6кВ		368,0	3,9	-0,2	

ПС 110 кВ Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	5,0	1,1	-0,2
				35кВ	5,0	0,3	0,1
				6кВ	72,0	0,8	-0,3
			Напряжение	110кВ	120,1		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	4,0	0,9	0,2
				35кВ	11,0	0,7	0,1
				6кВ	18,0	0,2	0,1
Напряжение			110кВ	120,8			
			35кВ	36,6			
			6кВ	6,3			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		9,0	2,0	0,0	
		35кВ		16,0	1,0	0,1	
		6кВ		90,0	0,9	-0,2	

ПС 110 кВ Жумахановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21,0	4,3	0,8
				35кВ	37,0	2,3	0,4
				6кВ	203,0	2,2	0,2
			Напряжение	110кВ	119,9		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	35,0	7,2	0,7
				35кВ	78,0	5,0	0,2
				6кВ	181,0	2,0	0,3
Напряжение			110кВ	119,7			
			35кВ	36,6			
			6кВ	6,3			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		56,0	11,5	1,5	
		35кВ		115,0	7,3	0,6	
		6кВ		384,0	4,15	0,49	

ПС 110 кВ Южно-Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	7,0	1,4	0,1
				35кВ	15,0	0,9	0,2
				6кВ	50,0	0,5	-0,2
			Напряжение	110кВ	120,9		
				35кВ	36,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	7,0	1,5	0,2
				35кВ	8,0	0,5	0,1
				6кВ	92,0	1,0	0,1
Напряжение			110кВ	121,1			
			35кВ	36,0			
			6кВ	6,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		14,0	2,9	0,3	
		35кВ		23,0	1,4	0,3	
		6кВ		142,0	1,49	-0,06	
ПС 110 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	32,0	-2,1	6,2
				35кВ	105,0	-2,2	6,1
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,0		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	34,0	-1,9	6,8
				35кВ	113,0	-2,0	6,7
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,0		
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ		66,0	-3,950	12,972
35кВ			218	-4,211	12,797		
6кВ			0	0,00	0,00		
ПС 110 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	37,0	6,8	3,7
				35кВ	124,0	6,8	3,4
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	35,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	22,0	4,6	0,0
				35кВ	53,0	3,2	0,0
				6кВ	135,0	1,4	0,3
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	34,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ		59	11,444	3,676
35кВ			177	9,958	3,410		
6кВ			135	1,423	0,256		
ПС 110 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21	-3,83	2,37
				35кВ	33	-2,13	-0,48
				6кВ	381	1,70	-2,85
			Напряжение	110кВ		120,00	
				35кВ		37,40	
				6кВ		6,20	
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	17	-3,18	1,38
				35кВ	69	4,45	-0,53
				6кВ	721	7,62	-1,91
			Напряжение	110кВ		120,00	
				35кВ		37,50	
				6кВ		6,30	
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ		38	-7,01	3,75
35кВ			102	2,31	-1,01		
6кВ			1102	9,33	-4,76		

ПС 110 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	21	-0,03	4,55
				35кВ	208	12,78	3,04
				6кВ	1203	12,81	-1,51
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	25	0,00	5,20
				35кВ	211	12,93	3,31
				6кВ	1219	12,93	-1,89
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	46	-0,03	9,75
				35кВ	419	25,71	6,35
				6кВ	2421	25,74	-3,40
ПС 110 кВ Западно-Камышная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	22	2,77	-3,71
				35кВ	81	5,26	0,51
				6кВ	450	-2,49	-4,22
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	32	3,87	-5,42
				35кВ	74	4,78	0,71
				6кВ	569	-0,91	-6,13
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	54	6,64	-9,13
				35кВ	155	10,05	1,23
				6кВ	1019	-3,40	-10,35
ПС 110 кВ Селижаровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	31	1,03	6,35
				35кВ	19	1,23	-0,09
				6кВ	605	-0,20	6,44
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	30	2,30	-5,80
				35кВ	18	-0,01	-1,11
				6кВ	492	2,32	-4,70
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	61	3,33	0,55
				35кВ	37	1,21	-1,19
				6кВ	1098	2,12	1,74
ПС 110 кВ Южно-Ляминская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	2	0,43	0,03
				35кВ			
				6кВ	41	0,43	0,03
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	2	0,44	0,03
				35кВ			
				6кВ	42	0,44	0,03
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	4	0,87	0,06
				35кВ			
				6кВ	83	0,87	0,06

ПС 110 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	7	1,20	0,66
				35кВ			
				6кВ	130	1,20	0,66
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	8	1,66	-0,46
				35кВ			
				6кВ	163	1,66	-0,46
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	15	2,85	0,20
				35кВ			
				6кВ	292	2,85	0,20
ПС 110 кВ Агат	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	32,7	6,1	-2,1
				35кВ	82	4,51	-1,85
				6кВ	153	1,63	-0,27
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,3		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	29,112	5,600	-1,479
				35кВ	84	4,79	-1,33
				6кВ	76	0,81	-0,14
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	61,792	11,745	-3,603
				35кВ	166	9	-3
				6кВ	229	2	-0,42
ПС 110 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	37,6	7,4	-0,9
				35кВ	97	5,77	-0,14
				6кВ	170	1,66	-0,80
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	40,22	7,691	-2,210
				35кВ	112	6,70	-1,82
				6кВ	97	0,99	-0,39
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	77,860	15,119	-3,154
				35кВ	208	12	-2
				6кВ	267	5	-1
ПС 110 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	48,5	9,3	-2,7
				35кВ	107	6,40	-2,00
				6кВ	275	2,85	-0,70
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	35,87	6,584	-2,753
				35кВ	112	6,31	-2,95
				6кВ	31	0,27	0,19
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	84,340	15,842	-5,450
				35кВ	220	13	-5
				6кВ	306	3	-1

ПС 110 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	9,2	-0,9	-1,6
				35кВ	53	-2,88	-1,71
				6кВ	180	1,96	0,12
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,3		
			РПН		3/4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	19,50	-2,375	-3,069
				35кВ	68	-3,11	-2,91
				6кВ	69	0,73	-0,15
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
			РПН		3/4		
	ИТОГО			110кВ	14,422	-1,568	-2,403
				35кВ	61	-3	-2
				6кВ	156	2	0
ПС 110 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	32,7	6,2	-2,0
				35кВ	97	5,72	-2,22
				6кВ	45	0,46	0,18
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	96,14	18,77	-3,675
				35кВ	295	18,14	-4,12
				6кВ	71	0,63	0,44
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	128,84	24,95	-5,715
				35кВ	392	24	-6
				6кВ	117	1	1
ПС 110 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	15,4	2,7	-1,5
				35кВ	39	2,30	-0,86
				6кВ	67	0,37	-0,64
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	18,14	3,298	-1,468
				35кВ	47	2,70	-0,96
				6кВ	74	0,60	-0,51
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	33,535	5,970	-2,963
				35кВ	86	5	-2
				6кВ	141	1	-1
ПС 110 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	43,2	-8,1	3,7
				35кВ	147	-8,10	3,68
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	110,36	-22,245	4,616
				35кВ	375	-22,25	4,62
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	153,578	-30,347	8,295
				35кВ	522	-30	8
				6кВ	0	0	0

ПС 110 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	0,2	0,0	0,0
				35кВ			
				10кВ	1,7	0,03	0,01
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ			
				10кВ	10,4		
			РПН		8		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	0,20	0,038	0,015
				35кВ			
				10кВ	2,3	0,04	0,02
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ			
				10кВ	10,4		
			РПН		8		
	ИТОГО		110кВ		0,400	0,068	0,020
			35кВ				
			6кВ		4	0	0
ПС 110 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	28	2,89	-4,28
				35кВ	85	2,89	-4,28
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	108,4		
				35кВ	35,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	41	6,70	-3,79
				35кВ	126	6,70	-3,79
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	108,8		
				35кВ	35,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	ИТОГО		110кВ		68,459	9,594	-8,073
			35кВ		211	10	-8
			6кВ		0	0	0
ПС 110 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	30	3,89	-4,40
				35кВ	62	1,67	-3,52
				6кВ	224	2,22	-0,87
			Напряжение	110кВ	111,9		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		3/7		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	38	6,93	-2,09
				35кВ	81	4,48	-2,21
				6кВ	228	2,45	0,12
			Напряжение	110кВ	111,1		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,2		
			РПН		3/7		
	ИТОГО		110кВ		67,972	10,817	-6,485
			35кВ		143	6	-6
			6кВ		453	5	-1
	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Тг	25	Нагрузка	110кВ	-	-	-
				35кВ	104	6,4	0,4
				6кВ	635		
			Напряжение	110кВ	-	-	-
				35кВ	35,3		
				6кВ	5,7		
			РПН		9		
	2Тг	25	Нагрузка	110кВ	-	-	-
				35кВ	0	0	0
				6кВ	0,0		
			Напряжение	110кВ	-	-	-
				35кВ	35,3		
				6кВ	5,7		
			РПН		9		
	3Тг	25	Нагрузка	110кВ	-	-	-
				35кВ	108	6,6	0,5
				6кВ	612		
				110кВ	-	-	-

		Напряжение	35кВ	35,3		
			6кВ	5,7		
		РПН		9		
4Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0,0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
5Тг	25	Нагрузка	110кВ	32	5,8	1,7
			35кВ	-	-	-
			6кВ	595,0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
6Тг	25	Нагрузка	110кВ	37	6,9	1,2
			35кВ	-	-	-
			6кВ	720		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	0,0		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
7Тг	25	Нагрузка	110кВ	37	6,9	1,1
			35кВ	-	-	-
			6кВ	735,0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
8Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
9Тг	25	Нагрузка	110кВ	38	7,1	1
			35кВ	-	-	-
			6кВ	690		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
10Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
11Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
12Тг	25	Нагрузка	110кВ	35	6,5	1,1
			35кВ	-	-	-
			6кВ	705		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,7		
		РПН		10		
1Т	63	Нагрузка	110кВ	62	11,7	2,7
			35кВ	190		
			6кВ	0		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	35,3		
			6кВ	5,7		
		РПН		6		
2Т	63	Нагрузка	110кВ	65	11,8	2,8
			35кВ	195		
			6кВ	0		
		Напряжение	110кВ	108,9		
			35кВ	35,2		
			6кВ	5,7		
		РПН		6		
3Т	2,5	Нагрузка	110кВ	0	0	0
			35кВ	-	-	-
			6кВ	1		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		

				6кВ	5,7		
			РПН		7		
	4Т	2,5	Нагрузка	110кВ	0	0	0
				35кВ	-	-	-
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	109,2		
				35кВ	-		
				6кВ	5,7		
			РПН		7		
	РТСН	2,5	Нагрузка	110кВ	-	-	-
				35кВ	0	0	0
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	-		
				35кВ	35,3		
				6кВ	5,7		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	59,0	10,70	3,80
				35кВ	631,0	36,53	8,76
				6кВ	0,0	0,00	0,00
ПС 110 кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	40,0	6,7	3,5
				35кВ	53,0	2,8	1,7
				6кВ	-	-	-
			Напряжение	110кВ	107,8		
				35кВ	35,5		
				6кВ	-		
			РПН		4		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	23,9	4,4	0,8
				35кВ	45,4	2,8	0,5
				6кВ	-	-	-
			Напряжение	110кВ	108,3		
				35кВ	36,4		
				6кВ	-		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	64	11	4
				35кВ	98	6	2
				6кВ	-	-	-
ПС 110 кВ Нюрымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	0,00	0,000	0,000
				35кВ	77,0	4,927	0,006
				6кВ	245,0	2,671	0,131
			Напряжение	110кВ	120		
				35кВ	37		
				6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	20,00	4,230	-0,365
				35кВ	53,0	3,365	-0,144
				6кВ	106,0	1,153	-0,061
			Напряжение	110кВ	121		
				35кВ	37		
				6кВ	6,30		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	20	4,230	-0,365
				35кВ	130	8,292	-0,138
				6кВ	351	3,824	0,070
ПС 110 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	110кВ	4,11	0,460	-0,711
				35кВ			
				6кВ	84		
			Напряжение	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	10	Нагрузка	110кВ	10,36	2,125	0,190
				35кВ			
				6кВ	419		
			Напряжение	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН		1		
	ИТОГО			110кВ	14,47	2,585	-0,521
				35кВ			
				6кВ	503	0	0

ПС 110 кВ №46	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	110кВ	13,74	2,818	0,241
				35кВ			
				6кВ	258		
			Напряжение	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	10	Нагрузка	110кВ	0,00	0,000	0,000
				35кВ			
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	14	2,818	0,241
				35кВ	0		
				6кВ	258	0	0
ПС 110 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	15,0	-3,0	0,5
				35кВ	63,0	3,9	-0,5
				6кВ	306,0	3,3	-0,1
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18,0	-3,7	0,2
				35кВ	27,0	1,6	-0,5
				6кВ	609,0	6,6	-0,2
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	33,0	-6,7	0,6
				35кВ	90,0	5,5	-1,0
				6кВ	915,0	9,86	-0,31
ПС 110 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	38,0	6,6	4,1
				35кВ	244,0	15,2	3,4
				6кВ	179,0	2,0	0,1
			Напряжение	110кВ	118,5		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	32,0	6,6	-0,4
				35кВ	214,0	13,6	-0,4
				6кВ	210,0	2,3	0,0
			Напряжение	110кВ	118,9		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	70,0	13,2	3,7
				35кВ	458,0	28,8	3,0
				6кВ	389,0	4,26	0,11
ПС 110 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	17,0	-3,0	1,8
				35кВ	90,0	5,5	1,1
				6кВ	228,0	2,4	0,5
			Напряжение	110кВ	120,1		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	13,0	-2,6	0,6
				35кВ	101,0	6,3	-0,5
				6кВ	218,0	2,3	0,3
			Напряжение	110кВ	120,1		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	30,0	-5,6	2,5
				35кВ	191,0	11,9	0,6
				6кВ	446,0	4,72	0,82

ПС 110 кВ Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	24,0	4,7	1,4
				35кВ	63,0	3,9	0,9
				6кВ	46,0	0,7	0,4
			Напряжение	110кВ	119,4		
				35кВ	37,0		
				6кВ	10,1		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,0	3,2	-0,2
35кВ				39,0	2,4	-0,7	
6кВ				52,0	0,8	0,5	
Напряжение			110кВ	119,9			
			35кВ	37,4			
			6кВ	10,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		39,0	7,8	1,3	
		35кВ		102,0	6,3	0,2	
		6кВ		98,0	1,48	0,88	
ПС 35 кВ № 25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	230	2,216	0,919
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	240	2,489	0,704
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		36,73		
ИТОГО		6кВ		470	4,705	1,623	
ПС 35 кВ № 160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	68	0,735	-0,129
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	89	0,973	0,077
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		157	1,708	-0,052	
ПС 35 кВ № 159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	365	3,935	0,505
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,17		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6кВ		365	3,935	0,505	
ПС 35 кВ № 307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	130	1,351	-0,429
			Напряж.	6кВ	6,1		
			РПН		9,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	161	1,608	-0,714
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6кВ		291	2,959	-1,143	
ПС 35 кВ № 342	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагруз.	6кВ	175	1,838	0,643
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		13,00		
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	153	1,680	0,208
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		12,00		
ИТОГО		6кВ		328	3,518	0,851	

ЗРУ 6 кВ Савуйское	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	Напряж.	Нагруз.	6кВ	251	2,578	0,914
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	475	5,105	-0,058
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН							
ИТОГО		6кВ		726	7,683	0,856	
ПС 35 кВ № 188	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	146	1,502	0,458
			Напряж.	6кВ	6,17		
			РПН		5,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	175	1,662	0,773
			Напряж.	6кВ	6,06		
РПН			5,00				
ИТОГО		6кВ		321	3,164	1,231	
ПС 35 кВ № 221	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	77	0,751	-0,354
			Напряж.	6кВ	6,17		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	88	0,626	-0,693
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		165	1,377	-1,048	
ПС 35 кВ № 222	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	262	2,540	1,105
			Напряж.	6кВ	6,04		
			РПН		8,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	210	2,203	0,230
			Напряж.	6кВ	6,07		
РПН			8,00				
ИТОГО		6кВ		472	4,743	1,336	
ПС 35 кВ № 196	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	78	0,764	0,350
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	120	1,177	0,533
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		198	1,941	0,882	
ПС 35 кВ № 250	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	24	0,250	0,066
			Напряж.	6кВ	6,07		
			РПН		2,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	73	0,719	0,276
			Напряж.	6кВ	6,06		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		97	0,969	0,342	
ПС 35 кВ № 297	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	150	0,924	-1,333
			Напряж.	6кВ	6,06		
			РПН		1,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	122	1,253	0,327
			Напряж.	6кВ	6,12		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		272	2,176	-1,006	

ПС 35 кВ № 305	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	7	0,074	-0,030
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		1,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	52	0,543	0,141
			Напряж.	6кВ	6,12		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		59	0,617	0,111	
ПС 35 кВ № 264	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	115	1,078	-0,637
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	129	1,283	-0,559
			Напряж.	6кВ	6,22		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		244	2,361	-1,196	
ПС 35 кВ № 272	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	180	1,981	-0,086
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	9	0,066	0,072
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		189	2,047	-0,014	
ПС 35 кВ № 296	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	79	0,820	0,195
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	25	0,270	0,017
			Напряж.	6кВ	6,22		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		104	1,090	0,212	
ПС 35 кВ № 174	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	115	1,264	-0,096
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	145	1,589	0,082
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		260	2,853	-0,014	
ПС 35 кВ № 111	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	181	1,709	0,998
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	134	1,407	0,278
			Напряж.	6кВ	6,22		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		315	3,116	1,276	
ПС 35 кВ № 337	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	14	0,139	0,066
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		2,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	37	0,209	-0,343
			Напряж.	6кВ	6,25		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		51	0,348	-0,277	

ПС 35 кВ № 133	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	344	3,752	0,290
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		13,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	285	2,739	-1,363
			Напряж.	6кВ	6,17		
РПН			8,00				
ИТОГО		6кВ	629	6,491	-1,073		
ПС 35 кВ № 382	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	114	1,055	0,565
			Напряж.	6кВ	6,05		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	165	1,452	1,004
			Напряж.	6кВ	6,17		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ	279	2,507	1,569		
ПС 35 кВ № 181	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	81	0,796	-0,363
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	70	0,455	-0,604
			Напряж.	6кВ	6,27		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ	151	1,251	-0,967		
ПС 35 кВ № 306	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	262	2,801	0,333
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		7,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	281	2,961	0,584
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			7,00				
ИТОГО		6кВ	543	5,762	0,917		
ПС 35 кВ № 323	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	308	3,122	1,243
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		15,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	256	2,772	0,176
			Напряж.	6кВ	6,25		
РПН			12,00				
ИТОГО		6кВ	564	5,894	1,419		
ПС 35 кВ № 172	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	273	2,888	0,687
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	145	1,479	-0,512
			Напряж.	6кВ	6,21		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ	418	4,367	0,175		
ПС 35 кВ № 345	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	83	0,862	-0,216
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	75	0,788	0,172
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ	158	1,649	-0,044		

ПС 35 кВ № 231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	17	0,173	0,057
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,73		
	2Т		Нагрузка	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО		6кВ					
ПС 35 кВ № 162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	55	0,221	-0,544
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		35,00		
	2Т		Нагрузка	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО		6кВ					
ПС 35 кВ № 225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	78	0,462	-0,697
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		97	0,462	-0,697	
ПС 35 кВ № 138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	19	0,208	-0,004
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		12,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	125	1,338	-0,376
			Напряж.	6кВ	6,4		
РПН			13,00				
ИТОГО		6кВ		144	1,546	-0,380	
ПС 35 кВ № 240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	62	0,581	-0,326
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,77		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	44	0,465	0,131
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			35,88				
ИТОГО		6кВ		106	1,046	-0,195	
ПС 35 кВ № 136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	60	0,652	0,088
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,88		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		60	0,652	0,088	
ПС 35 кВ № 206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	15	0,151	-0,044
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		12,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	135	1,375	-0,524
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			10,00				
ИТОГО		6кВ		150	1,527	-0,568	

ПС 35 кВ № 90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	180	1,946	0,265
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	34	0,347	0,150
			Напряж.	6кВ	6,36		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ		214	2,293	0,415	
ПС 35 кВ № 175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	7	0,063	0,044
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	8	0,081	-0,022
			Напряж.	6кВ	6,32		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ		15	0,144	0,023	
ПС 35 кВ № 137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	17	0,165	0,073
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		36,75		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	24	0,259	0,052
			Напряж.	6кВ	6,28		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		41	0,425	0,125	
ПС 35 кВ № 189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	24	0,219	0,124
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	37	0,372	0,140
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		61	0,591	0,264	
ПС 35 кВ № 110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	1,6	Нагруз.	6кВ	13	0,128	0,061
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	1,6	Нагрузка	6кВ	42	0,463	0,065
			Напряж.	6кВ	6,39		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ		55	0,591	0,126	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т		Нагруз.	6кВ	5	0,050	-0,021
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6кВ	36	0,353	0,157
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН							
ИТОГО		6кВ		41	0,403	0,136	
ПС 35 кВ № 67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		8,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	73	1,237	0,225
			Напряж.	6кВ	10,00		
РПН			8,00				
ИТОГО		6кВ		73	1,237	0,225	

ПС 35 кВ № 173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	41	0,408	0,129
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,24		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		41	0,408	0,129	
ПС 35 кВ № 298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	157	2,555	1,338
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	1,757	1,424
			Напряж.	6кВ	10,80		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		278	4,312	2,762	
ПС 35 кВ № 161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	4	0,067	0,005
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		4,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	22	0,007	-0,407
			Напряж.	6кВ	10,50		
РПН			6,00				
ИТОГО		6кВ		26	0,074	-0,402	
ПС 35 кВ № 215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	16	0,154	0,091
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	1	0,002	0,009
			Напряж.	6кВ	6,50		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		17	0,156	0,100	
ПС 35 кВ № 256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	27	0,457	-0,163
			Напряж.	6кВ	10,2		
			РПН		1,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	17	0,151	-0,266
			Напряж.	6кВ	10,19		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		44	0,608	-0,429	
ПС 35 кВ № 64	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,11		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,21		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		2	0,001	-0,016	
ПС 35 кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,409	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		36,750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,517	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,17		
		РПН		3,00			
ИТОГО		6 кВ		87	0,926	0,021	

ПС 35 кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,387	-0,030
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		36,733		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	135	1,426	0,323
			Напряжение	6 кВ	6,27		
		РПН		35,87			
ИТОГО			6 кВ	263	2,812	0,292	
ПС 35 кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	104	1,103	0,297
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,795	-0,114
			Напряжение	6 кВ	6,26		
		РПН		36,75			
ИТОГО			6 кВ	270	2,898	0,183	
ПС 35 кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	0,704	0,732
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,469	-0,025
			Напряжение	6 кВ	6,34		
		РПН		35,00			
ИТОГО			6 кВ	137	1,173	0,707	
ПС 35 кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,127	-0,454
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,124	-0,116
			Напряжение	6 кВ	6,19		
		РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ	218	2,251	-0,570	
ПС 35 кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	211	2,254	-0,365
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	79	0,838	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,19		
		РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ	289	3,093	-0,436	
ПС 35 кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	197	2,120	0,343
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	207	2,221	0,339
			Напряжение	6 кВ	6,26		
		РПН		12,00			
ИТОГО			6 кВ	404	4,341	0,682	
ПС 35 кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,837	-0,216
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		36,750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	12	0,052	-0,114
			Напряжение	6 кВ	6,21		
		ПБВ		36,77			
ИТОГО			6 кВ	92	0,889	-0,331	
ПС 35 кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,314	-0,275
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,576	0,295
			Напряжение	6 кВ	6,22		
		РПН		2,00			
ИТОГО			6 кВ	184	1,890	0,020	

ПС 35 кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	71	0,757	0,069
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		36,700		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	0,852	0,587
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		36,70		
ИТОГО			6 кВ	167	1,609	0,656	
ПС 35 кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,474	0,401
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		4,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,415	0,348
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	109	0,890	0,749	
ПС 35 кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,614	-0,027
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,816	-0,249
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6 кВ	228	2,430	-0,276	
ПС 35 кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	13	0,140	-0,005
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	69	0,726	0,140
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	82	0,866	0,135	
ПС 35 кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	64	0,670	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		36,720		
ИТОГО			6 кВ	64	0,670	0,067	
ПС 35 кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	164	1,768	0,405
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,647	-0,354
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	231	2,415	0,051	
ПС 35 кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	17	0,178	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
ИТОГО			6 кВ	17	0,178	0,000	
ПС 35 кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,152	-0,943
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,105	-0,161
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	239	2,258	-1,104	
ПС 35 кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	62	0,587	0,324
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,467	0,136
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,00		
ИТОГО			6 кВ	106	1,055	0,460	

ПС 35 кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	97	0,905	0,542
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		12,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	461	4,859	1,156
			Напряжение	6 кВ	6,26		
		РПН		12,00			
ИТОГО			6 кВ	558	5,764	1,697	
ПС 35 кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	162	1,745	-0,331
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		11,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	345	3,620	1,094
			Напряжение	6 кВ	6,33		
		РПН		11,00			
ИТОГО			6 кВ	508	5,365	0,763	
ПС 35 кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,904	-0,323
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	2,116	1,064
			Напряжение	6 кВ	6,27		
		РПН		5,00			
ИТОГО			6 кВ	307	3,021	0,740	
ПС 35 кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,600	0,185
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,175	0,240
			Напряжение	6 кВ	6,18		
		РПН		4,00			
ИТОГО			6 кВ	262	2,774	0,425	
ПС 35 кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,553	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		11,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,474	0,277
			Напряжение	6 кВ	6,33		
		РПН		11,00			
ИТОГО			6 кВ	109	1,027	0,607	
ПС 35 кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,160	0,275
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		5,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,608	0,245
			Напряжение	6 кВ	6,24		
		РПН		5,00			
ИТОГО			6 кВ	171	1,769	0,519	
ПС 35 кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	84	-5,269	0,678
			Напряжение	35 кВ	36,39		
			РПН		9,000		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	102	-6,380	0,359
			Напряжение	35 кВ	36,38		
		РПН		9,00			
ИТОГО			35 кВ	186	-11,649	1,037	
ПС 35 кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		3,000		
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	

ПС 35 кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	236	2,494	0,494
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	66	0,702	0,110
			Напряжение	6 кВ	6,21		
		РПН		4,00			
ИТОГО			6 кВ	302	3,196	0,604	
ПС 35 кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	158	1,292	1,095
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	156	1,372	0,957
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ	314	2,664	2,052	
ПС 35 кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	179	1,871	0,408
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		9,000		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	275	2,957	-0,120
			Напряжение	6 кВ	6,23		
		РПН		11,00			
ИТОГО			6 кВ	453	4,829	0,288	
ПС 35 кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	251	2,669	0,113
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		7,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	243	2,569	-0,236
			Напряжение	6 кВ	6,14		
		РПН		7,00			
ИТОГО			6 кВ	494	5,237	-0,123	
ПС 35 кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,001	-0,004
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	0,519	-0,303
			Напряжение	6 кВ	6,10		
		РПН		2,00			
ИТОГО			6	57	0,520	-0,307	
ПС 35 кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	56	0,598	-0,100
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	ПБВ	36,750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	6	0,064	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		36,75			
ИТОГО				62	0,662	-0,100	
ПС 35 кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	35 кВ	209	13,228	-1,411
			Напряжение	35 кВ	36,80		
			РПН		8,000		
	2Т	25	Нагрузка	35 кВ	204	12,863	-1,581
			Напряжение	35 кВ	36,80		
		РПН		8,00			
ИТОГО				413	26,090	-2,993	
ПС 35 кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	103	1,124	-0,116
			Напряжение	6 кВ	6,36		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,31		
		РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ	103	1,124	-0,116	

ПС 35 кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	109	1,190	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 4		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	154	1,665	-0,138
			Напряжение	6 кВ	6,28		
		РПН 3		3,00			
ИТОГО			6 кВ	263	2,855	-0,092	
ПС 35 кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	52	0,541	-0,138
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН 3		2,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	28	0,303	-0,042
			Напряжение	6 кВ	6,22		
		РПН 3		2,00			
ИТОГО			6 кВ	80	0,844	-0,180	
ПС 35 кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,260	-0,489
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	0,943	0,464
			Напряжение	6 кВ	6,24		
		РПН 3		3,00			
ИТОГО			6 кВ	149	1,204	-0,025	
ПС 35 кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН 12		9,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	241	2,586	0,280
			Напряжение	6 кВ	6,24		
		РПН 12		9,00			
ИТОГО			6 кВ	241	2,586	0,280	
ПС 35 кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,491	-0,080
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 4		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,587	0,316
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН 4		3,00			
ИТОГО			6 кВ	196	2,078	0,235	
ПС 35 кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	139	1,514	-0,049
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 12		11,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	73	0,667	0,403
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН 12		11,00			
ИТОГО			6 кВ	212	2,181	0,355	
ПС 35 кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,789	-0,152
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,609	-0,168
			Напряжение	6 кВ	6,29		
		РПН 3		3,00			
ИТОГО			6 кВ	313	3,398	-0,320	
ПС 35 кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,397	0,094
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,102	-0,214
			Напряжение	6 кВ	6,25		
		РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ	233	2,498	-0,121	

ПС 35 кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,622	-0,094
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,585	-0,030
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	112	1,208	-0,124	
ПС 35 кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,280	0,056
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,280	0,056
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	53	0,560	0,112	
ПС 35 кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,415	0,193
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	100	1,020	-0,366
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	143	1,435	-0,172	
ПС 35 кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,144	-0,169
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,439	-0,249
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	156	1,583	-0,418	
ПС 35 кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	7	0,032	0,075
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		1,00		
ИТОГО			6 кВ	7	0,032	0,075	
ПС 35 кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	18	0,193	-0,025
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	12	0,096	0,079
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	30	0,289	0,054	
ПС 35 кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,339	-0,041
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,400	-0,352
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	259	2,740	-0,393	
ПС 35 кВ №390	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	69	0,661	0,349
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	1,040	-0,472
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	174	1,700	-0,122	

ПС 35 кВ №139	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		8,000		
	ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,0
ПС 35 кВ №176	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,770	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		35,880		
	ИТОГО			6 кВ	72	0,770	0,154
ПС 35 кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	305	3,108	0,955
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		11,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	313	3,233	0,950
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12,00		
	ИТОГО			6 кВ	618	6,342	1,905
ПС 35 кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,427	-0,167
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,947	-0,473
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	228	2,375	-0,640	
ПС 35 кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,233	-0,293
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	242	2,340	1,052
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	359	3,573	0,759	
ПС 35 кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	244	2,627	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,177	0,312
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	356	3,803	0,312	
ПС 35 кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	136	1,444	-0,005
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	65	0,528	-0,460
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	201	1,972	-0,464	
ПС 35 кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,205	0,021
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,134	-0,094
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	34	0,339	-0,073

ПС 35 кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	114	1,210	-0,205
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	165	1,781	0,089
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	279	2,991	-0,116	
ПС 35 кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,795	-0,129
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,612	0,133
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	134	1,407	0,005	
ПС 35 кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,233	0,842
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,601	-0,203
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	288	2,834	0,638	
ПС 35 кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,350	-0,132
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,202	-0,299
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	159	1,552	-0,431	
ПС 35 кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,177	0,336
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,121	-0,021
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	124	1,298	0,315	
ПС 35 кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	133	1,395	0,153
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		5,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	146	1,546	0,237
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6 кВ	279	2,941	0,390	
ПС 35 кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	28	0,303	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	28	0,303	0,000	
ПС 35 кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	31	0,337	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	98	1,064	0,094
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	129	1,401	0,094	

ПС 35 кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,495	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,551	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		98	1,046	0,000	
ПС 35 кВ №383	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35 кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3,000		
	ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000
ПС 35 кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	0,324	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	41	0,442	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		71	0,766	0,000	
ПС 35 кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,235	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		22	0,235	0,000	
ПС 35 кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,846	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	82	0,880	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		161	1,726	0,128	
ПС 35 кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,790	-0,025
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,463	0,166
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		120	1,253	0,140	
ПС 35 кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,795	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		74	0,795	0,000	

ПС 35 кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	14	0,068	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,247	-0,184
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	43	0,315	-0,049	
ПС 35 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	226	2,418	-0,351
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		14,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	271	2,951	0,121
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		15,00		
ИТОГО			6 кВ	497	5,369	-0,230	
ПС 35 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,332	0,235
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		8,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	1,425	0,108
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		8,00		
ИТОГО			6 кВ	350	3,757	0,343	
ПС 35 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	221	2,325	-0,440
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		12,000		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	205	2,184	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6 кВ	426	4,510	-0,440	
ПС 35 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	254	2,669	0,364
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,579	-0,013
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	401	4,248	0,351	
ПС 35 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,016	0,435
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,703	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6 кВ	355	3,719	0,435	
ПС 35 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,813	0,238
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,487	0,348
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		6,17		
ИТОГО			6 кВ	316	3,300	0,586	
ПС 35 кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,824	0,450
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,182	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	196	2,006	0,510	

ПС 35 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	1	0,011	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 6		3		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	50	0,531	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 6		2		
ИТОГО		6 кВ		51	0,542	0,000	
ПС 35 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	42	0,454	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	11	0,114	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6		2		
ИТОГО		6 кВ		53	0,568	0,040	
ПС 35 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	205	2,169	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,859	0,104
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		3,00		
ИТОГО		6 кВ		379	4,03	0,47	
ПС 35 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,127	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,550	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1		5		
ИТОГО		6 кВ		250	2,677	0,000	
ПС 35 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	275	2,651	1,288
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,495	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6		2		
ИТОГО		6 кВ		321	3,146	1,288	
ПС 35 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	245	2,044	1,660
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,395	0,410
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		4		
ИТОГО		6 кВ		472	4,439	2,070	
ПС 35 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	132	1,386	0,378
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,469	0,431
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6		2		
ИТОГО		6 кВ		190	1,854	0,809	
ПС 35 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	318	3,524	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 9		12		
ИТОГО		6 кВ		318	3,524	0,002	

ПС 35 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	52	0,556	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,236	1,038
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9		2		
ИТОГО		6 кВ		202	1,792	1,038	
ПС 35 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,133	0,129
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42	0,363	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6		2		
ИТОГО		6 кВ		147	1,495	0,412	
ПС 35 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	344	2,921	2,246
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 6		1,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	32	0,342	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 6		1,00		
ИТОГО		6 кВ		376	3,26	2,25	
ПС 35 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	147	1,532	0,352
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	6	0,062	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5		3		
ИТОГО		6 кВ		153	1,594	0,352	
ПС 35 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	620	6,601	1,424
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9		9		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	196	1,706	1,278
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9		9		
ИТОГО		6 кВ		816	8,307	2,702	
ПС 35 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	172	1,807	0,493
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,480	0,692
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3		3		
ИТОГО		6 кВ		322	3,286	1,184	
ПС 35 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	0,829	0,621
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5		7,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3	0,020	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5		6,00		
ИТОГО		6 кВ		100	0,85	0,64	
ПС 35 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	310	2,849	1,612
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН 6		4,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	111	0,968	0,692
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 6		1,00		
ИТОГО		6 кВ		421	3,82	2,30	

ПС 35 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	2,330	0,513
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4	4,000	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	380	3,844	1,365
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		5	4,00		
ИТОГО		6 кВ		602	6,17	1,88	
ПС 35 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	199	1,579	1,438
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4	4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	92	0,900	0,399
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		7	2		
ИТОГО		6 кВ		291	2,479	1,837	
ПС 35 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	237	2,022	1,534
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6	3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,334	0,320
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		6	2		
ИТОГО		6 кВ		280	2,357	1,855	
ПС 35 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	2,058	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6	1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61	0,647	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
		РПН		6	1		
ИТОГО		6 кВ		254	2,704	0,000	
ПС 35 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,248	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6	1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	270	2,665	1,138
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		6	1		
ИТОГО		6 кВ		293	2,913	1,138	
ПС 35 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	34	0,293	0,216
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11	1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	259	2,428	1,345
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		11	3		
ИТОГО		6 кВ		293	2,721	1,561	
ПС 35 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	267	2,672	1,030
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2	2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	87	0,816	0,441
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		2	2		
ИТОГО		6 кВ		354	3,488	1,471	
ПС 35 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	171	1,454	1,123
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5	2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	143	1,296	0,825
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		5	1		
ИТОГО		6 кВ		314	2,751	1,948	

ПС 35 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267	2,773	0,693
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,915	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 6		3			
ИТОГО			6 кВ		352	3,689	0,693
ПС 35 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,313	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	2,051	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 9		7			
ИТОГО			6 кВ		407	4,364	0,000
ПС 35 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	433	4,505	1,118
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	153	1,608	0,319
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 11		12			
ИТОГО			6 кВ		789	6,113	1,437
ПС 35 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,283	0,294
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	226	1,828	1,588
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 5		3			
ИТОГО			6 кВ		264	2,111	1,882
ПС 35 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,109	0,054
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61	0,513	0,412
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 3		4			
ИТОГО			6 кВ		72	0,622	0,466
ПС 35 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,454	0,063
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,144	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 3		4			
ИТОГО			6 кВ		56	0,598	0,063
ПС 35 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	169	1,488	1,041
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 4		4			
ИТОГО			6 кВ		169	1,488	1,041
ПС 35 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,591	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	82	0,649	0,620
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН 2		2			
ИТОГО			6 кВ		137	1,240	0,620

ПС 35 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	211	2,149	0,809
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3	3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,760	0,350
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН		3	2		
ИТОГО		6 кВ		376	3,909	1,160	
ПС 35 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	149	1,294	0,939
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3	3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	95	0,994	0,207
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		3	5		
ИТОГО		6 кВ		244	2,287	1,146	
ПС 35 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	52	0,557	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1	1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,498	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		1	1		
ИТОГО		6 кВ		98	1,056	0,000	
ПС 35 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,727	0,594
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4	2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,332	0,394
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		5	2		
ИТОГО		6 кВ		136	1,059	0,988	
ПС 35 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,859	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2	1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,468	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		2	1		
ИТОГО		6 кВ		217	2,327	0,037	
ПС 35 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	130	1,394	0,079
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11	8	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,001	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		6	8		
ИТОГО		6 кВ		130	1,395	0,079	
ПС 35 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2	5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,102	0,960
			Напряжение	6 кВ	6,1		
		РПН		5	5		
ИТОГО		6 кВ		138	1,102	0,960	
ПС 35 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	422	3,920	2,269
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12	6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	84	0,904	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		8	4		
ИТОГО		6 кВ		506	4,823	2,269	

ПС 35 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	546	5,212	2,675
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 18		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	165	1,775	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 16		12			
ИТОГО			6 кВ		711	6,987	2,675
ПС 35 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	243	2,497	0,744
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 14		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	418	3,875	2,264
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 14		13			
ИТОГО			6 кВ		661	6,372	3,008
ПС 35 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	4	0,030	0,032
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 13		10		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	206	2,189	0,270
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 12		8			
ИТОГО			6 кВ		210	2,219	0,302
ПС 35 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	295	3,160	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 14		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	391	4,004	1,230
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 14		10			
ИТОГО			6 кВ		686	7,164	1,230
ПС 35 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	271	2,681	1,252
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	2,051	0,463
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН 6		4			
ИТОГО			6 кВ		464	4,732	1,715
ПС 35 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,689	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,974	0,196
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 2		4			
ИТОГО			6 кВ		159	1,663	0,356
ПС 35 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,689	0,579
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	0,699	0,592
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 4		3			
ИТОГО			6 кВ		169	1,388	1,172
ПС 35 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	251	2,161	1,611
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	95	0,789	0,640
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН 3		3			
ИТОГО			6 кВ		346	2,950	2,251

ПС 35 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,363	0,453
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4	3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	336	3,301	1,436
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	5	4			
ИТОГО		6 кВ		564	5,664	1,889	
ПС 35 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,641	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3	2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,197	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	3	2			
ИТОГО		6 кВ		172	1,838	0,000	
ПС 35 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	1,617	1,662
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4	2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	349	3,439	1,468
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	4	2			
ИТОГО		6 кВ		565	5,056	3,130	
ПС 10 кВ №347	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,140	0,755
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4	7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,595	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	4	7			
ИТОГО		6 кВ		361	3,734	0,755	
ПС 35 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,244	0,346
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3	2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	263	2,722	0,733
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	5	2			
ИТОГО		6 кВ		475	4,965	1,078	
ПС 35 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	301	3,181	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	5	11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	282	3,029	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	3	11			
ИТОГО		6 кВ		583	6,210	0,000	
ПС 35 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	9	0,144	0,089
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН	6	9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	377	6,917	0,015
			Напряжение	6 кВ	10,6		
		РПН	9	8			
ИТОГО		6 кВ		386	7,061	0,104	
ПС 35 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	424	4,343	1,563
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	5	9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	281	2,937	0,677
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН	6	13			
ИТОГО		6 кВ		705	7,280	2,240	

ПС 35 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	531	4,720	3,196
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6	18	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	352	3,499	1,409
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		5	12		
ИТОГО		6 кВ		883	8,219	4,605	
ПС 35 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	1,840	1,041
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6	6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	552	5,573	2,510
			Напряжение	6 кВ	6,4		
		РПН		5	5		
ИТОГО		6 кВ		743	7,412	3,551	
ПС 35 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	2,580	0,608
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6	4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,762	0,134
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		5	4		
ИТОГО		6 кВ		412	4,343	0,742	
ПС 35 кВ №384	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	1,931	1,213
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	1,891	1,107
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН			3		
ИТОГО		6 кВ		417	3,821	2,320	
ПС 35 кВ №388	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	241	2,526	0,529
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	283	2,816	1,120
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН			4		
ИТОГО		6 кВ		524	5,342	1,650	
ПС 35 кВ №396	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	113	0,936	0,777
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	71	0,577	0,492
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН			3		
ИТОГО		6 кВ		184	1,513	1,269	
РУ 6 кВ КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	571	6,122	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	103	0,852	0,710
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		674	6,974	0,710	
РУ 6 кВ КНС-1Д	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	77	0,824	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	1	0,005	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		78	0,829	0,010	

РУ 6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	131	1,406	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	155	1,652	0,125
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		286	3,058	0,125	
РУ 6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	451	4,716	1,097
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	157	1,673	0,162
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		608	6,389	1,259	
РУ 6 кВ КНС-4А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	451	4,705	1,122
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	157	1,672	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		608	6,377	1,283	
РУ 6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	101	1,086	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	568	5,808	1,837
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		669	6,894	1,837	
РУ 6 кВ КНС-6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	225	2,417	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	216	2,322	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		441	4,739	0,000	
РУ 6 кВ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	298	3,199	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6 кВ	470	4,504	2,270
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		768	7,702	2,270	
РУ 6 кВ КНС-7В	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	320	3,427	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		320	3,427	0,002	
РУ 6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	497	4,759	2,596
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	127	1,297	0,488
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		624	6,056	3,083	

РУ 6 кВ КНС-10	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	235	2,101
			Напряжение	6 кВ	6,2	1,392
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	322	3,020
			Напряжение	6 кВ	6,2	1,686
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		357	5,120
						3,078
РУ 6 кВ КНС-11	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	212	2,140
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,755
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	149	1,595
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,000
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		361	3,734
						0,755
РУ 6 кВ КНС-12	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	258	2,767
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,143
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	16	0,117
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,123
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		274	2,884
						0,266
РУ 6 кВ КНС-13	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	108	1,142
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,214
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	0	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,000
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		108	1,142
						0,214
РУ 6 кВ КНС-13А	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	0	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,000
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	1	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,002
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		1	0,009
						0,002
РУ 6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	0	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,000
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	133	1,423
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,256
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		133	1,423
						0,256
РУ 6 кВ КНС-15	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	130	1,395
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,000
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	147	1,580
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,000
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		277	2,975
						0,000
РУ 6 кВ КНС-16	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{\text{ном.1}}$ МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	2	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,024
			РПН			
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	9	0,066
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,076
			РПН			
ИТОГО			6 кВ		11	0,074
						0,100

РУ 6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,004	
РУ 6 кВ КНС-17Р	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	127	1,360	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	115	1,232	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		242	2,592	0,000	
РУ 6 кВ КНС-18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	1	0,005	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		1	0,005	0,010	
РУ 6 кВ КНС-18А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	334	3,584	0,051
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	5	0,049	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		339	3,632	0,066	
РУ 6 кВ КНС-19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	166	1,781	0,118
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	193	2,021	0,425
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		359	3,802	0,542	
РУ 6 кВ КНС-20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	5	0,037	0,035
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	137	1,467	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		142	1,504	0,035	
РУ 6 кВ ДНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	2	0,011	0,016
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	45	0,347	0,343
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		47	0,358	0,359	
РУ 6 кВ ДНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	44	0,335	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	1	0,007	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		45	0,342	0,339	

РУ 6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	242	2,535	0,710
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	33	0,222	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		275	2,758	0,998	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	242	2,208	1,449
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	202	2,066	0,772
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		444	4,274	2,221	
РУ 6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	7	0,072	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	49	0,522	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		56	0,594	0,000	
РУ 6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	5	0,049	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	0	0,001	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН					
ИТОГО		6 кВ		5	0,050	0,000	
РУ 6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	178	1,907	0,043
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	92	0,773	0,605
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 3		Нагрузка	6 кВ	1	0,003	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
Ввод 4		Нагрузка	6 кВ	138	1,465	0,211	
		Напряжение	6 кВ	6,2			
ИТОГО		6 кВ		409	4,15	0,87	
ПС 35 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагруз.	6кВ	112	0,88	-0,77
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т		Нагрузка	6кВ	171	1,50	-0,96
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				36			
ИТОГО		6кВ		283	2,37	-1,72	
ПС 35 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	33	0,34	0,05
			Напряжение	6кВ		6,3	
			ПБВ			37	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	26	0,02	-0,27
			Напряж.	6кВ		6,2	
ПБВ				37			
ИТОГО		6кВ		60	0,36	-0,23	

ПС 35 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	175	1,22	-1,45
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	136	1,12	-0,94
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		311	2,34	-2,39	
ПС 35 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	172	1,37	-1,29
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	23	0,24	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				6			
ИТОГО		6кВ		195	1,62	-1,29	
ПС 35 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	40	0,28	0,31
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	114	1,18	0,11
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		155	1,46	0,43	
ПС 35 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	167	0,69	-1,59
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	65	0,56	-0,38
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		232	1,25	-1,97	
ПС 35 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	81	0,28	-0,80
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	66	0,46	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		147	0,74	-1,30	
ПС 35 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	66	0,15	-0,67
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	82	0,11	-0,84
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		148	0,25	-1,52	
ПС 35 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	73	0,52	0,54
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	86	0,55	0,71
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				36			
ИТОГО		6кВ		159	1,07	1,25	
ПС 35 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	60	0,57	-0,26
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	104	0,76	0,77
			Напряж.	6кВ		6,2	
ПБВ				37			
ИТОГО		6кВ		164	1,33	0,51	

ПС 35 кВ №380	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	255	1,52	-2,31
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			10	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	288	2,45	-1,87
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				10			
ИТОГО		6кВ		543	3,97	-4,18	
ПС 35 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	100	1,02	-0,18
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	79	0,82	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		179	1,84	-0,21	
ПС 35 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	60	0,60	0,25
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			0	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	36	0,22	-0,30
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				0			
ИТОГО		6кВ		96	0,82	-0,05	
ПС 35 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	88	0,43	-0,81
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	190	1,28	-1,51
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		279	1,70	-2,32	
ПС 35 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	132	0,75	-1,20
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	103	0,74	-0,88
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		235	1,49	-2,09	
ПС 35 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	59	0,27	-0,55
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	74	0,77	0,08
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		133	1,04	-0,47	
ПС 35 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	135	1,45	-0,24
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	135	1,30	-0,66
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		270	2,74	-0,90	
ПС 35 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	112	1,21	0,16
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	101	0,99	-0,33
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		213	2,20	-0,17	

ПС 35 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагруз.	6кВ	376	3,81	-1,18
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	286	2,97	-0,54
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				6			
ИТОГО		6кВ		662	6,79	-1,72	
ПС 35 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	786	8,96	0,60
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	786	8,95	0,67
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25	Нагрузка	6 кВ	789	8,95	0,98
Напряжение			6 кВ		6,6		
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		2361	26,86	2,24	
ПС 35 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	112	0,73	-0,97
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	107	0,25	-1,13
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		219	0,99	-2,10	
ПС 35 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	97	0,71	0,71
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	50	0,38	0,36
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		147	1,09	1,07	
ПС 35 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	53	0,49	-0,26
			Напряжение	6кВ		6,2	
			ПБВ			37	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	54	0,49	-0,28
			Напряж.	6кВ		6,2	
ПБВ				37			
ИТОГО		6кВ		108	0,98	-0,54	
ПС 35 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	152	1,24	-1,09
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	55	0,55	0,22
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		207	1,79	-0,87	
ПС 35 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	41	0,33	0,27
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	66	0,15	-0,66
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		107	0,48	-0,39	
ПС 35 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	55	0,48	-0,35
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	101	1,07	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		156	1,55	-0,45	

ПС 35 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	37	0,32	0,21
			Напряжение	6кВ		6,3	
			ПБВ			37	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	85	0,48	-0,73
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		121	0,80	-0,52	
ПС 35 кВ №394	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	77	0,71	-0,47
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	97	0,41	-0,96
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		174	1,11	-1,43	
ПС 35 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	118	1,10	-0,54
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	137	0,88	-1,11
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		255	1,98	-1,65	
ПС 35 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	81	0,82	0,18
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	26	0,19	-0,18
Напряж.			6кВ		6,1		
РПН				0			
ИТОГО		6кВ		106	1,01	0,00	
ПС 35 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	173	1,84	-0,08
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	75	0,07	-0,80
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				6			
ИТОГО		6кВ		248	1,91	-0,88	
ПС 35 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	6	0,06	0,00
			Напряжение	6кВ		6,20	
ПБВ				36,8			
ИТОГО		6кВ		6	0,06	0,00	
ПС 35 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	43	0,29	-0,34
			Напряжение	6кВ		6,3	
			ПБВ			35	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	49	0,44	0,27
			Напряж.	6кВ		6,3	
ПБВ				36			
ИТОГО		6кВ		92	0,72	-0,08	
ПС 35 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	86	0,84	0,29
			Напряжение	6кВ		6,2	
			ПБВ			35	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	128	1,29	-0,31
			Напряж.	6кВ		6,3	
ПБВ				35			
ИТОГО		6кВ		214	2,13	-0,02	

ПС 35 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	37	0,37	0,12
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	15	0,12	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,3	
			ПБВ			36	
ИТОГО		6кВ		52	0,49	0,02	
ПС 35 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	112	1,15	-0,18
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	117	1,22	0,09
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		229	2,36	-0,09	
ПС 35 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	115	1,11	-0,58
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	66	0,62	-0,36
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		181	1,73	-0,94	
ПС 35 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	114	1,18	-0,14
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	61	0,52	-0,37
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
ИТОГО		6кВ		175	1,69	-0,51	
ПС 35 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагруз.	6кВ	85	0,41	-0,78
			Напряжение	6кВ		6,3	
			ПБВ			35	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	114	0,32	-1,14
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ		198	0,72	-1,92	
ПС 35 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	233	2,06	-1,45
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	241	2,57	-0,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		474	4,63	-1,85	
ПС 35 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	144	1,41	0,63
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	295	2,41	2,05
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			16	
ИТОГО		6 кВ		439	3,82	2,68	
ПС 35 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	104	1,01	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123	1,19	0,63
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		227	2,20	1,01	

ПС 35 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,51	0,40
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	2,01	0,16
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		335	3,52	0,56	
ПС 35 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,27	-0,22
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,35	-0,23
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		73	0,61	-0,45	
ПС 35 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,39	-0,03
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,55	-0,11
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		92	0,95	-0,14	
ПС 35 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	0,53	-1,01
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	103	1,00	-0,37
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		213	1,53	-1,38	
ПС 35 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	1590	-16,41	4,77
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	1265	-12,74	4,81
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		2855	-29,15	9,58	
ПС 35 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	1898	-18,94	5,44
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	1592	-15,78	4,91
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		3491	-34,72	10,36	
ПС 35 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	95	0,90	-0,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	0,84	-0,65
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		197	1,74	-1,05	
ПС 35 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	217	0,57	-2,18
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	260	2,00	-1,94
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		477	2,57	-4,12	

ПС 35 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	62	0,61	0,20
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			0	
ИТОГО		6 кВ		62	0,61	0,20	
ПС 35 кВ №379	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	20	0,10	-0,18
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,19	-0,37
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		60	0,30	-0,55	
ПС 35 кВ №385	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,00	-0,38
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,05	-0,57
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				0			
ИТОГО		6 кВ		92	0,05	-0,95	
ПС 35 кВ №389	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	0,15	-1,07
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	122	0,36	-1,27
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		224	0,51	-2,34	
ПС 35 кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	156	1,644	-0,055
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	137	1,436	-0,203
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		293	3,080	-0,258	
ПС 35 кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	366	3,361	1,766
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	169	1,780	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		535	5,141	1,695	
ПС 35 кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	92	0,995	-0,174
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2,456	1,328
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		352	3,451	1,155	
ПС 35 кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	2,309	0,328
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,614	0,158
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		372	3,923	0,486	

ПС 35 кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	166	1,702	0,504
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	204	2,130	0,498
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ		370	3,832	1,002
ПС 35 кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	263	2,672	0,918
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		16		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,740	0,610
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ		533	5,412	1,528
ПС 35 кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,268	-0,380
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,653	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		108	0,921	-0,290
ПС 35 кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	135	1,230	0,777
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	120	1,254	0,374
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ		255	2,484	1,151
ПС 35 кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	97	1,031	0,142
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	255	1,735	2,116
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ		352	2,765	2,257
ПС 35 кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	237	2,414	0,784
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	60	0,629	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ		297	3,043	0,845
ПС 35 кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	336	3,032	1,714
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		16		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	423	3,769	2,250
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		16		
ИТОГО			6 кВ		759	6,801	3,964
ПС 35 кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	232	2,401	0,775
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	242	2,430	0,916
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ		474	4,831	1,691

ПС 35 кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	65	0,439	-0,524
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	111	0,449	-1,127
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО				6 кВ	176	0,888	-1,651
ПС 35 кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	205	2,225	0,238
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	301	3,184	0,524
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО				6 кВ	506	5,409	0,761
ПС 35 кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	72	0,740	-0,165
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,543	-0,296
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО				6 кВ	131	1,283	-0,461
ПС 35 кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,378	0,122
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,937	0,167
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО				6 кВ	219	2,315	0,289
ПС 35 кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	158	1,726	-0,068
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	186	2,016	0,202
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО				6 кВ	344	3,742	0,134
ПС 35 кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	144	1,491	0,406
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	272	2,761	0,589
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
ИТОГО				6 кВ	416	4,252	0,995
ПС 35 кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	1,096	-0,111
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	220	2,258	0,801
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО				6 кВ	322	3,354	0,690
ПС 35 кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	0,981	-0,407
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,584	-0,531
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО				6 кВ	173	1,565	-0,938

ПС 35 кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	167	1,766	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,180	-0,044
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		2			
ИТОГО			6 кВ		277	2,95	-0,05
ПС 35 кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267	2,794	-0,648
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	1,636	-0,231
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		6			
ИТОГО				6 кВ	419	4,43	-0,88
ПС 35 кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267	2,794	-0,629
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,090	-0,237
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		6			
ИТОГО			6 кВ		291	2,88	-0,87
ПС 35 кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	319	3,390	-0,749
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		4			
ИТОГО			6 кВ		319	3,39	-0,75
ПС 35 кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	183	1,955	0,402
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	178	1,806	0,683
			Напряжение	6 кВ	6,26		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		361	3,76	1,08
ПС 35 кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	182	1,623	0,974
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	186	1,675	1,078
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		2			
ИТОГО			6 кВ		368	3,297	2,053
ПС 35 кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,663	0,190
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	1,987	-0,641
			Напряжение	6 кВ	6,2		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		259	2,650	-0,451
ПС 35 кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,337	0,074
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	103	0,985	0,450
			Напряжение	6 кВ	6,1		
		РПН		4			
ИТОГО			6 кВ		136	1,323	0,524

ПС 35 кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	309	3,265	0,589
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	0,755	-0,695
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		4			
ИТОГО			6 кВ		403	4,02	-0,11
ПС 35 кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	2,035	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	0,790	-1,175
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		5			
ИТОГО			6 кВ		319	2,83	-1,17
ПС 35 кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,277	-0,263
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,534	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		1			
ИТОГО			6 кВ		86	0,81	-0,19
ПС 35 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	53	0,549	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	41	0,433	-0,088
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		1			
ИТОГО			6 кВ		94	0,98	0,09
ПС 35 кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	250	2,522	-0,600
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		14,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	352	3,649	-0,006
			Напряжение	6 кВ	6,00		
		РПН		12			
ИТОГО			6 кВ		602	6,17	-0,61
ПС 35 кВ №131	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,188	-0,459
			Напряжение	6 кВ	6,40		
		РПН		2			
ПС 35 кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63	0,685	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		10		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,343	0,260
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		7			
ИТОГО			6 кВ		102	1,03	0,29
ПС 35 кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	213	2,282	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	48	0,395	-0,346
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		12			
ИТОГО			6 кВ		261	2,68	-0,27

ПС 35 кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,627	0,334
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	42	0,198	-0,415
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ		108	0,83	-0,08
ПС 35 кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	149	1,624	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	279	2,903	0,901
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		428	4,53	1,21
ПС 35 кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	178	1,906	0,139
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	112	1,185	-0,089
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		290	3,09	0,05
ПС 35 кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	257	2,411	-1,336
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	245	2,023	-1,808
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		502	4,43	-3,14
ПС 35 кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,849	0,359
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,094	-0,957
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		317	2,94	-0,60
ПС 35 кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	258	2,806	0,319
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,484	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		305	3,29	0,48
ПС 35 кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,398	-0,011
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,548	-0,232
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		274	2,95	-0,24
ПС 35 кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	2,891	-0,447
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,646	-0,560
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		362	3,54	-1,01

ПС 35 кВ №381	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	54	0,513	0,264
			Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т		Нагрузка	6кВ	133	1,279	0,622
			Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО				6кВ	187,0	1,792	0,886
ПС 35 кВ №375	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	263	2,810	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	240	2,596	-0,329
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО				6 кВ	503	5,41	-0,10
ПС 35 кВ №376	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	356	3,745	0,993
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	2,316	0,217
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		7		
ИТОГО				6 кВ	569	6,06	1,21
ПС 35 кВ №391	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	387	3,926	1,357
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,595	-0,184
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
ИТОГО				6 кВ	537,0	5,522	1,173
ПС 35 кВ №392	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	119	1,300	-0,042
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,091	0,573
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО				6 кВ	232,0	2,391	0,531
ПС 35 кВ №398	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	12	0,000	0,127
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,979	0,194
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО				6 кВ	105,0	0,979	0,320
ПС 35 кВ №399	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,228	-0,443
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО				6 кВ	46,0	0,228	-0,443
ПС 35 кВ №400	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,657	0,656
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО				6 кВ	158,0	1,657	0,656

ПС 35 кВ №397	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,332	0,201
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,473	0,266
			Напряжение	6 кВ	6,3		
		РПН		4			
ИТОГО			6 кВ	84,0	0,804	0,468	
РУ 6 кВ КНС-1А (ПС-110/35 Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	6 кВ	89	0,842	-0,416
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	6 кВ	44	0,316	-0,340
			Напряжение	6 кВ	6,10		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ	133	1,16	-0,76	
РУ 6 кВ КНС-1 (ПС-110/35 Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	189	1,855	-0,901
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	105	1,090	0,312
			Напряжение	6 кВ	6,22		
		РПН		5			
ИТОГО			6 кВ	294	2,95	-0,59	
РУ КНС-3 (ПС-110/35 Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	381	3,868	1,364
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		7		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	542	5,845	0,274
			Напряжение	6 кВ	6,24		
		РПН		7			
ИТОГО			6 кВ	923	9,71	1,64	
ПС 35 кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	210	13,074	0,316
			Напряжение	6 кВ	36,00		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	208	12,963	0,575
			Напряжение	6 кВ	36,00		
		РПН		6			
3Т	25	Нагрузка	6 кВ	211	13,079	1,233	
		Напряжение	6 кВ	36,00			
		РПН		5			
ИТОГО			6 кВ	629	39,12	2,12	
ПС 35 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			9	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	92	0,95	-0,33
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ	92	0,95	-0,33	
ПС 35 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,82	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,22	0,73
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	302	3,05	1,11	
ПС 35 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	444	4,73	0,84
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	86	0,92	-0,06
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	530	5,65	0,79	

ПС 35 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	332	3,68	-0,10
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	231	2,56	-0,03
Напряжение			6 кВ		6,4		
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		563	6,23	-0,12	
ПС 35 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	99	1,10	-0,03
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			37	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,90	-0,01
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			37	
ИТОГО		6 кВ		180	2,00	-0,04	
ПС 35 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	721	7,51	2,28
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			10	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	412	4,47	0,41
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		1133	11,99	2,69	
ПС 35 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,32	0,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,37	-0,03
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		347	3,69	0,37	
ПС 35 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	1,23	-0,86
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	0,93	-0,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		234	2,16	-1,26	
ПС 35 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,64	-0,44
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,31	-0,13
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		100	0,94	-0,58	
ПС 35 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	366	3,65	1,48
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	291	3,02	0,79
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
ИТОГО		6 кВ		657	6,67	2,27	
ПС 35 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	277	2,76	1,12
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	399	4,15	1,08
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		676	6,90	2,20	

ПС 35 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	171	1,70	0,69
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			34	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	139	1,47	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				34			
ИТОГО		6 кВ		311	3,17	1,07	
ПС 35 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	359	3,73	0,96
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	251	2,58	0,79
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		610	6,31	1,75	
ПС 35 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	89	0,93	0,24
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	170	1,72	0,53
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		260	2,65	0,77	
ПС 35 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	3	0,00	-0,04
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	273	3,01	0,37
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		277	3,01	0,33	
ПС 35 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	169	1,78	-0,16
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		169	1,78	-0,16	
ПС 35 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	72	0,78	-0,04
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,80	0,04
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				37			
ИТОГО		6 кВ		147	1,58	0,00	
ПС 35 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,52	-0,07
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,93	0,08
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		322	3,45	0,02	
ПС 35 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	108	1,17	-0,05
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,18	0,05
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		218	2,35	0,00	

ПС 35 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,64	-0,03
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			37	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,66	0,03
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				37			
ИТОГО		6 кВ		121	1,30	0,00	
ПС 35 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	73	0,78	-0,04
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,14	0,01
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		86	0,92	-0,03	
ПС 35 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	313	3,34	0,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	248	2,65	0,28
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		561	5,99	0,68	
ПС 35 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	339	3,62	0,43
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	579	6,17	0,65
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		917	9,79	1,08	
ПС 35 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	452	4,80	0,67
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ		6,2		
ПБВ				4			
ИТОГО		6 кВ		452	4,80	0,67	
ПС 35 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	463	5,00	0,70
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ		6,1		
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		463	5,00	0,70	
ПС 35 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	785	8,41	0,45
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		785	8,41	0,45	
ПС 35 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	422	4,38	-0,83
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	378	3,97	-0,30
Напряжение			6 кВ		6,1		
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		800	8,35	-1,13	

ПС 35 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	72	0,74	-0,20
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			36	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	140	1,48	-0,08
Напряжение			6 кВ		6,1		
РПН				36			
ИТОГО		6 кВ		212	2,22	-0,28	
ПС 35 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	193	2,01	-0,55
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	216	2,31	-0,12
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		409	4,32	-0,67	
ПС 35 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,48	-0,37
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			37	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,21	-0,77
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6 кВ		128	0,68	-1,14	
ПС 35 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	8	0,06	-0,05
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,18	-0,14
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		28	0,24	-0,19	
ПС 35 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,71	0,12
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	245	1,89	1,89
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		405	3,60	2,01	
ПС 35 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	135	1,47	0,11
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	180	1,93	-0,01
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		315	3,40	0,10	
ПС 35 кВ №395	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,24	0,02
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,28	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		48	0,52	0,02	
ПС 35 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	188	1,76	1,06
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	141	1,30	0,82
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			1	
ИТОГО		6 кВ		329	3,06	1,88	

ПС 35 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	209	2,12	0,93
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	112	0,97	0,77
Напряжение			6 кВ		6,4		
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		320	3,08	1,70	
ПС 35 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,50	-0,15
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,56	-0,14
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		190	2,06	-0,29	
ПС 35 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,65	-0,20
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,88	-0,08
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		143	1,53	-0,28	
ПС 35 кВ №149	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,24	-0,07
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,08	-0,01
Напряжение			6 кВ		6,3		
ПБВ				2			
ИТОГО		6 кВ		29	0,31	-0,08	
ПС 35 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,34	0,52
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	1	0,00	-0,01
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		59	0,35	0,51	
ПС 35 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	0,74	1,11
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,01	-0,01
Напряжение			6 кВ		6,2		
ПБВ				5			
ИТОГО		6 кВ		126	0,74	1,10	
ПС 35 кВ №386	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,15	0,22
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		25	0,15	0,22	
ПС 35 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	P _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,002	-0,004
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,0	
ИТОГО		6 кВ		0	0,00	0,00	

ПС 35 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	13,00	0,13	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	32,96	0,33	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		45,96	0,45	0,16	
ПС 35 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,07		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	641,22	5,82	3,53
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		641,22	5,82	3,53	
ПС 35 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		13		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	656,00	6,77	1,41
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		656,00	6,77	1,41	
ПС 35 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	103,94	1,12	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	171,43	1,82	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		275,37	2,94	0,00	
ПС 35 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	457,19	4,64	1,17
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	396,93	4,19	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		854,13	8,83	1,17	
ПС 35 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	154,68	1,66	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	77,00	0,80	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,07		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		231,68	2,46	0,00	
ПС 35 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	148,00	1,55	-0,24
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185,00	1,96	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,12		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		333,00	3,51	-0,17	
ПС 35 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49,20	0,50	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	27,00	0,25	-0,11
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		76,20	0,75	-0,12	

ПС 35 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53,70	0,55	-0,19
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100,80	1,09	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		154,50	1,64	0,12	
ПС 35 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43,50	0,44	0,13
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91,00	0,95	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		134,50	1,39	-0,03	
ПС 35 кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	23,70	0,27	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	21,00	0,21	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,17		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		44,70	0,48	0,00	
ПС 35 кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	35,70	0,13	-0,36
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	52,80	0,52	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,04		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		88,50	0,65	-0,54	
ПС 35 кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45,90	0,49	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	28,80	0,32	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,17		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		74,70	0,80	0,00	
ПС 35 кВ №374	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	169,00	1,61	0,74
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138,00	1,37	0,47
			Напряжение	6 кВ	6,08		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		307,00	2,98	1,22	
ПС 35 кВ №387	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56,40	0,51	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126,60	1,30	0,30
			Напряжение	6 кВ	6,09		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		183,00	1,81	0,58	
ПС 35 кВ №393	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29,00	0,21	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77,00	0,72	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		106,00	0,93	0,56	

ЗРУ-6кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	309,30	2,95	1,41
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	89,00	0,93	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ		398,30	3,89	1,57	
ЗРУ-6кВ ДНС-Л	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	88,50	0,94	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	60,00	0,63	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ		148,50	1,57	-0,02	