

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей в месяц по границам территориальных зон деятельности сетевой организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь										
ПС-35/6кВ №197	ф.197-03	6	Филиал ОАО «Интегра-Геофизика-«Тюменнефтегеофизика»	30.01.16.	14:18	17:17	АО, МТЗ-1, L-0.99км, Iкз-1.973кА, нуАПВ, оп.41 сбит а/м МА3-бонка гос.№С121АМ186 Сургутнефтепромхим. Выполнена перетяжка провода (оп.41 исключена)	Сургутнефтепромхим	300	1. Применены меры к работникам виновным в данном инциденте. 2. Проведена внеочередная проверка знаний ПДД РФ, с заменой талона предупреждения зеленого цвета на талон красного цвета, на срок до 12 месяцев водителю ЦХТП №2 М.М.Салтужкину 3. Включить водителя ЦХТП №2 М.М.Салтужкина в группы риска : «По нарушениям транспортной дисциплины», «По возрасту» и «По стажу», с ежемесячным проведением профилактической работы и регистрации в соответствующих журналах 4. Доведена информация до водительского состава управления СМПХ на собраниях
февраль										
РП-10кВ №149	ф.149-09	10	ООО "Нортланд" ЗАО "Зонд" СГМУП "Горсвет" ОАО "Сургутстройтрест" ОАО Завод "Элкан" ИП Луцкиев ООО "Технология"	06.02.16.	11:24	12:07	АО, ТО, уРПВ. Повреждение опорных изоляторов ПК-10 в КТПН-10/0,4кВ ОАО "Завод ЭЛКАП". Отключен ЛР-10 на КТПН-10/0,4кВ, фидер включен в работу	По вине ОАО "Завод ЭЛКАП"	941	Выполнена замена опорных изоляторов
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергоблп"	20.02.16.	23:14	АПВ	Причиной отключения послужил слом провода в наконечнике изолятора ф."А" подвижного ножа ЛР-6 на оп.90 ф.109-14 с одновременным касанием провода разноименной фазы	Износ материалов	0,01	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.109-14 на состояние изоляции и мест крепления провода в наконечниках. 2. Выполнен ремонт провода на опоре 90 ВЛ-6 кВ ф.109-14
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	20.02.16.	23:14	АПВ			0,01	
РП-10кВ №5	ф.РП-5-2	10	трест СНГФ ЗАО "Автотрострой" ГП "Северавтотрострой" №8 ЗАО "Карифлекс" ООО "Дорожно-строительный трест №1"	26.02.16.	21:54	00:47 27.02.16.	АО, МТЗ-3, уАВР-10 в РП-10кВ №5. Обрыв провода ф. "В" от оп.№11 в сторону оп.№1 отпайки на трест СНГФ, обрыв шлейфа ф. «С» на неподвижном контакте ЛР-10 на оп.№1 отпайки на трест СНГФ в сторону ВЛБ-10 (в зоне ответственности ГУРР СНГФ). Провод ф."В" подвезан на оп.№1 отпайки на СНГФ, ЛР-10 на оп.№1 отпайки на СНГФ отключен, фидер включен в работу. В 7:59 восстановлен провод ф."В" от оп.№11 до оп.№1 отпайки на трест СНГФ. В 13:45 подано напряжение на КТПН-10/0,4кВ СНГФ	По вине треста СНГФ	750	Трест СНГФ: 1. Выполнен осмотр проводов ВЛ-10кВ ф.РП-5-2 от оп.№11 до оп.№1 отпайки на трест СНГФ на предмет наличия износа провода в месте изгиба, при наличии выполнить ремонт 2. Предоставлен отчет о выполнении мероприятий указанных в акте в УЗСХ НГДУ «Сургутнефтефть» 3. Выполнена замена опорного изолятора, предохранительных вставок, ТН-10 в ВЛБ-10 треста СНГФ 4. Перед включением в работу ВЛБ-10 выполнены необходимые испытания и измерения электрооборудования, проверить работоспособность оборудования РЗА.
март										
РП-10кВ №149	ф.149-14	10	ООО "Нортланд" ООО ТД "Русская забава" ООО "СГЭС" ООО "Многопрофильная сервисная компания"	20.03.16.	10:47	15:20	АО, ТО. Схлест проводов оп.46-оп.1 отпайка на Русская забава	По вине ООО ТД "Русская забава"	4000	Выполнена перетяжка проводов ВЛ-10кВ ф.РП-149 14 отпайка на ООО «Русская забава»
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ИП Гудков Ф.М. ООО "НЕСТОР-Автотрострой" ЗАО "Биоком" ОАО "Запсибэнергосетьстрой" ООО ТК "АкваТрейд" ИП Богданов Р.В. ООО "Алейские коммунальные сети"	20.03.16.	10:56	12:34	АО, МТЗ, нуРПВ. Схлест проводов в пролете оп.№3-оп.№1 отпайка на ИП «Гудков» (участок ВЛ на балансе ОАО "ЭЛЕК"). Выполнен ремонт, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	420	Выполнена перетяжка проводов ВЛ-10кВ ф.Кольцо-11 отпайка на ИП «Гудков»
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-37	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	22.03.16.	11:22	19:19	Обрыв провода ф.В в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ ф.1-28 при разрушении вязки провода ф.В на опоре №45 с последующим его падением на траверсу опоры из-за сильного ветра (скорость более 25 м/с)	Атмосферные воздействия	352	Выполнен ремонт провода в пролете опор 45-46 ВЛ-6 кВ ф.1-28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	22.03.16.	14:39	15:12	Схлест проводов ф.В.С в пролете опор №1-2 (при их отклонении) ВЛ-10 кВ ф.67-19 вследствие сильных порывов ветра (скорость ветра более 25 м/с) вызвало отключение указанной ВЛ-10 кВ от действия токовой защиты.	Атмосферные воздействия	16,5	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-19
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "Скорпио"	22.03.16.	14:39	15:12			3,9	
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	10	АЗС "СТХ" ООО "АСС АВТО", ООО "Связьсервис" ООО "Софтек" ИП Мансуров С.П. ООО "СГЭС"	24.03.16.	0:37	2:30	АО, МТЗ, УРПВ. Касание проводов техникой ИП Стратила при выгрузке снега на полигоне накопления снега ООО «Строительной компании СОК»	ООО «Строительной компании СОК»	710	Направлено письмо в адрес ИП Стратила о принятии мер по недопущению подобных инцидентов
апрель										
РП-10кВ №5	ф.РП-5-2	10	ЗАО "Автодорстрой" Сургутское УМН ОАО "Сибнефтепровод" ГП ХМАО Северавтодор СМФ №8 ЗАО "Карифлекс" ООО "Дорожно-строительный трест №1" ЗАО "Автодорстрой"	26.04.16.	12:13	16:49	АО, МТЗ-3. Повреждение ВЛБ-10кВ СНГФ. Отключен ЛР-10 на ВЛБ-10кВ СНГФ, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	380	УЭСХ НГДУ "СН". 1. Выполнен тепловизионный контроль контактных соединений проводов ВЛ-10кВ ф.РП-5-2 от оп.№11 до оп.№1 отпайки на трест СНГФ на предмет наличия износа провода в месте изгиба, при наличии выполнить ремонт. Трест СНГФ: 1. Предоставлен отчет о выполнении мероприятий указанных в акте в УЭСХ НГДУ «Сургутнефтегаз» 2. Выполнена замена опорного изолятора, проходных изоляторов по фазе А, В, С в ВЛБ-10 треста СНГФ 3. Перед включением в работу ВЛБ-10 выполнены необходимые испытания и измерения электрооборудования, проверена работоспособность оборудования РЗА.
май										
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	0,4	ПАО "Мобильные телесистемы"	21.05.2016	16:25	16:52	Отключение силового трансформатора 2Т ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская»	Атмосферные воздействия	0,900	Выполнена послезаварийная проверка РЗА и ВВИ 2Т
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ОАО "ЭЛЕК" ООО "НЕСТОР-Автодор" ЗАО "Биоком" И.П. А.В.Стратила ООО ТК "АкваТрейд" ИП Богданов Р.В. ООО "Алейские коммунальные сети" ИП В.Г.Куличкин	28.05.16.	6:23	13:28	АО, ТО. Повреждение опорных изоляторов в КТПН-10/0,4кВ ЗАО «Биоком». Отключен ЛР-10 на КТПН-10/0,4кВ ЗАО «Биоком», фидер включен в работу	ЗАО «Биоком»	1390	Выполнен ремонт с заменой опорных изоляторов КТПН-10/0,4кВ ЗАО «Биоком», устранена течь крыши
июнь										
ПС 35/6 кВ №189	ф.189-08	0,4	ООО «ЛесСтройРеконструкция»	06.06.16.	15:14 15:36 15:48	АПВ АПВ АПВ	Перекрытие гирлянд изоляторов ф.В.С на опоре №37 и ф.А.В ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1,2" вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,0025	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1,2". 2. Выполнена замена изолятора ф.В на опоре №40 ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1" и замену изолятора ф.С на опоре №37 ВЛ-35 кВ «ДНС 3-2».
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионалэнергобыт"	06.06.16.	15:14 16:15	АПВ АПВ	Причинами аварийного отключения ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" послужило перекрытие гирлянд изоляторов ф.А.В на опоре №13 вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,002	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2". 2. Выполнена замена изолятора ф.В на опоре №13 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1".
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	06.06.16.	15:14 16:15	АПВ АПВ			0,004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1,2"	СП-35 ТРОМ	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	09.06.16.	14:18	АПВ (АВР)	Перекрытие гирлянд изоляторов ф.В на опоре №73 ВЛ-35кВ «Родниковая 2-1,2» с разрушением одного изолятора ф.В 1-ой и 2-ой цепей вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,007	1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1,2". 2. Выполнена замена изоляторов на опоре №73 ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1,2".
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	0,4	ООО "Екатеринбург-2000"	09.06.16.	14:18	АПВ (АВР)			0,002	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	09.06.16.	14:18	АПВ (АВР)			0,002	
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	0,4	ПАО "Мобильные телесистемы"	15.06.16.	10:44	12:04	Нарушение изоляции ВЛ-110 кВ «Сога-Паклиновская-1,2» вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	2,667	1. Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Сога-Паклиновская-1,2. 2. Устранить дефекты согласно результатам осмотра ВЛ-110 кВ «Сога-Паклиновская-1,2».
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	0,4	ПАО "Мобильные телесистемы"	17.06.16.	22:20	23:49	Нарушение изоляции ВЛ-110 кВ «Сога-Паклиновская-1,2» вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	2,967	1. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Сога-Паклиновская-1,2. 2. Устранены дефекты согласно результатам осмотра ВЛ-110 кВ «Сога-Паклиновская-1,2».
ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-2"	СП-35 ТРОМ	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	25.06.16.	8:45	АПВ	Перекрытие гирлянд изоляторов ф.В,С на опоре №76 ВЛ-35кВ «Родниковая 2-2» с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов ф.В вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,007	1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-2». 2. Выполнена замена изолятора ф.В на опоре №76 ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-2».
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	0,4	ООО "Екатеринбург-2000"	25.06.16.					0,002	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	25.06.16.					0,002	
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная 1" ВЛ-35кВ "Восточная 2"	35	ОАО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	09.06.16.	15:12	15:12 - 2 цепь 15:52 - 1 цепь	ВЛ-35кВ "Восточная-1" - АО, ДЗ-1ст, уАПВ, уРПВ. ВЛ-35кВ "Восточная-2" - АО, ДЗ-1ст, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	60	Выполнена замена изолятора на оп.№66 ВЛ-35кВ «Восточная-1».
ПС-110/35/6кВ "Березка"	ВЛ-35кВ "Калинка- 1,2"	35	ИП Елатов В.Н. ИП Берсенева А.Г. Сургутское УМН ОАО Сибнефтепровод ООО "Газпром - переработка" ОАО "ЭЛЕК" ИП Пуртов ФХ "Лидия" ООО "Сибирь инвест проект" ООО "ТрансСтрой" ООО "Сибрегионстрой" УК Центр Менеджмент	09.06.16.	15:12	15:12	АО, МТЗ-1, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	20	Выполнена замена изолятора на оп.№1/1
РП-10кВ №5	ф.РП-5-2	10	ЗАО "Автодорстрой" Сургутское УМН ОАО "Сибнефтепровод" ГП ХМАО Северавтодор СМФ №8 ЗАО "Карифлекс" ООО "Дорожно-строительный трест №1" ЗАО "Автодорстрой"	21.06.16.	9:30	10:55	АО, МТЗ-3. Повреждение ВЛБ-10кВ СНГФ. Отключен ЛР-10 на ВЛБ-10кВ СНГФ, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	120	
ВЛ-6кВ	ф.140-18	6	ООО "Газпром - переработка" ДНТ "Автомобилист"	24.06.16.	23:00	25.06.16 03:02	Повреждение изолятора ф.А на приемном портале яч.№18, изолятора ф.В оп.№6/2 ф.140-14. Выполнена замена изоляторов, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	90	Не требуются
июль										
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	01.07.16.	13:08	АВР	Аварийное отключение В-35 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Куст"	По вне энергоснабжающей организации	0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	01.07.16.	13:08	АВР			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергообл"	05.07.16.	14:33	16:33	Причинами аварийного отключения ВЛ-35 кВ "ДНС 2- 1,2" послужило перекрытие гирлянд изоляторов ф.В,С на опоре №26 вследствие грозовых перенапряжений	Атмосферные воздействия	2,73	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2". 2. Выполнен замер сопротивления заземляющего устройства опоры №26 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2".
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	05.07.16.	14:33	16:33			5,47	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	05.07.16.	14:36	АПВ	Нарушение изоляции ВЛ-35кВ «Кустовая 13-2» вследствие грозовых перенапряжений. (участок НГДУ ФН)	Атмосферные воздействия	0,01	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	14:36	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	05.07.16.	14:36	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	07.07.16.	17:24	АПВ	Перекрытие гирлянд изоляторов ф.В,С на опоре №53 ВЛ-35кВ «Родниковая 2-1,2» с разрушением одного изолятора ф.С 2-ой цепи вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,01	1. Выполнить замену изолятора ф.С на опоре №53 ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-1,2». 2. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №53 ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1,2"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	07.07.16.	17:24	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	07.07.16.	17:24	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	12.07.16.	11:30	АПВ	Нарушение изоляции ВЛ-35кВ «Кустовая 13-2» вследствие грозовых перенапряжений. (участок НГДУ ФН)	Атмосферные воздействия	0,01	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	12.07.16.	11:30	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	12.07.16.	11:30	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-02	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,029	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-03	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,094	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-07	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,231	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,294	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь великомученика Феодора Стратилата	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	05.07.16.	15:21	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-Восточно-Моховая-3,4 при грозовых перенапряжениях (на балансе СЭС)	Атмосферные воздействия	0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,328	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,163	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-02	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,016	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,05	
ПС 35/10 кВ №298	ВЛ-10 кВ ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-16	6	ООО "Запсибтрансгаз"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:21	АПВ			0,020	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	6	ОАО "Межрегионэнергобыт"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергобыт"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	05.07.16.	15:21	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	05.07.16.	15:22	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-Восточно-Моховая-4 при грозовых перенапряжениях (на балансе СЭС)	Атмосферные воздействия	0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:22	АПВ			0,294	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь великомученика Феодора Стратилата	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:22	АПВ			0,328	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:22	АПВ			0,163	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:22	АПВ			0,05	
ПС 35/10 кВ №298	ВЛ-10 кВ ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:22	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:22	АПВ			0,020	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергобыт"	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	05.07.16.	15:22	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	05.07.16.	15:35	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-Восточно-Моховая-4 при грозовых перенапряжениях (на балансе СЭС)	Атмосферные воздействия	0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:35	АПВ			0,294	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь великомученика Феодора Стратилата	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:35	АПВ			0,328	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:35	АПВ			0,163	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:35	АПВ			0,05	
ПС 35/10 кВ №298	ВЛ-10 кВ ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:35	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.07.16.	15:35	АПВ			0,020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергобыт"	05.07.16.	15:35	АПВ	Причинами аварийного отключения ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" послужило перекрытие гирлянд изоляторов ф.В,С на опоре №92 вследствие грозовых перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,001	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2". 2. Выполнен замер сопротивления заземляющего устройства опоры №92 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2".
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ГазпромТрансгазСургут"	05.07.16.	15:35	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергобыт"	14.07.16.	16:42	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ГазпромТрансгазСургут"	14.07.16.	16:42	АПВ			0,001	
ПС-110/35/10кВ "Березка"	ВЛ-35кВ "Калинка-1,2"	35	ИП Еаюгов В.Н. ИП Берсенева А.Г. Сургутское УМН ОАО Сибнефтепровод ООО "Газпром - переработка" ОАО "ЭЛЕК" ИП Пуртов ФХ "Лидия" ООО "Сибирь инвест проект" ООО "ТрансЗемСтрой" ООО "Сибрегионстрой" УК Центр Менеджмент	01.07.16.	14:19	14:19	АО, МТЗ-1, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	15	Выполнена замена изолятора на оп.№6/1
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-02	6	ОАО "Газпромнефть-Урал" ПСОК "Брусничка"	01.07.16.	19:00	22:45	АО, МТЗ-1, ф."А", ф."С", Iкз-7,349кА. (АПВ-выведено) Гроза. оп.1 повреждение крепления КЛ-6кВ ф.С к проводу. Выполнен ремонт, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	170	Не требуются
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	10	ООО "АСС АВТО", ООО "Софттек" ИП Мансуров С.П. ООО "СГЭС" ООО "Даркс"	02.07.16.	7:40	11:50	АО, МТЗ, уРПВ. Прикосновение неустановленным транспортом проводов ВЛ-10кВ в пролете оп.7-8	Постороннее воздействие	600	Не требуются
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1, 2"	35	ОАО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	05.07.16.	14:55	14:55	ВЛ-35кВ "Восточная-1" - ТО ф."В", ф."С", Iкз-2,295кА ВЛ-35кВ "Восточная-2" - ДЗ-1 ф."А", ф."В", Iкз-1,177кА. Гроза	Атмосферные воздействия	300	Выполнена замена изолятора на оп.№49 ВЛ-35кВ «Восточная-1»
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Лесная-1,2"	35	ООО "Ойлсервис" ИП Васяев Д.П.	05.07.16.	11:24	11:24	ВЛ-35кВ "Лесная-1" - АО, ТО, уАПВ, ф."А", ф."В", L-18,3, Iкз-1,3кА ВЛ-35кВ "Лесная-2" - АО, ТО, уАПВ, ф."А", ф."В", ф."С", L-19,6, Iкз-1,7кА Гроза	Атмосферные воздействия	20	Выполнена замена изолятора на оп.№30 ВЛ-35кВ «Лесная-1»
ВЛ-10кВ	ф.СНГ-1,2	10	ИП "Ведерников" ООО "Сигма"	07.07.16.	12:30	13:00 - 1 15:06 - 2 цель	АО, ТО, уРПВ. (АПВ-выведено). Повреждение изолятора ф."А" на оп.№3 ВЛ-10кВ ф.СНГ-2	Атмосферные воздействия	31	Выполнена замена изолятора на оп.№3 ВЛ-10кВ ф.СНГ-2
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Еловая-1,2"	35	КФХ А.А.Герусов ГП "Огралесхоз" ООО "Записьтрансгаз"	08.07.16.	15:39	15:39	ВЛ-35кВ "Еловая-1" - АО, ДЗ-1, уАПВ, ф."А", ф."В", L-5,5км, I-1,9кА ВЛ-35кВ "Еловая-2" - АО, ДЗ-1, уАПВ, ф."А", ф."В", L-7,8км, I-0,9кА Гроза	Атмосферные воздействия	20	Выполнена замена изолятора на оп.№68 ВЛ-35кВ «Еловая-2»
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Еловая-1,2"	35	КФХ А.А.Герусов ГП "Огралесхоз" ООО "Записьтрансгаз"	12.07.16.	10:24	10:24	ВЛ-35кВ "Еловая-1" - АО, ДЗ-1 ст, ф."В", "С", L-12,1км, I-1,5кА, уАПВ ВЛ-35кВ "Еловая-2" - АО, ДЗ-1 ст, ф."В", "С", L-11,6км, I-1,7кА, уАПВ Гроза	Атмосферные воздействия	10	Выполнена замена изоляторов на оп.№95 ВЛ-35кВ «Еловая-1»
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1, 2"	35	ОАО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	12.07.16.	10:43	10:43	ВЛ-35кВ "Восточная-1" - АО, ТО, ф."А", ф."В", L-6,1км, I-2,1кА, уАПВ ВЛ-35кВ "Восточная-2" - АО, ТО, ф."А", ф."В", L-5,3км, I-2,4кА, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	300	Выполнена замена изолятора на оп.№29 ВЛ-35кВ «Восточная-1».
ПС-110/35/6кВ "Блочная"	ВЛ-35кВ "Северная-1, 2"	35	Сургутский филиал ООО "Защита Югры" ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут" ООО "Газпром - переработка" ОАО "ЭЛЕК" ИП Ильясов АА. ЗАО "Авиакомпания Арго"	14.07.16.	14:07	14:07	АО, МТЗ-1, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	120	Выполнена замена изолятора на оп.№19/2 на ВЛ-35кВ «Северная-1»
ПС-110/35/6кВ "Технопол"	ВЛ-35кВ "КНС-4-1, 2"	35	ФГУП "РТРС" "Урало-Сибирский региональный центр" ООО "Лачин" ООО "Газпром - переработка" Сургутский филиал ОАО "ХМГФ" ООО "Роуд-Маркет" ОАО "Мобильные телесистемы" Филиал ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Тюменнефтегаофизика» ООО "Стройтехсервис" ООО "СИБТРАНСПЕРЕВОЗКИ" ДНТ "Богдановское"	14.07.16.	14:07	15:03 - 1 14:07 - 2 цель	ВЛ-35кВ "КНС-4-1" - АО, МТЗ-1, уАПВ, РПВ ВЛ-35кВ "КНС-4-2" - АО, МТЗ-1, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	50	Выполнена замена изолятора на оп.№27/2 ВЛ-35кВ «КНС-4-1»
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1, 2"	35	ОАО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	14.07.16.	14:59	16:26 - 1 14:59 - 2 цель	ВЛ-35кВ "Восточная-1" - АО, ДЗ-1, ф."А", ф."В", ф."С", Iкз-1,4кА, L-18,4км, уАПВ, РПВ ВЛ-35кВ "Восточная-2" - АО, ДЗ-1, ф."А", "В", "С", Iкз-1,5кА, L-17,7км, уАПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	3100	Выполнена замена изоляторов на оп.№40/1 ВЛ-35кВ «Восточная-2»
РП-10кВ №5	ф.РП-5-2	10	ЗАО "Автодорстрой" Сургутское УМН ОАО "Сибнефтепровод" ЗАО "Карифлекс" ООО "Дорожно-строительный трест №1" ЗАО "Автодорстрой"	14.07.16.	19:14	22:14	АО, ТО. (АПВ-выведено). Повреждение проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ №3 АО «ГК «Северавтодор». Отключен ЛР-10, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	968	Выполнена замена проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ №3 АО «ГК «Северавтодор», испытания электрооборудования.
РП-10кВ №149	ф.149-14	10	ОАО "Завод Электрон" ООО "Нортланд" ООО ТД "Русская забава"	20.07.16.	8:38	10:15	АО, ТО. оп.47/2 повреждение концевой муфты (на балансе СУПНП/КРС). Отключен ЛР-10 отайка на СУПНП/КРС, фидер включен в работу. В 16:40 после ремонта КЛ-10кВ, включен ЛР-10 отайка на СУПНП/КРС.	По вине сторонних потребителей	250	Выполнен ремонт, испытания КЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Еловая-1,2"	35	КФХ А.А.Герусов ГП "Юргалесхоз" ООО "Запсибтрансгаз"	23.07.16.	15:50	15:50	ВЛ-35кВ "Еловая-1"-АО, ДЗ-1 ст. ф."В", ф."С", L-12,1км, I-1,5кА, уАПВ ВЛ-35кВ "Еловая-2"-АО, ДЗ-1 ст. ф."В", ф."С", L-11,6км, I-1,7кА, уАПВ Гроза	Атмосферные воздействия	10	Выполнена замена изолятора на оп.№12/2 ВЛ-35кВ «Еловая-1»
РП-10кВ №5	ф.РП-5-1	10	ГП "Северавтодор"	26.07.16.	3:53	5:45	АО, МТЗ-3 ф."А", ф."В", ф."С". Повреждение проходных изоляторов на ВЛБ-6кВ СНДСР. Отключен ЛР-10, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	110	Выполнена замена разрядника, проходных изоляторов на ВЛБ-10кВ
август										
РП-10кВ №5	ф.РП-5-2	10	ЗАО "Автотрострой" Сургутское УМН ОАО "Сибнефтепровод" ЗАО "Карифлекс" ООО "Дорожно-строительный трест №1" ЗАО "Автотрострой"	06.08.16.	19:02	07.08.16. 14:11	АО, МТЗ. (АПВ-выведено). Повреждение изолятора ф."А" на оп.1 отпайки на УТТ-5, изолятора ф."С" на приёмном портале (на балансе УТТ-5). Выполнена замена фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	4500	Выполнена замена опорного изолятора ЛР-10 на оп.№1
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1"	35	ОАО "ЭЛЕКС" ООО "СГЭС"	15.08.16.	17:32	18:04	АО, ДЗ-1 L-19,3км, I-1,9кА, нуАПВ, уРПВ. Гроза	Атмосферные воздействия	800	Выполнена замена изолятора на оп.№76
сентябрь										
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "КНС-4-1, 2"	35	ФГУП "РПСР" "Урало-Сибирский региональный центр" ООО "Лачия" ООО "Тазпром - переработка" Сургутский филиал ОАО "ХМГФ" ООО "Роуд-Маркет" ОАО "Мобильные телесистемы" Филиал ОАО «ГЕОТЕК» Сейсморазведка - «Тюменьнефтегеофизика» ООО "Стройсервис" ООО "СИБТРАНСПЕРЕВОЗКИ" ДНТ "Богдановское"	20.09.16.	2:25	02:25-2 цель 03:01-1 цель	АО, МТЗ-1, нуАПВ, уРПВ - ВЛ-35кВ "КНС-4-1" АО, МТЗ-1, уАПВ - ВЛ-35кВ "КНС-4-2". Гроза	Атмосферные воздействия	50	Выполнена замена изоляторов на оп.№35/2 2. Произведен замер сопротивления заземляющих устройств и металлообвязей оп.№35/2 ВЛ-35кВ «КНС-4-1,2». По результатам измерений привести сопротивление заземляющих устройств и металлообвязей оп.№35/2 ВЛ-35кВ «КНС-4-1,2» до требуемого значения (при необходимости).
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-02	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-Восточно-Моховая-3.4 при грозовых перенапряжениях (на балансе СЭС)	Атмосферные воздействия	0,029	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-03	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,094	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-07	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,231	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,294	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	местная религиозная организация православного прихода храма в честь Святого Николая Чудотворца	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,328	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,163	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-02	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,016	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,05	
ПС 35/10 кВ №298	ВЛ-10 кВ ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ			0,04	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-18	6	ОАО "Межрегионэнергообл"	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-16	6	ООО "Запсибтрансгаз"	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	20.09.16.	12:31	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.09.16.	12:31	АПВ	0,020			
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергообл"	20.09.16.	12:31	АПВ	0,001			
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ТазпромТрансгазСургут"	20.09.16.	12:31	АПВ	0,001			
октябрь										
ноябрь										
декабрь										
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "Куст-23-2"	35	СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	21.12.16	3:43	3:43	АО, ТО, нуАПВ, уРПВ. Обрыв провода ф."А" в пролете оп.29-30.	Атмосферные воздействия	1	Выполнен ремонт провода
Итого за отчётный год									20997,74	