

Таблица IV-9

Ведомость контрольного замера 19.12.2012

ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	MВт	Mвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	51	0,426	0,026
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	181	1,133	1,024
			Напряжение	6кВ		6,1	
РПН					35,88		
ИТОГО			6кВ	231,4	1,559	1,050	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	MВт	Mвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	83	0,688	-0,017
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	74	0,481	0,382
			Напряжение	6кВ		6	
РПН					36,75		
ИТОГО			6кВ	156,8	1,169	0,365	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	MВт	Mвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	47	0,404	0,063
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	68	0,595	0,024
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					36,75		
ИТОГО			6кВ	115,2	0,999	0,087	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	MВт	Mвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	184	1,521	0,500
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	49	0,170	-0,394
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					5		
ИТОГО			6кВ	232,8	1,691	0,106	
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	MВт	Mвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	102	0,763	0,458
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	217	1,694	0,844
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					7		
ИТОГО			6кВ	319,1	2,457	1,302	
ПС 35/6 кВ №12	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	MВт	Mвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	162	1,284	0,565
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
ИТОГО			6кВ	162	1,284	0,565	

ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	95	0,731	-0,297
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	172	1,412	-0,220
Напряжение			6кВ		6		
РПН					36,75		
ИТОГО			6кВ	267,1	2,143	-0,517	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	505	3,858	1,648
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			12	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	393	3,154	0,837
Напряжение			6кВ		6		
РПН					11		
ИТОГО			6кВ	898,2	7,012	2,485	
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	111	0,904	-0,161
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	84	0,641	-0,279
Напряжение			6кВ		6		
РПН					36,75		
ИТОГО			6кВ	194,8	1,545	-0,440	
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	84	0,645	0,276
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	169	1,307	-0,509
Напряжение			6кВ		6		
РПН					2		
ИТОГО			6кВ	253,4	1,952	-0,232	
ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ		6,15	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	259	1,669	1,469
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	259,1	1,669	1,469	
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	130	0,165	-1,113
			Напряжение	6кВ		6,23	
			РПН			1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	135	0,294	-1,137
Напряжение			6кВ		6,28		
РПН					1		
ИТОГО			6кВ	265,6	0,459	-2,250	

ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	106	0,735	0,559
			Напряжение РПН	6кВ		6,3	
ИТОГО				6кВ	106	0,735	0,559
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	165	1,403	-0,043
			Напряжение РПН	6кВ		6,13	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,293	-0,040
			Напряжение РПН	6кВ		6,2	
					2		
ИТОГО				6кВ	316,2	2,696	-0,083
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	231	1,997	0,240
			Напряжение РПН	6кВ		6,3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	100	0,843	0,179
			Напряжение РПН	6кВ		6,2	
					8		
ИТОГО				6кВ	331,1	2,840	0,419
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	132	1,026	-0,501
			Напряжение РПН	6кВ		6,24	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	99	0,087	-0,856
			Напряжение РПН	6кВ		6,3	
					2		
ИТОГО				6кВ	230,9	1,113	-1,357
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	139	1,167	0,132
			Напряжение РПН	6кВ		6,1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	125	0,971	0,461
			Напряжение РПН	6кВ		6,2	
					5		
ИТОГО				6кВ	264,4	2,138	0,593
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	703	4,680	3,884
			Напряжение РПН	6кВ		6,25	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение РПН	6кВ		6,25	
					36,75		
ИТОГО				6кВ	703,1	4,680	3,884

ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	350	2,554	1,637
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,26	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	163	1,390	0,295
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					4		
ИТОГО				6кВ	513,1	3,944	1,932
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	392	2,748	2,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,26	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	336	2,409	1,648
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,27	
РПН					2		
ИТОГО				6кВ	728,7	5,157	3,649
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	134	0,207	-1,146
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,27	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	74	0,590	0,264
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,27	
РПН					2		
ИТОГО				6кВ	208,7	0,797	-0,882
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	468	4,129	-0,349
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			14	
			Нагрузка	6кВ	423	3,658	0,461
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					14		
ИТОГО				6кВ	890,7	7,787	0,112
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	234	1,202	1,637
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,26	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	88	0,445	-0,620
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					4		
ИТОГО				6кВ	321,9	1,647	1,017
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагруз.	6кВ	64	0,425	0,353
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					36,733		
ИТОГО			6кВ	64	0,425	0,353	

ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	80	0,236	-0,647
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	97	0,823	-0,101
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					2		
ИТОГО			6кВ	176,9	1,059	-0,748	
ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	126	0,899	0,653
			Напряжение	6кВ		6,36	
			РПН			13	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	243	2,117	-0,016
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					11		
ИТОГО			6кВ	369,0	3,016	0,637	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	64	0,472	0,268
			Напряжение	6кВ		6,16	
			РПН			35,875	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	191	1,657	0,136
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					35		
ИТОГО			6кВ	254,4	2,129	0,404	
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
		Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	34	0,289	0,046
			Напряжение	6кВ		6,17	
			РПН			35,875	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	156	1,250	0,425
Напряжение			6кВ		6,13		
РПН					35,875		
ИТОГО			6кВ	190,0	1,539	0,471	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	83	0,703	0,120
			Напряжение	6кВ		6,2	
ИТОГО			6кВ	83	0,703	0,120	
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	56	0,290	-0,383
			Напряжение	6кВ		6,15	
			РПН			36,77	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	88	0,137	-0,744
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					36,77		
ИТОГО			6кВ	144,6	0,427	-1,127	

ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	94	0,646	0,485
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	459	3,476	1,568
Напряжение			6кВ		6		
РПН					11		
ИТОГО			6кВ	553,4	4,122	2,053	
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	90	0,641	0,387
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	60	0,425	0,262
Напряжение			6кВ		6		
РПН					6		
ИТОГО			6кВ	150,3	1,066	0,649	
ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	274	2,067	0,949
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	118	0,870	-0,524
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	392,3	2,937	0,425	
ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	3	0,000	-0,023
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	139	0,928	0,688
Напряжение			6кВ		6		
РПН					36,75		
ИТОГО			6кВ	141,8	0,928	0,665	
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	47	0,342	0,186
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	158	1,318	0,200
Напряжение			6кВ		6,1		
РПН					3		
ИТОГО		ИТОГО	6кВ	204,8	1,660	0,386	
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	86	0,484	-0,530
			Напряжение	6кВ		6	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	44	0,371	0,046
Напряжение			6кВ		6,1		
РПН					36,75		
ИТОГО			6кВ	130,7	0,855	-0,484	

ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	82	0,484	-0,530
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	44	0,371	0,046
Напряжение			6кВ		6,1		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	126,6	0,855	-0,484	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	114	0,744	-0,658
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	141	1,193	-0,279
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					4		
ИТОГО			6кВ	254,4	1,937	-0,937	
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	27	0,195	0,116
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	8	0,047	0,053
Напряжение			6кВ		6,1		
РПН					2		
ИТОГО			6кВ	35,3	0,242	0,169	
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	84	1,182	-0,235
			Напряжение	6кВ		10,4	
			РПН			1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	150	2,152	-0,009
Напряжение			6кВ		10,4		
РПН					2		
ИТОГО			6кВ	233,2	3,334	-0,244	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	107	1,492	0,607
			Напряжение	6кВ		10,9	
			РПН			13	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	83	1,160	-0,390
Напряжение			6кВ		10,7		
РПН					11		
ИТОГО			6кВ	189,4	2,652	0,217	
ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	308	4,231	0,798
			Напряжение	6кВ		10,1	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	221	3,138	0,293
Напряжение			6кВ		10,3		
РПН					10		
ИТОГО			6кВ	529,1	7,369	1,091	

ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	134	1,142	0,161
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			1	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	122	1,050	0,019
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					1		
ИТОГО			6кВ	256,8	2,192	0,180	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	2	0,021	-0,007
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
Напряжение			6кВ		6,1		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	3,5	0,022	-0,015	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	2,26	1,13	233,53
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	2,28	1,12	238,81
Напряжение			6 кВ	6,15			
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	4,55	2,25	472,34	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,44	0,30	221,68
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3,29	0,87	309,15
Напряжение			6 кВ	6,4			
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	5,73	1,17	530,83	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	6,69	1,77	627,66
Напряжение			6 кВ	6,4			
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	6,69	1,77	627,66	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	3,69	-0,14	345,32
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	4,00	0,53	370,61
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	7,69	0,39	715,94	

ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,13	-0,04	108,97
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,81	0,11	75,62
			Напряжение	6 кВ	6,06		
ПБВ				35,875			
ИТОГО			6 кВ	1,94	0,06	184,59	
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,92	-0,04	87,44
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,59	0,08	54,03
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	1,52	0,04	141,47	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	4,51	-0,18	422,06
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	4,51	-0,18	422,06	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	5,89	2,07	580,77
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	3,75	0,79	347,36
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	9,64	2,86	928,13	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,05	0,37	102,70
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		36,750.		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,20	0,25	109,42
			Напряжение	6 кВ	6,4		
ПБВ				36,750.			
ИТОГО			6 кВ	2,25	0,62	212,12	
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,85	0,65	179,72
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,55	0,54	236,21
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	4,40	1,19	415,93	

ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток	
					МВт	Мвар	А	
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	8,36	3,20	844,94	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		12			
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	8,42	1,25	804,80	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
РПН				10				
ИТОГО			6 кВ	16,77	4,45	1 649,74		
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток	
					МВт	Мвар	А	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,36	0,52	137,55	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			ПБВ		35,850			
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,37	0,20	126,86	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
ПБВ				35,875				
ИТОГО			6 кВ	2,73	0,72	264,40		
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток	
					МВт	Мвар	А	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,29	2,01	293,44	
			Напряжение	6 кВ	6			
			РПН		3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,83	-0,16	176,64	
			Напряжение	6 кВ	6			
РПН				3				
ИТОГО			6 кВ	4,11	1,85	470,07		
ПС 35/6 кВ №86 (откл)	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток	
					МВт	Мвар	А	
	1Т		Нагрузка	6 кВ				
			Напряжение	6 кВ				
			РПН					
	2Т		Нагрузка	6 кВ				
			Напряжение	6 кВ				
РПН								
ИТОГО			6 кВ					
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток	
					МВт	Мвар	А	
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	1,36	0,96	151,46	
			Напряжение	6 кВ	6,22			
			РПН		4			
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	1,38	0,49	132,87	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН				12				
ИТОГО			6 кВ	2,74	1,45	284,33		
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток	
					МВт	Мвар	А	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,31	0,92	141,94	
			Напряжение	6 кВ	6,4			
			РПН		4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,10	0,39	102,97	
			Напряжение	6 кВ	6,4			
РПН				6				
ИТОГО			6 кВ	2,41	1,31	244,91		

ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,44	0,09	40,42
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		36,750.		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,91	0,10	91,68
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		36,750.		
ИТОГО			6 кВ	1,35	0,19	132,09	
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	2,70	0,53	250,57
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	5,37	0,59	540,35
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	8,07	1,12	790,92	
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,05	0,21	95,76
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35,880.		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,14	0,12	113,14
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35,875		
ИТОГО			6 кВ	2,19	0,33	208,91	
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,13	0,22	103,75
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,46	0,05	45,26
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	1,59	0,27	149,00	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	3,40	0,67	321,44
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	3,54	0,39	356,40
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	6,94	1,06	677,84	
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	3,82	-2,42	419,50
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	2,87	1,39	297,62
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	6,69	-1,03	717,12	

ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,06	-0,67	115,91
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	2,16	1,05	228,20
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	3,22	0,38	344,12	
ПС 35/6 кВ №205	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,15	-0,10	16,56
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		36,750.		
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	0,15	-0,10	16,56	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,33	0,67	225,27
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,32	1,27	244,79
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	4,65	1,94	470,06	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,17	-0,13	19,66
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		36,760		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	0,17	-0,13	19,66	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0,95	-0,74	115,47
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0,92	-0,03	89,48
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	1,87	-0,77	204,95	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,79	0,43	175,67
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		35,880.		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,93	0,26	184,94
			Напряжение	6 кВ	6,05		
ПБВ				35,875			
ИТОГО			6 кВ	3,72	0,70	360,62	

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	4,53	1,10	453,09
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,84	0,38	266,82
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	7,37	1,48	719,90	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	2,11	0,51	206,67
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	3,55	0,48	336,79
			Напряжение	6 кВ	6,12		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	5,66	0,99	543,46	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,11	0,51	206,67
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,83	0,25	170,97
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	3,93	0,76	377,64	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	6,03	2,97	626,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	1,57	0,04	146,11
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ	7,60	3,01	772,11	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	8,00	3,94	819,27
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		15		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	5,56	0,13	509,81
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	13,56	4,06	1 329,08	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	4,60	0,18	418,84
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35,868.		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ				35,868.			
ИТОГО			6 кВ	4,60	0,18	418,84	

ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5,06	0,20	466,65
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	5,06	0,20	466,65
ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,69	0,07	159,66
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	1,69	0,07	159,66
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,84	0,07	169,69
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		36,750.		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			ПБВ		36,750.		
	ИТОГО			6 кВ	1,84	0,07	169,69
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	2,15	0,09	197,97
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		1		
	ИТОГО			6 кВ	2,15	0,09	197,97
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	10,24	1,47	960,37
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		9		
	ИТОГО			6 кВ	10,24	1,47	960,51
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	4,67	1,69	427,47
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	5,51	1,64	528,37
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	ИТОГО			6 кВ	10,18	3,33	955,84

ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,05	0,46	121,16
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,13	0,03	11,88
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	1,18	0,49	133,04	

ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	0,86	0,38	98,81
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			ПБВ		34,098		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	1,07	0,27	101,65
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			ПБВ		35,000		
ИТОГО			6 кВ	1,93	0,64	200,46	

ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	2,87	1,26	330,44
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		14		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	4,47	1,11	421,79
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	7,33	2,37	752,23	

ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	1,07	0,12	98,33
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			ПБВ		35,000		
ИТОГО			6 кВ	1,07	0,12	98,33	

ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,21	0,05	20,12
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,0		
			Напряжение	6 кВ	0		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	0,2	0,052	20,117	

ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,19	-0,07	192,83
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,81	0,00	74,39
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	3,00	-0,06	267,22	

ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	5,73	-0,18	512,45
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	1,81	0,01	166,90
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	7,54	-0,17	679,35	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,51	-0,02	44,50
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т		Нагрузка				
			Напряжение				
РПН							
ИТОГО			6 кВ	0,51	-0,02	44,50	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,76	0,00	161,47
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,65	1,07	190,88
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	3,41	1,07	352,35	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,02	-0,38	100,85
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1,10	-0,51	111,16
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	2,12	-0,89	212,00	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	1,30	-0,48	128,35
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0,21	-0,10	21,17
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	1,51	-0,58	149,52	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Р _{нагр.}	Q _{нагр.}	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,79	0,59	88,34
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	-0,13	0,12	15,86
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	0,66	0,71	104,20	

ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,53	0,39	58,34
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	-0,14	0,13	17,18
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	0,38	0,53	75,52	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,24	0,30	34,88
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	0,24	0,30	34,88	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Рнагр.	Qнагр.	Ток
					МВт	Мвар	А
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,14	0,14	18,89
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,36	0,45	51,99
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	0,51	0,59	70,88	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,783	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	356	3,701	0,009
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	431,6	4,485	0,009	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	143	1,234	0,825
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	256	2,526	0,838
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	399,0	3,761	1,663	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	186	1,768	0,789
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	266	2,674	0,694
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	452,1	4,442	1,483	

ПС 35/6кВ №121	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	0		
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	206	2,138	-0,045
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	205,8	2,138	-0,045	
ПС 35/6кВ №68	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	391	4,062	0,063
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	138	1,435	-0,063
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	529,1	5,497	0,000	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	204	1,968	0,775
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	203,5	1,968	0,775	
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	142	1,434	0,363
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	248	2,260	1,236
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	390,3	3,694	1,600	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	44	0,443	0,095
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	19	0,189	-0,063
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	62,8	0,632	0,032	
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,111	-0,496
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,217	-0,210
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	77,9	0,328	-0,706	

ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	164	-1,558	0,680
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	87	-0,587	0,691
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	250,8	-2,145	1,371	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	158	-0,950	-1,336
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	43	0,088	0,442
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ	201,2	-0,862	-0,894	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	273	2,735	0,761
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	99	0,991	-0,267
Напряжение			6 кВ	6,4			
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	371,9	3,726	0,494	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	114	-0,522	1,062
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	136	-0,652	-1,253
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ	249,8	-1,174	-0,191	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	204	2,065	0,496
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	0,870	-0,284
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	292,4	2,935	0,213	
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	114	1,171	-0,154
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,759	-0,149
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	188,1	1,930	-0,303	

ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.т} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	211	2,190	0,062
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ	210,8	2,190	0,062	
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.т} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	63	0,387	-0,534
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	13	0,086	0,105
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	76,5	0,473	-0,429	
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.т} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,638	-0,599
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	2,152	0,193
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	375,7	3,790	-0,406	
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.т} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	144	1,368	0,605
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	0,877	0,049
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	228,5	2,246	0,654	
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.т} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	201	1,869	0,925
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,933	0,242
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	293,4	2,802	1,167	
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.т} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	151	1,330	0,829
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	185	1,745	0,812
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	335,9	3,075	1,640	

ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	229	2,348	0,411
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	172	1,743	0,381
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	401,1	4,091	0,793	
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	236	2,367	0,633
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	70	0,728	-0,007
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	305,9	3,095	0,626	
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	1,365	-0,171
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	341	3,501	-0,574
Напряжение			6 кВ	6			
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	473,7	4,866	-0,745	
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,082	0,366
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		7		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	136	1,355	-0,391
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ	245,6	2,437	-0,025	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	178	1,752	-0,586
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	87	0,879	-0,207
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	264,7	2,631	-0,793	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,121	-0,209
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	100	0,988	0,311
Напряжение			6 кВ	6,4			
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ	209,4	2,109	0,101	

ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	122	1,130	0,578
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	42	0,417	-0,110
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	163,7	1,548	0,468	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77	0,642	-0,471
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	263	2,560	-0,962
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	339,8	3,202	-1,434	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	31	0,202	-0,245
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,850	0,203
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	114,6	1,051	-0,043	
ПС 35/6кВ №39	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	231	2,315	0,621
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	183	1,782	0,664
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	413,7	4,097	1,285	
ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	123	1,191	0,453
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	163	1,573	0,623
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	285,4	2,763	1,076	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	0,573	0,133
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	106	0,997	0,471
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	162,7	1,570	0,603	

ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,530	0,224
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	32	0,315	-0,114
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	87,5	0,845	0,110	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,505	-0,021
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	268	2,703	0,676
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	316,8	3,208	0,655	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,340	0,357
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,604	0,173
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	107,9	0,944	0,530	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,544	-0,259
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	1,934	-0,448
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	437,1	4,478	-0,707	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	185	1,746	0,813
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	371	3,802	0,628
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	556,2	5,549	1,442	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	139	1,415	0,287
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,683	-0,026
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	204,7	2,098	0,260	

ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	128	0,818	-1,047
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	89	0,886	-0,257
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	216,6	1,704	-1,303	
ПС 35/6 (10) кВ №14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	100	1,166	0,676
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	90	0,967	0,624
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ		2,133	1,300	
ПС 35/6 (10) кВ №16	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	186	1,900	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3	80	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,420	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				2	80		
ИТОГО			6 кВ		2,320	0,000	
ПС 35/6 (10) кВ №17	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	211	2,200	1,900
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		34125		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	87	0,910	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
ПБВ				37650			
ИТОГО			6 кВ		3,110	1,900	
ПС 35/6 (10) кВ №20	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	165	1,750	1,500
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	190	2,020	1,481
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ		3,770	2,981	
ПС 35/6 (10) кВ №21	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	203	2,110	1,200
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	240	2,500	1,400
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ		4,610	2,600	

ПС 35/6 (10) кВ №40	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,600	0,970
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		33250		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,630	0,400
			Напряжение	6 кВ	6,1		
ПБВ				33250			
ИТОГО			6 кВ		2,230	1,370	
ПС 35/6 (10) кВ №42	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	97	1,050	0,080
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		33250		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
ПБВ				33250			
ИТОГО			6 кВ		1,050	0,080	
ПС 35/6 (10) кВ №44	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,517	1,044
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		28875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	148	1,704	0,505
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ		4,221	1,549	
ПС 35/6 (10) кВ №48	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	139	1,460	0,450
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			ПБВ		35000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,640	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ				35000			
ИТОГО			6 кВ		2,100	0,450	
ПС 35/6 (10) кВ №54	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	35	0,380	0,030
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		8		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	34	0,370	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				10			
ИТОГО			6 кВ		0,750	0,030	
ПС 35/6 (10) кВ №55	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	289	3,040	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	637	6,700	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ		9,740	0,000	

ПС 35/6 (10) кВ №56	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	102	1,078	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	98	1,030	0,190
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ		2,108	0,000	
ПС 35/6 (10) кВ №57	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	68	0,730	0,540
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,900	0,240
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ				34125			
ИТОГО			6 кВ		0,000	0,000	
ПС 35/6 (10) кВ №65	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	240	2,500	0,390
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	173	1,800	0,930
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ		4,300	1,320	
ПС 35/6 (10) кВ №75	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	269	2,800	1,080
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		34125		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,760	0,650
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ				34125			
ИТОГО			6 кВ		3,560	1,730	
ПС 35/6 (10) кВ №83	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,500	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,850	0,530
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ		1,350	0,830	
ПС 35/6 (10) кВ №84	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		11		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	247	2,600	1,800
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ		2,600	1,800	

ПС 35/6 (10) кВ №91	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	451	4,700	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		9		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	893	9,300	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ		14,000	0,000	
ПС 35/6 (10) кВ №92	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	116	1,232	0,292
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	186	1,980	0,738
			Напряжение	6 кВ	6,4		
ПБВ				35000			
ИТОГО			6 кВ		3,212	1,030	
ПС 35/6 (10) кВ №107	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,130	0,101
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,110	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ		1,240	0,114	
ПС 35/6 (10) кВ №108	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	1,000	0,510
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		35880		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,370	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ				35880			
ИТОГО			6 кВ		1,370	0,510	
ПС 35/6 (10) кВ №122	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	192	2,060	1,870
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		33250		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,590	0,170
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ		2,650	2,040	
ПС 35/6 (10) кВ №123	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	78	0,800	0,760
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		9		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	81	0,840	0,240
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ		1,640	1,000	

ПС 35/6 (10) кВ №124	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	173	1,800	0,750
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		35875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	189	1,970	0,310
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН				35000			
ИТОГО			6 кВ		3,770	1,060	
ПС 35/6 (10) кВ №125	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	323	3,400	1,200
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,770	0,760
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ				35000			
ИТОГО			6 кВ		5,170	1,960	
ПС 35/6 (10) кВ №126	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	72	0,800	0,680
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		34125		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	99	1,096	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
ПБВ				35000			
ИТОГО			6 кВ		1,896	0,680	
ПС 35/6 (10) кВ №141	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	3	0,035	0,006
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		37750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,839	0,781
			Напряжение	6 кВ	6,1		
ПБВ				35875			
ИТОГО			6 кВ		0,874	0,787	
ПС 35/6 (10) кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	2,271	1,810
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	252	2,680	1,930
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ		4,951	3,740	
ПС 35/6 (10) кВ №143	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	160	1,720	1,230
			Напряжение	6 кВ	5,9		
			ПБВ		37750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	167	1,800	1,200
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ				35875			
ИТОГО			6 кВ		3,520	2,430	

ПС 35/6 (10) кВ №144	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2,800	2,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,600	1,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ		4,400	3,200	
ПС 35/6 (10) кВ №145	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	430	4,480	0,750
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ		4,480	0,750	
ПС 35/6 (10) кВ №165	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	309	3,436	0,665
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		16		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	325	3,607	1,948
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН				19			
ИТОГО			6 кВ		7,043	2,613	
ПС 35/6 (10) кВ №166	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,420	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	242	2,600	2,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ		3,020	2,000	
ПС 35/6 (10) кВ №167	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95	1,010	0,702
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,420	0,320
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ		1,430	1,022	
ПС 35/6 (10) кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,500	0,330
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	134	1,400	0,200
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ		1,900	0,530	

ПС 35/6 (10) кВ №169	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,600	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2,800	2,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ		3,400	2,000	
ПС 35/6 (10) кВ №170	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	219	2,327	1,234
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	212	2,260	0,750
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ		4,587	1,984	
ПС 35/6 (10) кВ №185	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,700	0,590
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	2,530	1,020
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ		4,230	1,610	
ПС 35/6 (10) кВ №186	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	130	1,400	0,420
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	183	1,970	0,980
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				35875			
ИТОГО			6 кВ		3,370	1,400	
ПС 35/6 (10) кВ №187	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	91	1,011	0,493
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		33250		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	1,033	0,248
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ				33250			
ИТОГО			6 кВ		2,044	0,741	
ПС 35/6 (10) кВ №204	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	1,990	0,560
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	203	2,090	0,650
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ		4,080	1,210	

ПС 35/6 (10) кВ №209	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,500	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	207	2,200	1,700
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ		3,700	1,700	
ПС 35/6 (10) кВ №223	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	310	3,421	1,748
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		16		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	250	3,253	1,285
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН				15			
ИТОГО			6 кВ		6,674	3,033	
ПС 35/6 (10) кВ №224	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	101	1,139	0,789
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	318	3,573	0,264
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ		4,712	1,053	
ПС 35/6 (10) кВ №226	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127	1,350	1,313
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	244	2,600	1,150
Напряжение			6 кВ	6,5			
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ		3,950	2,463	
ПС 35/6 (10) кВ №233	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	423	4,756	0,560
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		15		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	381	4,276	0,552
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ		9,032	1,112	
ПС 35/6 (10) кВ №238	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	528	5,500	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		15		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,180	1,000
Напряжение			6 кВ	6,4			
РПН				15			
ИТОГО			6 кВ		6,680	1,000	

ПС 35/6 (10) кВ №248	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	371	3,900	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	342	3,600	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ		7,500	0,000	
ПС 35/6 (10) кВ №255	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	336	3,500	0,140
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	483	5,030	0,136
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ		8,530	0,276	
ПС 35/6 (10) кВ №257	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	287	3,120	1,500
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,800	0,700
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ		4,920	2,200	
ПС 35/6 (10) кВ №287	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,540	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,540	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ		1,080	0,370	
ПС 35/6 (10) кВ №288	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	82	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,789	0,032
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ		0,789	0,032	
ПС 35/6 (10) кВ №293	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	42	0,442	0,123
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		7		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ		0,442	0,123	

ПС 35/6 (10) кВ №303	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,422	0,125
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,537	0,240
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ		0,959	0,365	
НСЭН							
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,681	0,240
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,559	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	110,0	1,240	0,248	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	125	1,661	1,714
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	157	0,633	0,575
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	282,0	2,295	2,289	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	230	2,465	-0,227
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,648	0,400
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				35			
ИТОГО			6 кВ	371,0	4,114	0,173	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	16	0,198	0,079
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	19	0,165	-0,032
			Напряжение	6 кВ	6,27		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	35,0	0,363	0,047	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	249	2,457	-0,771
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ		0,000	-0,001
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	249,0	2,457	-0,772	

ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	283	1,886	0,378
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,156	-0,026
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	484,0	4,043	0,352
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	327	4,460	1,157
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	156	1,658	0,415
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		11		
	ИТОГО			6 кВ	483,0	6,118	1,572
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,829	0,327
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			ПБВ			36,738	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,140	-0,003
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ			36,738	
	ИТОГО			6 кВ			
ПС 35/6кВ №112	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0	
			РПН				
	ИТОГО			6 кВ			
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	0,922	-0,285
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	0,287	0,123
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ			
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	32	0,451	-0,038
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			ПБВ			36,75	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,933	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			ПБВ			36,75	
	ИТОГО			6 кВ			

ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,583	-0,148
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	34	0,434	0,042
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,100	-0,007
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	95	0,865	0,484
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	9	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,621	-0,037
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6кВ №1 "Куст-182"	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	60		
			Напряжение	6 кВ	5,8		
ПБВ					34,125		
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6кВ №131	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	8	0,100	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3	0	0
			ПБВ		3		
			Нагрузка	6 кВ			
Напряжение			6 кВ				
РПН							
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	2,391	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	1,182	0,274
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	280,0	3,573	0,276	

ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	2,090	0,200
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,400	0,100
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	320,0	3,490	0,300	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,400	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,400	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	100,0	0,800	0,000	
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,080	0,240
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,520	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	356,0	3,600	0,240	
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	150	1,200	0,620
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	130	1,310	0,580
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ	280,0	2,510	1,200	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	1,694	0,641
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,281	-0,161
			Напряжение	6 кВ	6,29		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	420,0	3,975	0,480	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,722	-0,008
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,413	-0,060
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	103,0	1,136	-0,068	

ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16		
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	16		
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	32,0			
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,410	0,003
			Напряжение	6 кВ		6,23	
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	0,320	0,003
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	68,0	0,730	0,006	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	10	0,100	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	11	0,100	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	21,0	0,200	0,000	
ПС 35/6кВ №103	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	92		
			Напряжение	35кВ	37,2		
ИТОГО		РПН		2			
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	92		
			Напряжение	35кВ	37,2		
			РПН		2		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	84		
			Напряжение	35кВ	37,3		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	176,0			
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	235	2,471	0,543
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	255	2,745	0,372
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	490,0	5,216	0,915	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	300	3,190	1,073
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	130	1,383	0,843
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	430,0	4,573	1,915	

ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	120	2,080	0,247
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	340	3,738	0,147
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	460,0	5,818	0,394	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	630	6,683	0,482
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	180	2,096	0,958
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	810,0	8,779	1,440	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,695	0,524
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	140	1,242	0,017
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6	290,0	2,937	0,541	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	1,131	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,589	-0,147
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ							
ИТОГО				100,0	1,719	-0,147	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	35 кВ	199	12,200	-2,060
			Напряжение	35 кВ	36,4		
			РПН		9		
	2Т	25	Нагрузка	35 кВ	172	10,500	-2,090
			Напряжение	35 кВ	36,8		
РПН				10			
ИТОГО				371,0	22,700	-4,150	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	280	-2,734	0,719
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	319	-3,401	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	599,0	-6,136	1,008	

ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	145	1,422	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	83	0,801	0,169
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	228,0	2,224	0,469	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	2,140	0,445
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	248	2,619	0,464
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	441,0	4,759	0,909	
ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	153	1,501	0,317
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	63	0,608	0,128
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	216,0	2,109	0,445	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	310	2,993	0,642
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	315	3,041	0,642
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	625,0	6,033	1,284	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	1,962	0,414
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,785	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	280,0	2,747	0,577	
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,765	0,774
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,322	-0,467
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	204,0	2,087	0,307	

ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	305	2,949	0,623
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	252	2,456	0,519
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	557,0	5,405	1,141	
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	2,100	0,099
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,420	-0,200
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	220,0	2,520	-0,101	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	100	1,400	0,057
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	60	0,980	0,035
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	160,0	2,380	0,092	
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	20	0,212	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,509	0,120
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	60,0	0,721	0,170	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	80	1,026	0,235
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,724	0,360
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	120,0	1,749	0,596	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,450	0,280
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	3,100	0,822
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	300,0	3,550	1,102	

35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	205	2,300	1,600
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	90	1,300	1,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	295,0	3,600	2,600	

ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,580	0,350
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,585	0,123
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	220,0	2,165	0,473	

ПС 35/6кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----	----	----
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----	----	----
РПН							
ИТОГО			6 кВ				

ПС 35/6кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	601	6,730	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН				
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	350	4,330	1,410
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	951,0	11,060	1,640	

ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,000	0,600
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,900	0,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	222,0	1,900	0,700	

ПС 35/6кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	300	2,900	1,400
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	275	2,700	1,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	575,0	5,600	2,400	

ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	268	2,700	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	1,300	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	358,0	4,000	0,300	
ПС 35/6кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,010	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,340	0,400
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	41,0	0,350	0,400	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	1,400	0,500
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	140,0	1,400	0,500	
ПС 35/6кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	2,240	0,450
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	1,470	0,830
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	352,0	3,710	1,280	
ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0	0	0
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 №332	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	36	0,360	0,085
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	36,0	0,360	0,085	

ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,277	0,242
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	-0,001
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	18,0	0,277	0,241	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,744	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,241	0,277
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	59,0	0,985	0,498	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	3,457	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,130	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	430,0	4,588	0,161	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,581	-0,047
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,892	-0,219
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	144,0	1,473	-0,266	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	0,985	-0,370
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,295	0,125
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	128,0	1,280	-0,245	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	20	0,141	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	20,0	0,141	0,173	

ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,277	0,242
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	-0,001
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	18,0	0,277	0,241	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,744	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,241	0,277
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	59,0	0,985	0,498	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	3,457	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,130	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	430,0	4,588	0,161	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	247	2,113	0,874
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	236	2,600	0,680
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН				36,75			
ИТОГО			6 кВ	483,0			
ПС 35/6кВ №128	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,948	0,230
			Напряжение	6 кВ	617		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,545	0,391
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	390,0			
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	169	1,749	-0,012
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			7	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	174	1,789	0,208
			Напряжение	6кВ		6,4	
РПН					7		
ИТОГО			6кВ	342,0	3,538	0,196	

ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	221	2,203	-0,647
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	142	1,313	-0,677
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					2		
ИТОГО			6кВ	363,5	3,516	-1,324	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	240	2,408	0,656
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	215	2,172	-0,532
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					8		
ИТОГО			6кВ	455,9	4,580	0,124	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	89	0,557	-0,732
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	101	0,523	-0,910
Напряжение			6кВ		6,4		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	189,7	1,080	-1,642	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	192	1,992	0,013
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	182	1,829	-0,490
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					8		
ИТОГО			6кВ	374,3	3,821	-0,477	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	223	2,134	0,895
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	39	0,396	-0,096
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					35,88		
ИТОГО			6кВ	262,2	2,530	0,799	
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	102	0,992	0,359
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	116	1,175	-0,281
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					7		
ИТОГО			6кВ	218,0	2,167	0,078	

ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					36,77		
	ИТОГО		6кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	89	0,893	0,234
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	35	0,365	-0,028
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	ИТОГО		6кВ	124,2	1,258	0,206	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	95	0,896	0,401
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,004	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	197	2,024	-0,269
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			34,14	
	ИТОГО		6кВ	291,3	2,920	0,132	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	39	0,404	-0,022
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,334	0,261
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,188	
	ИТОГО		6кВ	79,8	0,738	0,239	
ПС 35 6 кВ №77.	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	97	0,997	-0,120
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	67	0,602	0,341
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	ИТОГО		6кВ	163,4	1,599	0,221	
ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	139	1,293	0,644
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	55	0,512	0,243
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	ИТОГО		6кВ	193,8	1,805	0,887	

ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	153	1,462	0,628
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	82	0,741	0,410
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					5		
ИТОГО			6кВ	234,9	2,203	1,038	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	144	1,422	0,471
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	127	1,201	0,548
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					9		
ИТОГО			6кВ	271,5	2,623	1,019	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	109	1,053	0,420
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	85	0,811	0,347
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					13		
ИТОГО			6кВ	194,2	1,864	0,767	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	108	1,120	0,002
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	94	0,950	-0,209
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					35,88		
ИТОГО			6кВ	201,6	2,070	-0,207	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	91	0,741	-0,593
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	199	2,053	0,214
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					4		
ИТОГО			6кВ	290,3	2,794	-0,379	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	182	1,774	0,642
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	177	1,710	0,659
			Напряжение	6кВ		6,4	
РПН					4		
ИТОГО			6кВ	358,3	3,484	1,301	

ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	77	0,615	-0,506
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	204	2,114	0,118
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					36,733		
ИТОГО			6кВ	280,7	2,729	-0,388	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	124	1,043	0,749
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	250	2,587	-0,159
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	373,4	3,630	0,590	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	247	2,462	0,720
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	225	2,259	0,606
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	472,4	4,721	1,326	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	132	1,217	-0,628
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	162	1,605	-0,498
Напряжение			6кВ		6,2		
РПН					11		
ИТОГО			6кВ	293,8	2,822	-1,126	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	347	3,480	0,920
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			12	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	391	3,826	1,342
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					12		
ИТОГО			6кВ	737,4	7,306	2,262	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	276	2,726	0,865
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	252	2,565	0,515
Напряжение			6кВ		6,3		
РПН					4		
ИТОГО			6кВ	527,6	5,291	1,380	

ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	204	1,781	-1,137
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	226	2,305	-0,460
			Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					4		
ИТОГО			6кВ	430,0	4,086	-1,597	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	132	1,217	-0,628
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	162	1,605	-0,498
			Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					11		
ИТОГО			6кВ	293,8	2,822	-1,126	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	162	1,657	0,277
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	83	0,748	0,419
			Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					6		
ИТОГО			6кВ	244,4	2,405	0,696	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	171	1,714	-0,475
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	149	1,469	0,492
			Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	320,6	3,183	0,017	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	61	0,634	-0,041
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	52	0,541	0,002
			Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					3		
ИТОГО			6кВ	113,3	1,175	-0,039	
ПС 35 6 кВ №9	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	14	0,141	0,011
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО			6кВ	14	0,141	0,011	

ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	16	0,168	0,000
	1Т	4	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	10	0,105	0,000
	2Т	4	Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					1		
ИТОГО				6кВ	26,3	0,273	0,000
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	186	1,830	0,616
	1Т	4	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			34,11	
			Нагрузка	6кВ	127	1,176	0,596
	2Т	4	Напряжение	6кВ		6,4	
РПН					35		
ИТОГО				6кВ	313,0	3,006	1,212
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	145	1,405	0,527
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	234	2,398	0,402
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					35,868		
ИТОГО				6кВ	378,8	3,803	0,929
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	148	1,532	0,000
	1Т	10	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			14	
			Нагрузка	6кВ	195	1,976	0,422
	2Т	10	Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					13		
ИТОГО				6кВ	342,3	3,508	0,422
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	142	1,478	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	190	1,942	0,330
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
РПН					4		
ИТОГО				6кВ	332,2	3,420	0,330
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	378	3,879	-0,560
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	179	1,578	0,981
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
РПН					2		
ИТОГО				6кВ	556,6	5,457	0,421

ПС 35/6 кВ №38	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	129	1,274	0,409
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			36,77	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	58	0,446	0,403
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	ИТОГО			6кВ	186,8	1,720	0,812