

Таблица IV-9

Ведомость контрольного замера 16.12.2015

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка			34,298	5,280
			Напряжение	220 кВ	241		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка			28,512	1,012
			Напряжение	220 кВ	240		
РПН			4				
ИТОГО						62,810	6,292
Лукьявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	22,8	1,511	4,666
				35кВ	212	13,180	2,764
				6кВ		6,81	0,34
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	22,8	2,521	4,336
				35кВ	164	10,261	3,053
				6кВ		7,93	-0,70
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	Итого		110кВ	45,60	4,03	9,00	
			35кВ	376,00	23,44	5,82	
			6кВ	0,00	14,74	-0,36	
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	24	4,957	0,686
				35кВ	72	4,529	0,474
				6кВ	47,000	0,473	-0,301
			Напряж.	110кВ	121,7		
				35кВ	37,09		
				6кВ	6,400		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	26	5,267	0,640
				35кВ	83	5,170	0,401
				6кВ	0,000	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	121,7		
				35кВ	37,12		
				6кВ	6,41		
			РПН		5		
	Итого		110кВ	50,00	10,22	1,33	
			35кВ	155,00	9,70	0,87	
			6кВ	47,00	0,47	-0,30	

Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	17	-1,795	3,379
				35кВ	115	7,648	1,367
				6кВ	890	2,111	0,000
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,2		
	РПН		6				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	16	0,673	3,472
				35кВ	140	8,600	2,365
				6кВ	750	4,609	-0,807
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ				36,7			
6кВ				6,2			
РПН		6					
Итого		110кВ	33,000	-1,122	6,851		
		35кВ	255,000	16,248	3,732		
		6кВ	1640,000	6,720	-0,807		

Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	49,20	7,54	6,58
				35кВ	399	24	4,9
				6кВ	1410		
			Напряж.	110кВ	119,30		
				35кВ	35,70		
				6кВ	6,19		
	РПН		5				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	27,6	5,7	3
				35кВ	328	21,8	1,2
				6кВ	1383		
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ				35,8			
6кВ				6,16			
РПН		4					
Итого		110кВ	76,80	13,22	9,09		
		35кВ	727,00	45,84	6,09		
		6кВ	2793,00				

Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	33,0	-3,7	5,9
				35кВ	212,0	12,1	5,1
				6кВ	1430,0	1,4	-0,5
			Напряж.	110кВ	121,6		
				35кВ	37,7		
				6кВ	6,2		
	РПН		4				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	21,0	-3,6	2,8
				35кВ	150,0	9,3	3,5
				6кВ	1137,0	2,6	-0,2
			Напряж.	110кВ	121,5		
35кВ				36,8			
6кВ				6,2			
РПН		3					
Итого		110кВ	54,00	-7,33	8,71		
		35кВ	362,00	21,42	8,60		
		6кВ	2567,00	3,97	-0,70		

Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	21	-4,295	0,244
				35кВ	30	1,939	0,242
				6кВ	573	1,80	-0,30
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	26,7		
				6кВ	6,17		
	РПН				2		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	21	-4,996	-0,257
				35кВ	28	2,655	-0,017
				6кВ	645	1,48	-0,37
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,7		
6кВ				6,17			
РПН				2			
Итого				110кВ	42,00	-9,29	-0,01
				35кВ	58,00	4,59	0,22
				6кВ	1218,00	3,28	-0,67

Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	12,00	2,452	0,564
				35кВ	72	3,949	1,580
				6кВ	176	-1,57	-1,13
			Напряж.	110кВ	118,00		
				35кВ	36,00		
				6кВ	6,23		
	РПН				4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	8	1,812	-1,069
				35кВ	44	2,676	-0,918
				6кВ	76	-0,88	-0,23
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ	36,4		
6кВ				6,3			
РПН				4			
Итого				110кВ	20,00	4,26	-0,50
				35кВ	116,00	6,63	0,66
				6кВ	252,00	-2,45	-1,36

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	19	4,389	2,937
				35кВ	75,0	4,697	2,989
				6кВ	300	2,978	0,488
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
	РПН				5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	15	-1,313	2,317
				35кВ	60	-2,674	3,003
				6кВ	250	2,622	0,224
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,4		
6кВ				6,2			
РПН				4			
Итого				110кВ	34,00	3,08	5,25
				35кВ	135,00	2,02	5,99
				6кВ	550,00	5,60	0,71

Юкьяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	25,0	-4,759	-0,099
				35кВ	74,0	4,666	0,935
				6кВ	870	2,437	-0,375
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
	РПН				4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	14,0	-2,244	1,921
				35кВ	78,0	4,927	0,880
				6кВ	650,0	5,307	-0,773
			Напряж.	110кВ	122		
35кВ				36,6			
6кВ				6,2			
РПН				4			
Итого			110кВ	39,00	-7,00	1,82	
			35кВ	152,00	9,59	1,81	
			6кВ	1520,00	7,74	-1,15	

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	8	1,289	0,442
				35кВ	0	0,000	0,000
				6кВ	120	1,217	0,438
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,3		
	РПН				5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	7	1,118	0,601
				35кВ	0	0,000	0,000
				6кВ	104	1,100	0,500
			Напряж.	110кВ	119		
35кВ				36,7			
6кВ				6,3			
РПН				5			
Итого			110кВ	15,00	2,41	1,04	
			35кВ	0,00	0,00	0,00	
			6кВ	224,00	2,32	0,94	

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	12,99	2,597	6,214
				35кВ	43	2,524	6,090
				6кВ	7	0,073	0,124
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	14,388	2,878	6,666
				35кВ	48	2,829	6,563
				6кВ	4	0,049	0,104
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35			
6кВ				6			
РПН							
ИТОГО			110кВ	27,37	5,47	12,88	
			35кВ	91,00	5,35	12,65	
			6кВ	10,96	0,12	0,23	

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	34,57	6,914	1,873
				35кВ	91	5,347	1,928
				6кВ	129	1,432	0,387
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20,41875	4,084	0,233
				35кВ	44	2,579	0,374
				6кВ	8	0,088	0,001
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35			
6кВ				6			
РПН							
ИТОГО		110кВ	54,99	11,00	2,11		
		35кВ	134,73	7,93	2,30		
		6кВ	136,83	1,52	0,39		

ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	0,24	0,051	0,000
				35кВ			
				6кВ	5		
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
	РПН						
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	1,92	0,396	0,076
				35кВ			
				6кВ	37		
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ							
6кВ				6,30			
РПН							
		110кВ	2	0,447	0,076		
		35кВ					
		6кВ	42				

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	7,56	1,582	-0,007
				35кВ			
				6кВ	148		
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ			
				6кВ	6,18		
	РПН						
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	15,52	3,259	0,114
				35кВ			
				6кВ	300		
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ							
6кВ				6,27			
РПН							
ИТОГО		110кВ	23	4,841	0,107		
		35кВ					
		6кВ	448				

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	15,23	3,159	-0,103
				35кВ			
				6кВ	283		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,45		
	РПН						
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	16,23	3,340	0,354
				35кВ			
				6кВ	306		
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ			
6кВ				6,34			
РПН							
ИТОГО			110кВ	31	6,499	0,251	
			35кВ				
			6кВ	589			

ПС 110/35/6 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	9	-0,964	1,188
				35кВ	118	6,138	-0,683
				6кВ	448	3,947	0,392
			Напряж.	110кВ		121,4	
				35кВ		37,7	
				6кВ		6,4	
	РПН		6				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	15	-2,099	1,327
				35кВ	78	4,080	-0,273
				6кВ	624	5,523	-0,060
			Напряж.	110кВ		121,4	
				35кВ		37,7	
6кВ					6,4		
РПН		6					
ИТОГО			110кВ	24	-3,062	2,515	
			35кВ	197	10,219	-0,956	
			6кВ	1 071	9,470	0,331	

ПС 110/35/6 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	28	-4,534	0,719
				35кВ	157	7,836	-1,214
				6кВ	447	3,96	0,23
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,4	
	РПН		5				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	43	-7,187	0,541
				35кВ	169	8,445	-0,987
				6кВ	435	3,82	-0,55
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,4	
6кВ					6,4		
РПН		5					
ИТОГО			110кВ	71	-11,722	1,261	
			35кВ	326	16,281	-2,200	
			6кВ	883	7,772	-0,312	

ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	41	4,732	4,920
				35кВ	245	11,987	4,081
				6кВ	247	2,021	0,840
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		37,4	
				6кВ		6,40	
			РПН			6	
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	86	13,104	5,465
				35кВ	432	21,328	5,796
				6кВ	437	3,742	0,922
			Напряж.	110кВ		119,8	
				35кВ		37,0	
				6кВ		6,37	
			РПН			6	
	ИТОГО			110кВ	127	17,837	10,385
				35кВ	676	33,315	9,876
				6кВ	684	5,763	1,762

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	21	0,64	4,38
				35кВ	125	7,60	2,11
				6кВ	694	6,96	-2,27
			Напряж.	110кВ		123,00	
				35кВ		36,50	
				6кВ		6,10	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	10	-0,83	1,85
				35кВ	124	7,65	-1,55
				6кВ	866	8,49	-3,40
			Напряж.	110кВ		123,00	
				35кВ		36,50	
				6кВ		6,10	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ	29	-0,19	6,23
				35кВ	242	15,25	0,57
				6кВ	1559	15,45	-5,67

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	37	5,94	4,96
				35кВ	247	15,54	1,08
				6кВ	976	9,70	3,93
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	22	0,36	4,49
				35кВ	241	14,82	3,37
				6кВ	1367	14,62	1,13
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН			5	
	ИТОГО			110кВ	55	6,30	9,45
				35кВ	486	30,36	4,45
				6кВ	2316	24,32	5,05

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	34	6,88	-1,50
				35кВ	32	1,85	1,03
				6кВ	591	6,44	0,25
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	41	8,62	-0,32
				35кВ	56	3,26	1,67
				6кВ	389	4,24	0,20
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
РПН				5			
ИТОГО		110кВ	75	15,49	-1,82		
		35кВ	88	5,11	2,69		
		6кВ	981	10,68	0,44		
ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	4	0,70	0,22
				35кВ			
				6кВ	100	0,72	0,80
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	2	0,41	0,07
				35кВ			
				6кВ	50	0,42	0,34
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
РПН				2			
ИТОГО		110кВ	6	1,11	0,30		
		35кВ					
		6кВ	150	1,15	1,13		
ПС 110/35/6 кВ Северо-Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	14	1,64	2,43
				35кВ	26	1,27	1,00
				6кВ	139	0,37	1,43
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	14	0,28	-2,88
				35кВ	20	0,92	-0,82
				6кВ	203	-0,64	-2,06
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
РПН				3			
ИТОГО		110кВ	10	1,92	-0,45		
		35кВ	35	2,20	0,18		
		6кВ	65	-0,28	-0,63		

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	39,70	0,40	0,10
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	58,30	0,56	0,17
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН		2		
ИТОГО				98,00	0,96	0,27	
ПС 35/6 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	354	3,640	0,680
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН				
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	303	3,052	0,997
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН				
ИТОГО				657	6,692	1,677	
ПС 35/6 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6кВ	640,00	6,32	2,05
			Напряжение	6кВ			
			РПН		13		
	2Т	25	Нагрузка	6кВ	483,00	4,96	1,40
			Напряжение	6кВ			
			РПН		13		
ИТОГО				1146,00	11,28	3,45	
ПС 35/6 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	255,00	2,61	0,68
			Напряжение	6кВ	6,24		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	417,00	4,35	1,16
			Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН		14		
ИТОГО				672,00	6,96	1,85	
ПС 35/6 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	288	3000	-221
			Напряжение	6кВ			
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	489	5164	-140
			Напряжение	6кВ			
			РПН				
ИТОГО				777	8164	-361	
ПС 35/6 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. кВт	Qнагр. квар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	168	1710	90
			Напряжение	6кВ	6,17		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	121	1241	-170
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		4		
ИТОГО				289	2951	-80	

ПС 35/6 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} , МВА			Ток, А	Р _{нагр.} кВт	Q _{нагр.} квар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	281	2961	390
			Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	180	1831	-360
			Напряжение	6кВ	6,13		
РПН			4				
ИТОГО				461	4792	30	
ПС 35/6 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} , МВА			Ток, А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	159,00	1,74	-99,00
			Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	255,00	2,62	0,76
			Напряжение	6кВ	6,21		
РПН			4				
ИТОГО				414,00	4,36	-98,24	
ПС 35/6 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} , МВА			Ток, А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	61,00	0,64	0,06
			Напряжение	6кВ			
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	78,00	0,79	0,19
			Напряжение	6кВ			
РПН			3				
ИТОГО				139,00	1,44	0,25	
ПС 35/6 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} , МВА			Ток, А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	6,27		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	280,96	3,05	0,94
			Напряжение	6кВ	6,31		
РПН			5				
ИТОГО				299,38	3,05	0,94	
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	63,00	0,67	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		35		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	41,00	0,39	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			35,88				
ИТОГО				6 кВ	104,00	1,06	0,42
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	152,00	1,64	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,39		
			РПН		38,868		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	154,00	1,62	0,37
			Напряжение	6 кВ	6,33		
РПН			38,868				
ИТОГО				6 кВ	306,00	3,26	0,21

ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120,00	1,19	0,53
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		35		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	300,00	2,90	1,29
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		35		
ИТОГО		6 кВ		420,00	4,08	1,81	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	25,00	0,25	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	20,00	0,20	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35		
ИТОГО		6 кВ		45,00	0,44	0,20	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	119,00	1,25	-0,10
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	104,00	1,09	-0,26
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		223,00	2,34	-0,35	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	262,00	2,86	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116,00	1,20	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		378,00	4,06	0,55	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	255,00	2,73	0,63
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	367,00	3,82	1,20
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		622,00	6,55	1,83	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	93,00	0,86	0,48
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			ПБВ		36,7		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	12,00	0,14	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			ПБВ		36,6		
ИТОГО		6 кВ		105,00	1,00	0,47	

ПС 35/6кВ №112	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115,00	1,22	-0,28
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69,00	0,80	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		184,00	2,02	-0,01	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57,00	0,47	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		36,6		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	107,00	1,10	0,35
			Напряжение	6 кВ	6,20		
ПБВ			36,7				
ИТОГО		6 кВ		164,00	1,57	0,62	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25,00	0,25	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		25,00	0,25	0,11	
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185,00	0,72	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	127,00	1,24	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		312,00	1,96	0,26	
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	15,00	0,03	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57,00	0,58	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		72,00	0,61	-0,01	

ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	19	0,189	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		35,7		
ИТОГО			6 кВ	19	0,189	0,00	
ПС 35/6кВ №131	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			ПБВ				
ИТОГО			6 кВ	0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №139	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,20	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
РПН			0				
ИТОГО			6 кВ	20	0,20	0,04	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	172,00	1,79	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98,00	0,95	0,42
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	270,00	2,74	0,73	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188,00	1,16	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150,00	1,53	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	338,00	2,69	0,00	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	56,00	0,60	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	54,00	0,49	0,30
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	110,00	1,10	0,32	

ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135,00	1,53	0,66
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222,00	2,35	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	357,00	3,88	0,76		
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	125,00	1,33	-0,11
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	180	1,93	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ	305,00	3,26	-0,04		
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	140,00	1,50	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	120	1,28	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	260,00	2,78	0,20		
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	82,00	0,86	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	58,00	0,57	0,29
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	140,00	1,43	0,61		
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16,00	0,92	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	9	1,56	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	25,00	2,48	0,23		
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	60	0,66	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,30	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	85,00	0,96	0,08		

ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	90,00	-5,64	0,90
			Напряжение	35 кВ	36,60		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	95,00	-5,94	0,90
			Напряжение	35 кВ	36,60		
			РПН		9		
ИТОГО		35 кВ		185,00	-11,58	1,80	
ПС 35/6кВ №103	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			ПБВ				
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	1	0,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			ПБВ		1		
	ИТОГО		6 кВ		1	0,01	0,00
ПС 35/6кВ 214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	263,00	2,60	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	194,00	2,04	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		457,00	4,65	0,08	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	210,00	2,07	0,29
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	180,00	1,93	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		390,00	4,00	0,42	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	530,00	5,90	0,45
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		13		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170,00	1,74	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		700,00	7,64	0,45	

ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	450,00	4,34	1,93
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	150,00	1,61	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	600,00	5,95	2,52	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100,00	1,41	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60,00	0,99	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО			6	160,00	2,40	-0,08	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60,00	0,61	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН ПБВ		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80,00	1,01	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		37		
ИТОГО				140,00	1,63	-0,08	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	193,00	12,18	-1,75
			Напряжение	35 кВ	36,80		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	176,00	10,90	-0,60
			Напряжение	35 кВ	36,40		
			РПН		8		
ИТОГО				369,00	23,08	-2,35	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	141,00	0,90	0,23
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	80,00	0,88	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	221,00	1,78	0,50	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	173,00	2,04	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 4		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	227,00	2,55	0,42
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		4		
ИТОГО			6 кВ	400,00	4,59	0,75	

ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	157,00	1,69	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	3	4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	66,00	0,77	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	3	4		
ИТОГО		6 кВ		223,00	2,46	0,59	
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	147,00	1,79	-0,21
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	5	4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,46	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	3	3		
ИТОГО		6 кВ		187,00	2,25	-0,23	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	120,00	-0,79	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	12	10		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	370,00	-3,59	-0,39
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	12	11		
ИТОГО		6 кВ		490,00	-4,38	-0,34	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,39	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН	4	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	180,00	2,28	0,54
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН	4	3		
ИТОГО		6 кВ		220,00	2,67	0,71	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	173,00	1,78	-0,14
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН	12	8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	284,00	2,72	1,21
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН	12	8		
ИТОГО		6 кВ		457,00	4,50	1,07	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	260,00	2,71	0,64
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН	3	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	220,00	2,21	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН	3	3		
ИТОГО		6 кВ		480,00	4,91	0,74	

ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160,00	2,09	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,71	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ		200,00	2,80	0,54	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70,00	1,06	0,32
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62,00	0,87	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		132,00	1,92	0,53	
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	22,00	0,21	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	26,00	0,25	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		48,00	0,47	0,21	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70,00	0,69	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46,00	0,45	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		116,00	1,14	0,51	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180,00	0,45	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210,00	2,56	-0,28
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		390,00	3,01	-0,37	
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127,00	1,39	0,50
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	340,00	3,25	1,79
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ		467,00	4,63	2,29	

ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42,00	0,56	-0,30
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138,00	1,36	-0,51
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		180,00	1,92	-0,81	
ПС 35/6кВ №265 (ОТКЛЮЧЕНА)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	6 кВ	0,0	0,0	0,0
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	6 кВ	0,0	0,0	0,0
РПН							
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	134,00	1,48	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	220,00	2,31	0,65
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		354,00	3,79	0,98	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	295,00	3,17	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81,00	0,78	0,23
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		376,00	3,95	0,23	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	99,00	1,04	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	30,00	0,41	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		129,00	1,45	0,07	
ПС 35/6кВ №213 (ОТКЛЮЧЕНА)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ		0,00	0,00	0,00	

ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72,00	0,98	0,44
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46,00	0,43	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		118,00	1,41	0,61	
ПС 35/6кВ №103 отключена	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	0,0	0,0	0,0
			РПН				
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	232,00	2,55	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50,00	0,56	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		282,00	3,11	0,33	
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128,00	1,31	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5,00	0,59	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		133,00	1,90	0,47	
ПС 35/6кВ №332	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174,00	2,00	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	146,00	1,51	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,29		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		320,00	3,52	0,07	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41,00	0,38	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48,00	0,51	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		89,00	0,89	-0,26	

ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		0,00	0,00	0,00	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	46,00	0,50	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		46,00	0,50	0,09	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130,00	1,46	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237,00	2,52	-0,21
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		367,00	3,97	-0,06	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	149,00	0,59	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	37,00	1,29	-0,03
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		186,00	1,88	0,23	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29,00	0,22	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41,00	0,52	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		70,00	0,75	0,06	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75,00	0,95	0,75
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	203,00	2,34	-0,84
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		278,00	3,28	-0,09	

ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	92,00	0,89	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	84,00	0,81	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		176,00	1,70	0,76	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	162,00	1,16	1,22
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	-1,51	0,34	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		160,49	1,50	1,62	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	21,00	0,31	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		21,00	0,31	0,10	
ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,08	0,30	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,17		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		0,08	0,30	0,00	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	80,00	0,91	-0,03
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	80,00	0,11	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		160,00	1,01	-0,03	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88,00	1,01	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87,00	0,51	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		175,00	1,52	0,68	

ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	312,00	3,32	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	210,00	2,24	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		522,00	5,56	0,55	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	138,00	1,45	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	115,00	1,32	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		253,00	2,77	-0,14	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	553,00	5,90	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		13		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	369,00	3,90	-0,40
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		922,00	9,80	-0,37	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144,00	1,66	0,48
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218,00	2,30	0,35
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		362,00	3,96	0,84	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	255,00	2,62	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	384,00	4,10	0,80
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			5				
ИТОГО		6		639,00	6,72	1,31	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	117,00	1,31	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		36,75		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	263,00	2,69	0,71
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН			36,75				
ИТОГО		6 кВ		380,00	4,00	0,79	

ПС 35/6кВ №128	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	50,00	0,38	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,26	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	90,00	0,64	0,13	
ПС 35/6кВ №322	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	124,00	1,23	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		5		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	204,00	2,24	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	328,00	3,48	0,09	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,472	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		1,481	0,003	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,976	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,090	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		1,066	0,000	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,472	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		1,481	0,003	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	156	1,638	1,161
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	220	2,321	1,828
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		3,959	2,990	

ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	249	2,623	0,441
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,623	0,441	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,170	0,401
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,626	0,265
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,796	0,666	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,658	0,453
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,658	0,453	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,591	1,245
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,625	1,357
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,216	2,603	
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,594	0,421
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,431	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,026	0,421	
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	187	1,967	0,556
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,472	0,229
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,439	0,785	

ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	311	3,270	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	327	3,444	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			6,714	0,000	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	108	1,134	0,033
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	36	0,379	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,512	0,033	
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	198	2,086	0,057
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,834	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,920	0,057	
ПС 35/6 кВ №65	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	256	2,693	0,580
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,587	1,277
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			4,280	1,857	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	231	2,428	0,693
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,466	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,894	0,693	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	

ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	154	1,626	0,501
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,246	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,872	0,662	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	456	4,798	1,380
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	442	4,656	1,097
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			9,455	2,477	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,810	0,767
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,366	0,816
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,176	1,584	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,923	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,104	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,027	0,024	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,332	0,107
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,332	0,107	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,688	0,823
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,217	0,582
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,905	1,405	

ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	53	0,559	0,532
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	38	0,397	0,251
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,956	0,783	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,996	0,026
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,346	0,216
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,341	0,242	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	232	2,447	0,132
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,187	0,301
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,634	0,433	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,388	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,554	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,942	0,000	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,327	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	64	0,670	0,539
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,996	0,600	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,166	0,175
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,221	0,681
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,388	0,856	

ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267	2,808	2,170
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	1,166	0,721
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,974	2,891	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,055	0,467
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,055	0,467	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	284	2,988	0,334
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	280	2,949	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,937	0,334	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,492	0,896
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	287	3,023	1,314
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,516	2,210	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,609	0,483
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	0,391	0,337
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,000	0,821	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	32	0,339	0,390
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,361	1,248
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,700	1,638	

ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,524	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,646	0,071
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,170	0,071	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	206	2,164	0,545
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,485	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,649	0,545	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,374	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,391	1,099
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,765	1,260	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,686	0,395
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,774	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,460	0,406	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,179	0,236
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,844	0,409
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,022	0,645	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,130	1,560
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	258	2,718	0,319
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			5,848	1,878	

ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	297	3,130	1,560
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	258	2,718	0,319
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			5,848	1,878	
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	225	2,367	0,194
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	199	2,096	0,628
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			4,463	0,821	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,130	1,560
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	258	2,718	0,319
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			5,848	1,878	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	451	4,751	1,205
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,902	0,372
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			6,653	1,577	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	394	4,149	1,092
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	2,024	0,567
			Напряжение	6 кВ	6,7		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			6,173	1,659	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	116	1,220	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	309	3,254	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			4,473	0,000	

ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	412	4,336	0,125
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	281	2,959	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			7,295	0,125	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,929	0,993
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	360	3,785	1,662
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			5,714	2,654	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,211	0,261
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,479	0,191
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,689	0,451	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,704	0,513
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,704	0,513	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	26	0,274	0,210
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,190	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,464	0,340	
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	395	4,158	2,581
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	203	2,135	0,153
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			6,293	2,734	

ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,220	0,760
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,771	0,189
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,992	0,949	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	253	2,659	0,664
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,226	0,409
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,884	1,074	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	1,170	0,401
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,626	0,265
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,796	0,666	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	199	2,099	0,110
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,220	0,058
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,319	0,167	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0	0,00	0,00
			РПН		0	0	0
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0	0,00	0,00
РПН			0	0	0		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,189	0,328
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,462	0,743
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,651	1,071	

ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	186	1,962	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,857	0,085
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,819	0,368	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	1011	10,645	0,246
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	67	0,709	0,517
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		11,354	0,763	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	361	3,803	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	26	0,274	0,200
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,076	0,210	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	155	1,633	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	322	3,388	0,046
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,020	0,200	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	7	0,073	0,021
			Напряжение	6 кВ	6,7		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	269	2,827	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,8		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,900	0,021	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	404	4,254	1,266
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,908	1,260
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		6,162	2,526	

РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	77	0,815	0,651
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	375	3,948	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,764	0,651	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	250	2,627	0,640
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	95	1,000	0,781
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,627	1,421	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	133	1,402	0,662
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	115	1,211	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,613	0,662	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	122	1,283	0,248
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	105	1,109	0,095
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,392	0,344	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	29	0,306	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,306	0,000	

РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	9	0,094	0,132
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	10	0,109	0,038
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН				
	Ввод 3		Нагрузка	6 кВ	2	0,020	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН							
Ввод 4		Нагрузка	6 кВ	139	1,461	0,000	
		Напряжение	6 кВ	6,0			
ИТОГО			6 кВ		1,68	0,23	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	3	0,032	0,018
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	222	2,333	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,364	0,018	
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	167	1,250	0,749
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	231	2,048	-0,034
			Напряж.	6кВ	6,40		
РПН			36,77				
ИТОГО			6кВ	398	3,298	0,715	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	62	0,412	0,346
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	77	0,549	0,371
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	139	0,961	0,717	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	47	0,319	-0,221
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	46	0,294	-0,263
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	93	0,613	-0,484	

ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	94	0,817	0,149
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	309	2,089	1,699
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		6,00		
ИТОГО		6кВ		403	2,906	1,848	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	123	0,727	-0,780
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	195	1,656	-0,296
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6кВ		318	2,382	-1,076	
ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	358	3,065	0,575
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	74	0,641	0,069
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11,00		
ИТОГО		6кВ		432	3,706	0,643	
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	100	0,787	-0,383
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	190	1,642	0,187
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		291	2,429	-0,195	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	476	3,817	1,314
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	397	3,251	0,720
			Напряж.	6кВ	6,06		
			РПН		12		
ИТОГО		6кВ		873	7,068	2,034	
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	142	1,057	-0,662
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	117	0,736	-0,723
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		259	1,794	-1,385	

ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	59	0,225	-0,464
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	105	0,905	-0,209
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		164	1,130	-0,673	
ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	147	1,207	-0,310
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	127	0,814	-0,714
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		274	2,021	-1,024	
ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	95	0,685	0,481
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		35,768		
ИТОГО		6кВ		95	0,685	0,481	
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	148	1,280	-0,060
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	191	1,589	0,339
			Напряж.	6кВ	6,16		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		339	2,869	0,279	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	418	3,644	-0,127
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	210	1,842	0,018
			Напряж.	6кВ	6,33		
РПН			9				
ИТОГО		6кВ		628	5,485	-0,110	
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	146	1,092	-0,610
			Напряж.	6кВ	6,19		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	132	0,566	-0,950
			Напряж.	6кВ	6,05		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		278	1,657	-1,560	

ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	139	0,082	-1,202
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	141	0,745	-0,946
			Напряж.	6кВ	6,17		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		280	0,828	-2,147	
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	293	2,521	0,131
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		8		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	329	2,619	1,169
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			8				
ИТОГО		6кВ		622	5,139	1,300	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	121	0,968	0,430
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	104	0,828	-0,380
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		226	1,796	0,050	
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	761	6,434	1,227
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	314	2,563	0,946
			Напряж.	6кВ	6,29		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		1075	8,996	2,173	
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	220	1,643	0,941
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	152	1,270	-0,389
			Напряж.	6кВ	6,33		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		371	2,913	0,551	
ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	23	0,165	0,108
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	14	0,096	0,068
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		37	0,261	0,176	

ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	360	3,090	-0,055
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ	360	3,090	-0,055		
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	433	3,566	1,056
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ	433	3,566	1,056		
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	669	4,805	3,305
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ	669	4,805	3,305		
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	87	0,649	0,388
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	161	1,295	-0,540
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3,0		
ИТОГО		6кВ	248	1,944	-0,152		
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	86	0,244	-0,690
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	99	0,798	-0,341
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ	185	1,042	-1,030		
ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	275	2,129	1,007
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	184	1,558	-0,021
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ	459	3,687	0,986		

ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	64	0,555	-0,028
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	286	2,246	0,916
			Напряж.	6кВ	6,12		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		351	2,801	0,889	
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	48	0,379	-0,157
			Напряж.	6кВ	6,19		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	72	0,608	-0,145
			Напряж.	6кВ	6,26		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		120	0,987	-0,302	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	45	0,386	-0,029
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		45	0,386	-0,029	
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	170	0,330	-1,460
			Напряж.	6кВ	6,36		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ		170	0,330	-1,460	
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	453	3,237	-2,190
			Напряж.	6кВ	6,24		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		453	3,237	-2,190	
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		7,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			7,00				
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	

ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		35		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	133	1,161	0,035
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			35				
ИТОГО		6кВ		133	1,161	0,035	
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	686	5,786	1,074
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		686	5,786	1,074	
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	68	0,552	-0,184
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	50	0,356	-0,240
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		118	0,908	-0,423	
ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	38	0,029	-0,327
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	33	0,203	-0,206
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		71	0,232	-0,533	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	140	1,101	0,482
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	161	1,219	0,606
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		301	2,320	1,088	

ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	2	0,012	0,014
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	32	0,223	0,166
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		35	0,235	0,180	
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	180	2,520	0,305
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	154	2,221	0,030
			Напряж.	6кВ	10,40		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		334	4,741	0,335	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	102	1,279	-0,720
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	103	1,353	-0,613
			Напряж.	6кВ	10,40		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		205	2,631	-1,333	
ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	208	2,999	-0,080
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	213	3,024	0,190
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			8				
ИТОГО		6кВ		421	6,024	0,110	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	72	1,026	0,013
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	72	1,029	0,035
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		144	2,055	0,048	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		1	0,001	-0,008	

ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	0,0		
			РПН		0,000		
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	
РУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	609	5,298	-0,299
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	386	3,214	-1,013
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		995	8,512	-1,311	
РУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	119	1,036	-0,005
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	211	1,735	-0,603
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		329	2,771	-0,608	
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	33	0,32	-0,14
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	375	3,85	-0,63
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		409	4,16	-0,77	
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	147	1,50	0,25
			Напряж.	6кВ	6,1		
			РПН		35,88		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		35,88		
ИТОГО		6кВ		147	1,50	0,25	
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	103	1,07	-0,06
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	187	1,95	0,00
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		35,868		
ИТОГО		6кВ		291	3,01	-0,06	

ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	218	2,23	0,40
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				12,000			
ИТОГО		6кВ		218	2,23	0,40	
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	176	1,82	0,13
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	176	1,81	0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		352	3,63	0,42	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	81	0,56	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	79	0,75	-0,33
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		160	1,30	-0,96	
ПС 35 6 кВ №9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	11	0,07	0,10
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				35,000			
ИТОГО		6кВ		11	0,07	0,10	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	74	0,16	-0,75
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	64	0,11	-0,66
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		138	0,27	-1,40	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	175	1,46	1,08
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35,000	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	123	0,96	0,83
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				35,000			
ИТОГО		6кВ		298	2,42	1,91	

ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	355	3,46	-1,26
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	74	0,34	-0,68
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		429	3,80	-1,95	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	311	2,67	1,82
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	58	0,27	0,54
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		369	2,94	2,36	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	166	1,70	0,26
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	104	0,91	0,58
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		270	2,61	0,84	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	157	1,53	-0,56
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	207	1,69	1,32
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		364	3,22	0,76	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	72	0,29	-0,69
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	197	1,86	-0,86
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		270	2,15	-1,55	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	339	3,47	0,55
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			11	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	351	3,58	0,64
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		689	7,06	1,18	

ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	222	2,27	0,39
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	262	2,66	0,57
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		484	4,93	0,97	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	597	6,12	-0,94
			Напряж.	6кВ		6,5	
			РПН			12	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	733	7,59	0,47
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		1329	13,71	-0,46	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	144	1,48	-0,22
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	174	1,74	0,50
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		318	3,22	0,28	
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	85	0,85	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35,868	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	108	0,76	-0,82
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				36,733			
ИТОГО		6кВ		193	1,61	-1,07	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	212	2,18	-0,27
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	149	1,48	-0,48
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		361	3,66	-0,74	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	239	2,48	0,09
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	221	2,29	0,08
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		460	4,77	0,17	

ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	75	0,56	-0,54
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	279	2,75	0,89
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				9			
ИТОГО		6кВ		354	3,32	0,36	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	141	1,46	-0,14
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			13,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	70	0,65	0,32
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				14			
ИТОГО		6кВ		210	2,10	0,18	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	129	1,34	-0,09
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	136	1,41	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		265	2,75	-0,11	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,75	-0,42
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	109	0,90	-0,69
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		192	1,64	-1,11	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	148	1,49	-0,36
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	161	1,66	-0,14
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3,00			
ИТОГО		6кВ		309	3,15	-0,50	
ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	150	1,31	0,85
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	61	0,50	0,39
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		212	1,81	1,24	

ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	114	1,18	0,04
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	73	0,61	-0,45
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				37			
ИТОГО		6кВ		187	1,79	-0,41	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	48	0,50	0,00
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	66	0,64	0,24
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		114	1,14	0,24	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,98	0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	199	1,97	-0,61
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,87			
ИТОГО		6кВ		297	2,95	-0,33	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	38	0,39	-0,07
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	33	0,17	-0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,868			
ИТОГО		6кВ		70	0,56	-0,36	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	181	1,88	0,05
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	305	3,03	-0,92
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		486	4,90	-0,87	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	233	2,26	0,86
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	32	0,22	-0,24
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН					36.770		
ИТОГО		6кВ	265	2,48	0,62		

ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	66	0,66	-0,18
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	124	1,17	0,54
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				6			
ИТОГО		6кВ		190	1,83	0,36	
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	11	0,07	0,09
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
	ИТОГО		6кВ		11	0,07	0,09
	ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00
Диспет. наимен.		Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		6,3	Нагруз.	6кВ	15	0,15	-0,02
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			7	
2Т		6,3	Нагрузка	6кВ	322	3,33	-0,24
			Напряж.	6кВ		6,1	
	РПН			7			
ИТОГО		6кВ		337	3,49	-0,26	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	187	1,940	0,140
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	109	1,128	0,037
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		296	3,07	0,18	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	328	3,37	0,48
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	83	0,82	-0,26
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		410	4,19	0,22	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	108	0,92	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	100	0,62	-0,83
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		208	1,54	-1,47	

ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1235	12,82	-0,28
			Напряжение	6 кВ		6,7	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1225	12,72	0,16
			Напряжение	6 кВ		6,7	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1198	12,43	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,7	
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ	3658	37,97	-0,11	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,41	-0,33
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,26	0,29
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	177	1,67	-0,04
	ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,364	0,955
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
2Т		6,3	Нагрузка	6 кВ	240	2,281	0,998
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО			6 кВ	485	4,65	1,95	
ПС 35/6 кВ №285		Замер по трансформаторам					12:00
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	230	2,29	0,64
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	92	0,94	0,19
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	322	3,23	0,83
	ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		10,0	Нагрузка	6 кВ	169	1,62	-0,66
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			12	
2Т		10,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,92	-0,16
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
ИТОГО			6 кВ	258	2,54	-0,82	
ПС 35/6 кВ №316		Замер по трансформаторам					12:00
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,159	-0,660
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			9	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,800	-0,138
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	ИТОГО			6 кВ	302	2,96	-0,80

ПС 35/6 кВ №24	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,10	-0,16
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			37	
ИТОГО		6 кВ		18	0,10	-0,16	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,60	0,05
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,04	-0,06
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		65	0,64	-0,01	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	663	-6,72	1,473
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	653	-6,58	1,642
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		1316	-13,30	3,12	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1777	-17,89	4,49
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1583	-16,24	2,54
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		3361	-34,13	7,03	
ПС 35/6 кВ №259	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,39	-0,16
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		41	0,39	-0,16	
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,11	0,03
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		11	0,11	0,03	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,38	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	106	0,11	1,09
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				9			
ИТОГО		6 кВ		158	0,49	1,48	

ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	110	0,904	-0,695
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	273	2,806	0,388
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		382,3	3,710	-0,307	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190	1,880	0,613
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	203	2,106	-0,142
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		393,4	3,986	0,471	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,874	0,275
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,277	0,439
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		218,2	2,152	0,714	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,259	-0,294
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,907	0,162
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		403,4	4,166	-0,132	
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	252	2,338	1,172
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	155	1,584	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		407,0	3,922	1,483	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	221	2,296	-0,141
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	245	2,488	0,546
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			9				
ИТОГО		6 кВ		466,4	4,784	0,405	

ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,432	-0,226
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	26	0,248	-0,097
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		72,5	0,679	-0,323	
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	149	-1,485	0,431
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	281	2,733	1,025
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		429,6	1,248	1,456	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,134	-0,975
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	226	1,351	1,924
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		320,9	1,484	0,949	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,783	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,828	0,458
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		355,0	3,610	0,742	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	113	0,439	1,084
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	129	0,421	-1,275
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		241,8	0,861	-0,192	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	236	2,388	0,573
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,135	-0,740
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		366,7	3,524	-0,167	

ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,236	-0,327
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,634	-0,526
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	202,3	1,870	-0,853	
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	203	2,108	-0,052
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,081	-0,010
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	307,0	3,189	-0,062	
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,471	-0,362
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	20	0,197	0,059
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	76,9	0,668	-0,302	
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	205	1,934	-0,885
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240	2,309	0,933
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	444,3	4,243	0,047	
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99	1,025	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,777	0,671
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	281,4	2,802	0,671	
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	172	1,676	0,629
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,997	0,299
Напряжение			6 кВ	6,3			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	272,5	2,674	0,929	

ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,969	-0,221
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,576	0,516
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	255,2	2,545	0,296	
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	207	2,110	0,433
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	172	1,750	0,345
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	378,9	3,861	0,777	
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,123	0,342
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,748	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	278,9	2,871	0,342	
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,288	-0,818
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	189	1,913	-0,453
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	336,0	3,201	-1,272	
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,408	-0,087
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	1,131	-0,204
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	150,8	1,539	-0,291	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,193	-1,020
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	149	1,161	-1,021
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	299,8	2,353	-2,041	

ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	195	1,991	0,352
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	177	1,785	0,456
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		371,8	3,776	0,808	

ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	222	2,105	0,932
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	126	1,270	0,322
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		347,7	3,375	1,255	

ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	0,505	-0,989
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	248	2,553	-0,327
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		354,6	3,058	-1,317	

ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		0,0	0,000	0,000	

ПС 35/6кВ №39	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	222	2,197	0,716
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,358	-0,455
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		278,1	2,556	0,261	

ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	0,579	-1,001
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		111,2	0,579	-1,001	

ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,075	0,258
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,482	-0,632
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		356,2	3,557	-0,374	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	192	1,888	0,657
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		192,4	1,888	0,657	
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,591	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,379	-0,126
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		97,1	0,969	0,028	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,771	0,139
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	271	2,774	0,476
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		346,2	3,545	0,615	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	407	4,188	0,563
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,344	0,057
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		440,2	4,533	0,620	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	299	3,005	-0,773
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,092	-0,221
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			8				
ИТОГО		6 кВ		405,8	4,097	-0,993	

ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,221	0,380
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,570	-0,424
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		373,6	3,791	-0,044	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	213	2,201	0,210
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,639	-0,150
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		275,9	2,840	0,060	
ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,352	0,197
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,619	-0,429
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		111,3	0,971	-0,232	
ПС 35/6кВ №87	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6 кВ	103	1,053	0,194
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН		3					
ИТОГО		6 кВ		103,0	1,053	0,194	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	0,206	-1,283
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	1,990	-0,833
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		332,6	2,196	-2,116	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	0,340	-1,241
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,023	-0,968
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		259,4	1,363	-2,210	

ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	2,926	0,032
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,048	-0,675
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		401,5	3,974	-0,643	
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	617	6,289	1,244
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	1	-0,002	-0,007
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		617,6	6,287	1,237	
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	280	2,758	-0,939
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,931	-0,304
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		374,5	3,688	-1,243	
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	362	3,764	-0,076
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	536	5,547	0,496
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		898,1	9,311	0,420	
ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	12,788	1,492
			Напряжение	6 кВ	37,2		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	214	12,886	1,268
			Напряжение	6 кВ	37,2		
РПН			4				
3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	12,775	1,186	
		Напряжение	6 кВ	37,2			
		РПН		4			
ИТОГО		6 кВ		637,6	38,448	3,946	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	105	1,134	0,147
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	215	2,083	0,983
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		320	3,217	1,130	

ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	2,157	0,202
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	252	2,723	0,617
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		454	4,880	0,819	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	378	3,925	-0,115
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			5	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	440	4,658	0,782
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		819	8,583	0,667	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,418	-0,012
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			35,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	64	0,699	0,117
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				35,750			
ИТОГО		6 кВ		102	1,116	0,105	
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54	0,585	-0,017
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,466	0,078
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		99	1,050	0,061	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	325	3,424	-0,100
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	715	7,363	1,670
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		1040,0	10,8	1,569	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	764	8,123	1,300
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,00	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		764	8,123	1,300	

ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	269	2,801	0,448
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				36,750			
ИТОГО		6 кВ		269	2,801	0,448	
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	291	3,081	0,493
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		291	3,081	0,493	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	505	5,310	1,068
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	706	7,694	0,225
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				10			
ИТОГО		6 кВ		1 211	13,004	1,293	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	99	1,011	0,203
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	90	0,951	0,028
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				36,750			
ИТОГО		6 кВ		190	1,962	0,231	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	289	2,579	1,714
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,521	-0,721
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		445,6	4,100	0,993	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	287	3,077	0,010
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	173	1,854	-0,147
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		460	4,931	-0,137	

ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6 кВ	103	1,138	0,004
	1Т	6,3	Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			5	
			Нагрузка	6 кВ	392	4,327	-0,344
2Т	6,3	Напряжение	6 кВ		6,40		
		РПН			7		
		ИТОГО		6 кВ	495	5,465	-0,340
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6 кВ	55	0,540	0,229
	1Т	4	Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			36,750	
			Нагрузка	6 кВ	97	1,013	0,227
2Т	4	Напряжение	6 кВ		6,20		
		РПН			36,750		
		ИТОГО		6 кВ	151	1,553	0,456
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6 кВ	404	3,996	1,698
	1Т	10	Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
			Нагрузка	6 кВ	387	4,051	0,908
2Т	10	Напряжение	6 кВ		6,20		
		РПН			14		
		ИТОГО		6 кВ	791	8,048	2,606
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6 кВ	131	1,296	0,551
	1Т	4	Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			35,680	
			Нагрузка	6 кВ	124	1,317	0,295
2Т	4	Напряжение	6 кВ		6,30		
		РПН			35,875		
		ИТОГО		6 кВ	255	2,613	0,846
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6 кВ	129	1,296	0,551
	1Т	4	Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			1	
			Нагрузка	6 кВ	38	0,405	0,091
2Т	4	Напряжение	6 кВ		6,30		
		РПН			1		
		ИТОГО		6 кВ	167	1,701	0,641
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6 кВ	372	3,672	1,560
	1Т	10	Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
			Нагрузка	6 кВ	325	3,342	0,749
2Т	10	Напряжение	6 кВ		6,10		
		РПН			8		
		ИТОГО		6 кВ	697	7,015	2,309

ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	357	3,079	-2,283
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	256	2,674	0,630
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	614	5,753	-1,654	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	192	1,658	-1,230
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	196	2,017	0,475
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	388	3,675	-0,754	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	505	5,363	1,587
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	505	5,363	1,587	
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	2,539	0,772
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	300	3,106	0,853
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	547,7	5,645	1,625	
ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,701	0,277
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,659	0,277
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	137	1,360	0,554	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	24	0,250	0,073
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			36,760	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,22	
РПН				36,750			
ИТОГО			6 кВ	24	0,250	0,073	

ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	371	3,917	0,114
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
2Т	10	Нагрузка	6 кВ	288	2,887	-0,940	
		Напряжение	6 кВ		6,10		
		РПН			11		
ИТОГО			6 кВ	659	6,804	-0,826	

ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	337	3,487	0,943
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
2Т	10	Нагрузка	6 кВ	254	2,626	0,710	
		Напряжение	6 кВ		6,2		
		РПН					
ИТОГО			6 кВ	590	6,113	1,653	

ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	208	2,260	0,597
			Напряжение	6 кВ		6,5	
			РПН			35,750	
2Т	4	Нагрузка	6 кВ	163	1,673	0,495	
		Напряжение	6 кВ		6,20		
		РПН			35,750		
ИТОГО			6 кВ	371	3,933	1,091	

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	560	5,717	1,509
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	488	5,019	1,484	
		Напряжение	6 кВ		6,20		
		РПН			3		
ИТОГО			6 кВ	1 048	10,736	2,993	

ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	366	3,856	1,018
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
2Т	4	Нагрузка	6 кВ	271	2,788	0,824	
		Напряжение	6 кВ		6,20		
		РПН			3		
ИТОГО			6 кВ	637	6,644	1,842	

ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,330	0,351
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	1,561	0,462	
		Напряжение	6 кВ		6,20		
		РПН			4		
ИТОГО			6 кВ	280	2,891	0,812	

ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,133	0,035
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,112	0,033
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		24	0,244	0,068	

ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	135	1,446	-0,010
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		135	1,446	-0,010	

ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	478	5,125	-0,034
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		478	5,125	-0,034	

ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			36,733	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	604	6,336	1,334
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				36,733			
ИТОГО		6 кВ		604	6,336	1,334	

ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	464	4,791	1,008
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		464	4,791	1,008	

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,618	0,130
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		58	0,618	0,130	

ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	246	2,627	0,553
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				36,750			
ИТОГО			6 кВ	246	2,627	0,553	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	1,082	0,228
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	105	1,082	0,228	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	485	4,991	-1,470
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	498	5,306	0,589
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	983	10,297	-0,881	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			8	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	809	8,496	0,882
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	809,4	8,496	0,882	
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,567	0,204
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,118	0,023
			Напряжение	6 кВ		6,22	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	66	0,685	0,228	
ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	111	1,134	0,408
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			35,000	
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	47	0,501	0,099
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				35,000			
ИТОГО			6 кВ	157	1,635	0,508	

ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	454	4,600	1,656
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	170	1,796	0,357
			Напряжение	6 кВ		6,22	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		625	6,396	2,012	
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	107	1,067	-0,481
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,728	-0,321
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				36,750			
ИТОГО		6 кВ		180	1,795	-0,802	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,068	-0,031
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,148	-0,067
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		22	0,216	-0,097	
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,921	0,309
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,163	-0,051
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		288	3,084	0,258	
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	411	4,355	0,700
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	241	2,588	-0,115
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		653	6,942	0,586	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	12	0,128	0,021
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,000	
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО		6 кВ		12	0,128	0,021	

ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,189	-0,120
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,361	0,842
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		256	2,550	0,722	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,963	-0,089
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,965	0,158
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		178	1,928	0,069	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	31	0,339	-0,031
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	108	1,179	0,193
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		139	1,518	0,162	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	-1,511	0,287
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	-2,195	0,373
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		341	-3,706	0,660	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,169	0,488
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	209	2,281	0,081
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		325	3,450	0,569	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	92	0,739	-0,656
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		92,1	0,739	-0,656	

ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,273	1,001
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,185	-0,164
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
	ИТОГО		6 кВ	174,0	1,458	0,837	