

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 18.12.2019 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		90	36,993	5,929
			Напряжение	220 кВ	236		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка		86	34,628	3,531
			Напряжение	220 кВ	236		
			РПН		4		
ИТОГО				176	71,621	9,460	
ЗРУ-6кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	113,69	1,23	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН			4	
	2Т		Нагрузка	6 кВ	247,50	2,45	0,69
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		361,19	3,67	0,76	
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	7,0	-1,2	2,0
				35кВ	166,0	10,0	6,2
				6кВ	802,0	8,2	-0,3
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	25,0	-4,2	2,2
				35кВ	70,0	-4,2	1,5
				6кВ	435,0	4,5	0,1
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО		110кВ		32,0	-5,4	4,3
35кВ			236,0	5,8	7,6		
6кВ			1237,0	12,7	-0,2		
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	30,0	5,0	1,0
				35кВ	81,0	4,8	1,0
				6кВ	29,0	0,3	0,0
			Напряж.	110кВ	121,6		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,4		
	РПН		4				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	43,0	7,4	2,7
				35кВ	119,0	7,1	2,2
				6кВ	12,0	0,1	0,1
			Напряж.	110кВ	121,6		
				35кВ	36,2		
6кВ				6,4			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ		73,0	12,5	3,7	
		35кВ		200,0	12,0	3,2	
		6кВ		41,0	0,4	0,1	
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	17	2,904	3,703
				35кВ	182	10,905	1,825
				6кВ	392	4,021	0,901
			Напряж.	110кВ	119,6		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,18		
			РПН		6		

	2Т	25	Нагрузка	110кВ	34	5,894	6,422
				35кВ	242	14,486	4,916
	6кВ	357		3,669	0,000		
	Напряж.	110кВ	119,2				
		35кВ	36,6				
		6кВ	6,20				
	РПН			6			
	ИТОГО			110кВ	51	8,798	10,125
35кВ				424	25,391	6,741	
6кВ				749	7,690	0,901	

Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	15,0	0,7	2,5
				35кВ	286,0	-17,4	-1,4
				6кВ	432,0	4,4	0,9
			Напряж.	110кВ	119,1		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,1		
	РПН			4			
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	15,0	1,4	2,1
				35кВ	306,0	-18,9	-4,0
				6кВ	256,0	2,6	0,0
			Напряж.	110кВ	119,9		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			110кВ	30,0	2,1	4,6	
			35кВ	592,0	-36,3	-5,4	
			6кВ	688,0	7,1	0,9	

Битте́мская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	0,0	0,0	0,0
				35кВ	186,0	11,1	4,3
				6кВ	61,0	0,6	0,1
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,1		
	РПН			3			
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	54,0	-9,3	6,0
				35кВ	159,0	9,5	3,2
				6кВ	369,0	3,8	-0,4
			Напряж.	110кВ	122,3		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			110кВ	54,0	-9,3	6,0	
			35кВ	345,0	20,7	7,4	
			6кВ	430,0	4,4	-0,4	

Верхне́нады́мская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	43,0	-7,4	1,0
				35кВ	47,0	2,8	0,7
				6кВ	99,0	1,0	-0,5
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
	РПН			2			
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	43,0	-7,3	0,0
				35кВ	35,0	2,1	-0,9
				6кВ	219,0	2,2	-0,4
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			110кВ	86,0	-14,7	1,0	
			35кВ	82,0	4,9	-0,2	
			6кВ	318,0	3,3	-0,9	

Ватло́рская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	3,4	0,1
				35кВ	80,0	4,8	0,3
				6кВ	124,0	-1,3	-0,2
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН			4	

	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18,0	3,1	-1,2		
				35кВ	77,0	4,6	0,1		
				6кВ	148,0	-1,5	-1,4		
			Напряж.	110кВ	121,0				
				35кВ	36,5				
				6кВ	6,3				
			РПН			3			
			ИТОГО			110кВ	38,0	6,6	-1,1
						35кВ	157,0	9,4	0,4
6кВ	272,0	-2,8				-1,7			

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	10,0	1,8	3,1	
				35кВ	12,0	0,7	3,7	
				6кВ	368,0	3,8	0,6	
			Напряж.	110кВ	122,4			
				35кВ	36,7			
				6кВ	6,2			
			РПН			3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	24,0	-4,1	3,5	
				35кВ	98,0	-5,8	0,7	
				6кВ	223,0	2,3	0,7	
			Напряж.	110кВ	122,9			
				35кВ	36,6			
				6кВ	6,2			
			РПН			3		
	ИТОГО			110кВ	34,0	-2,4	6,6	
				35кВ	110,0	-5,1	4,5	
				6кВ	591,0	6,1	1,3	

Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	60,0	-10,2	2,5	
				35кВ	84,0	5,0	0,3	
				6кВ	196,0	2,0	-0,1	
			Напряж.	110кВ	124,0			
				35кВ	36,6			
				6кВ	6,2			
			РПН			3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	25,0	4,3	4,7	
				35кВ	47,0	2,8	0,7	
				6кВ	399,0	4,1	-0,9	
			Напряж.	110кВ	124,0			
				35кВ	36,5			
				6кВ	6,2			
			РПН			3		
	ИТОГО			110кВ	85,0	-5,9	7,2	
				35кВ	131,0	7,8	0,9	
				6кВ	595,0	6,1	-1,0	

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	33,0	5,7	0,0	
				35кВ	9,0	0,5	0,1	
				6кВ	388,0	4,0	-0,3	
			Напряж.	110кВ	121,3			
				35кВ	36,9			
				6кВ	6,3			
			РПН			5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	26,0	4,5	0,7	
				35кВ	4,0	0,3	0,0	
				6кВ	359,0	3,7	0,6	
			Напряж.	110кВ	121,1			
				35кВ	37,3			
				6кВ	6,4			
			РПН			5		
	ИТОГО			110кВ	59,0	10,2	0,7	
				35кВ	13,0	0,8	0,0	
				6кВ	747,0	7,7	0,3	

Жумажановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	23,7	4,1	0,8	
				35кВ	34,5	2,1	0,2	
				6кВ	156,5	1,6	0,0	
			Напряж.	110кВ	119,8			
				35кВ	36,2			
				6кВ	6,2			
			РПН			4		

	2Т	25	Нагрузка	110кВ	48,0	8,2	0,8		
				35кВ	91,0	5,5	0,6		
				6кВ	192,0	2,0	0,5		
			Напряж.	110кВ	120,2				
				35кВ	36,3				
				6кВ	6,2				
			РПН			4			
			ИТОГО			110кВ	71,7	12,3	1,6
						35кВ	125,5	7,5	0,8
						6кВ	348,5	3,6	0,5

Южно-Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	8,0	1,3	-0,2
				35кВ	10,0	0,6	0,0
				6кВ	108,0	1,0	0,4
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
			РПН			3	
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	7,0	1,2	0,1
				35кВ	5,0	0,3	0,0
				6кВ	90,0	0,9	0,2
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			110кВ	15,0	2,5	-0,1	
			35кВ	15,0	0,9	0,0	
			6кВ	198,0	1,9	0,6	

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	8,56	1,713	7,913
				35кВ	28	1,619	7,671
				6кВ	0	0,000	0,004
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	37,4		
				6кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	4,191	0,838	7,501
				35кВ	13	0,769	7,333
				6кВ	0	0,000	0,007
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	37,5		
				6кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			110кВ	12,75	2,55	15,41	
			35кВ	40,59	2,39	15,00	
			6кВ	0,00	0,00	0,01	

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	32,68	6,536	0,338
				35кВ	83	4,859	0,853
				6кВ	145	1,612	0,000
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ	35		
				6кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,93075	3,186	0,000
				35кВ	53	3,125	0,000
				6кВ	0	0,000	0,483
			Напряж.	110кВ	116		
				35кВ	34		
				6кВ	6,3		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	49	9,722	0,338
				35кВ	136	7,984	0,853
6кВ				145	1,612	0,483	

ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет.наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	10,93	2,221	-0,282
				35кВ	66,0	4,089	0,466
				6кВ	226,4	2,421	0,227
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ	36		
				6кВ	6,20		
			РПН	4			
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	11,13	2,244	-0,368
				35кВ	46,3	2,861	0,231
				6кВ	204,6	2,154	0,435
			Напряж.	110кВ	118		
35кВ				35,8			
6кВ				6,20			
РПН			4				
ИТОГО		110кВ	22	4,465	-0,650		
		35кВ	112	6,950	0,697		
		6кВ	431	4,575	0,662		
ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	8,26	1,632	-0,528
				35кВ			
				6кВ	160		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН	3			
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	14,78	3,061	0,200
				35кВ			
				6кВ	286		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН	4			
	ИТОГО		110кВ	23	4,693	-0,328	
			35кВ				
			6кВ	445			
ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	28,30	5,622	1,329
				35кВ			
				6кВ	537		
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ			
				6кВ	6,21		
			РПН	1			
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	0,00	0,000	0,000
				35кВ			
				6кВ	0		
			Напряж.	110кВ	0		
				35кВ			
				6кВ	0,00		
			РПН	1			
	ИТОГО		110кВ	28	5,622	1,329	
			35кВ				
			6кВ	537			
ПС 110/35/6 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	18	-3,082	-0,356
				35кВ	117	5,811	-1,569
				6кВ	399	3,426	-0,599
			Напряж.	110кВ	122,3		
				35кВ	37,2		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	22	-3,703	-0,429
				35кВ	78	3,646	-1,649
				6кВ	611	5,328	-0,140
			Напряж.	110кВ	122,3		
				35кВ	37,2		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО		110кВ	40	-6,785	-0,785	
			35кВ	195	9,456	-3,217	
			6кВ	1 010	8,755	-0,738	

ПС 110/35/10 кВ Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	30	4,970	-0,135
				35кВ	88	4,386	-0,562
				6кВ	51	0,584	0,426
			Напряж.	110кВ	121,3		
				35кВ	36,2		
				10кВ	10,28		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	21	3,452	-0,254
				35кВ	61	3,022	-0,575
				6кВ	37	0,430	0,321
			Напряж.	110кВ	121,3		
				35кВ	36,3		
10кВ				10,36			
РПН				3			
ИТОГО		110кВ	50	8,422	-0,389		
		35кВ	149	7,408	-1,137		
		6кВ	88	1,013	0,747		

ПС 110/35/6 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	84	-13,669	-3,894
				35кВ	145	6,752	-3,133
				6кВ	466	3,95	-0,92
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	67	-11,068	-2,079
				35кВ	165	7,834	-3,149
				6кВ	268	2,26	-0,59
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	ИТОГО		110кВ	151	-24,737	-5,973	
			35кВ	310	14,587	-6,282	
			6кВ	734	6,214	-1,512	

ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	75	10,025	7,432
				35кВ	399	19,107	6,930
				6кВ	225	1,974	0,053
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,34		
			РПН		6		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	35	5,448	2,191
				35кВ	255	12,844	2,232
				6кВ	364	3,191	-0,058
			Напряж.	110кВ	120,3		
				35кВ	36,9		
6кВ				6,34			
РПН				5			
ИТОГО		110кВ	111	15,474	9,623		
		35кВ	654	31,952	9,162		
		6кВ	589	5,165	-0,005		

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	16	-2,67	2,22
				35кВ	61	3,78	0,83
				6кВ	530	5,54	-0,82
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	23	-3,46	3,43
				35кВ	92	5,70	1,15
				6кВ	881	9,16	-1,55
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
			РПН		6		
	ИТОГО		110кВ	39	-6,13	5,65	
35кВ			153	9,48	1,98		
6кВ			1411	14,70	-2,37		

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	20	-0,19	4,06
				35кВ	226	14,21	1,05
				6кВ	275	2,92	-0,39
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
	РПН		5				
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	35	0,04	7,19
				35кВ	233	13,58	5,71
				6кВ	365	3,67	1,34
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ		54	-0,15	11,25	
		35кВ		453	27,79	6,77	
		6кВ		621	6,60	0,95	

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	12	-2,28	-1,10
				35кВ	38	2,16	-1,24
				6кВ	407	4,43	0,11
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
	РПН		4				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	62	-11,86	-5,42
				35кВ	48	3,10	0,51
				6кВ	1	0,00	-0,01
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				37,8			
6кВ				6,3			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ		74	-14,13	-6,52	
		35кВ		81	5,26	-0,74	
		6кВ		407	4,44	0,10	

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	3	0,66	-0,08
				35кВ			
				6кВ	63	0,66	-0,08
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
	РПН		2				
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	3	0,71	0,12
				35кВ			
				6кВ	69	0,71	0,12
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ							
6кВ				6,1			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ		7	1,38	0,04	
		35кВ					
		6кВ		131	1,38	0,04	

ПС 110/35/6 кВ Северо-Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	27	2,78	4,96
				35кВ	68	4,29	0,21
				6кВ	89	0,18	-0,93
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
	РПН		3				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	24	1,20	-4,91
				35кВ	38	2,35	-0,57
				6кВ	74	-0,60	-0,50
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ		19	3,98	0,05	
		35кВ		105	6,64	-0,36	
		6кВ		141	-0,42	-1,44	

ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	26,45624344	3,302	-3,703
				35кВ	84	3,37	-3,64
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,4	
				35кВ		34,3	
			6кВ				
			РПН			8	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	33,18492968	4,996	-3,749
				35кВ	105	5,06	-3,75
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,8	
35кВ					34,6		
		6кВ					
		РПН			8		
ИТОГО		110кВ		59,64117312	8,298	-7,452	
		35кВ		189	8,43	-7,39	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	21,8890309	3,296	-2,548
				35кВ	40	1,58	-1,94
				6кВ	155	1,07	-1,26
			Напряж.	110кВ		110,0	
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	26,61094354	4,974	-1,322
				35кВ	68	3,91	-1,60
				6кВ	176	1,70	-0,77
			Напряж.	110кВ		111,8	
35кВ					36,2		
6кВ					6,1		
		РПН			7		
ИТОГО		110кВ		48,49997444	8,270	-3,870	
		35кВ		107	5,49	-3,54	
		6кВ		332	2,77	-2,03	

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50,12	0,51	0,62
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61,20	0,62	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		111,32	1,13	0,77	

ПС 35/6кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	451,35	4,51	1,10
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН			13	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	428,15	4,23	1,79
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		879,50	8,74	2,89	

ПС 35/6кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	350,89	3,54	0,96
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН			12	
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	620,29	6,62	0,92
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		971,18	10,16	1,88	

ПС 35/6кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	312,03	3,29	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	342,62	3,61	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		654,65	6,90	0,75	

ПС 35/6кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	474,00	5,08	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	396,02	4,03	1,24
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		870,02	9,11	1,80	
ПС 35/6кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	137,22	1,48	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН			5	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	96,65	1,00	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		233,87	2,48	-0,02	
ПС 35/6кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	292,20	2,98	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	146,10	1,48	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		438,30	4,46	0,38	
ПС 35/6кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129,30	1,25	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48,59	0,52	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		177,89	1,77	0,17	
ПС 35/6кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	196,80	1,94	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	105,90	1,14	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		302,70	3,08	0,33	
ПС 35/6кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65,09	0,66	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222,30	2,23	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		287,39	2,89	0,27	
ПС 35/6кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79,19	0,82	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	59,09	0,61	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		138,28	1,43	0,04	

ПС 35/6кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	23,40	0,26	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	83,69	0,90	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		107,09	1,16	0,18	
ПС 35/6кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	48,00	0,50	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	63,59	0,73	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,07		
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		111,59	1,24	-0,08	
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		35,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	132	1,235	0,373
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		35,88		
ИТОГО		6 кВ		132	1,235	0,373	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	143	1,472	1,363
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		35,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	135	1,385	1,239
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		35,88		
ИТОГО		6 кВ		278	2,857	2,602	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,773	0,137
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		35,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,408	-0,284
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		35,88		
ИТОГО		6 кВ		310	3,181	-0,147	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,595	0,304
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		48	0,595	0,304	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,193	-0,444
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,176	-0,163
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		231	2,369	-0,607	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	272	2,791	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,827	0,052
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		353	3,618	0,088	

ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	336	3,453	1,357
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		11,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	179	1,835	0,208
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6 кВ	515	5,288	1,565	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	71	0,700	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		36,73		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	11	0,200	0,100
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		36,73		
ИТОГО			6 кВ	82	0,900	0,400	
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,120	0,260
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,670	0,250
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	184	1,790	0,510	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,390	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			ПБВ		36,65		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	0,970	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			ПБВ		36,70		
ИТОГО			6 кВ	134	1,360	0,330	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,520	-0,150
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,330	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	88	0,85	-0,09	
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,932	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,792	0,188
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6 кВ	265	2,724	0,188	
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,020	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,600	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	71	0,62	0,055	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,300	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36,72		
ИТОГО			6 кВ	34	0,3	0	

ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,070	0,750
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	0,800	-0,030
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	279	4,140	1,500	
ПС 35/6кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,102	-0,014
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	20	0,102	-0,014	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,090	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133	1,37	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	239	2,5	0,0	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	47	0,480	0,070
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	48	0,49	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	95	1,0	0,5	
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,08	0,85
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	485	4,98	1,33
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	590	6,1	2,2	
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	282	2,90	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	189	1,94	0,49
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	471	4,8	0,5	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	56	0,58	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	287	2,95	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	343	3,5	0,4	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	233	2,36	0,86
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	146	1,24	0,83
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	379	3,600	1,690	

ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	9	0,090	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,110	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		19	0,200	0,000	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,78	0,39
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	32	0,33	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,38		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		108	1,1	0,5	
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	522	-5,36	0,54
			Напряжение	35 кВ	36,5		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	605	-6,21	0,40
			Напряжение	35 кВ	36,2		
			РПН		9		
ИТОГО		35 кВ		1127	-11,6	0,9	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	315	3,24	0,69
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,88	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		401	4,1	0,7	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,54	0,53
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,63	-0,32
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		309	3,2	0,2	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	187	2,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	360	4,00	1,00
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		547	6,0	1,0	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	416	4,27	-0,93
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	280	2,87	0,71
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ		696	7,1	-0,2	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,760	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	19	0,220	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,38		
			РПН		2		
ИТОГО		6		95	0,980	0,330	

ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,68	0,35
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН ПБВ		38		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,39	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		38		
ИТОГО					104	1,1	0,3
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	216	12,960	-1,450
			Напряжение	35 кВ	36		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	202	12,120	-1,010
			Напряжение	35 кВ	36		
			РПН		8		
ИТОГО					418	25,1	-2,5
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	66	0,68	0,50
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	69	0,71	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	135	1,390	0,340	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	169	1,74	-0,30
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	201	2,07	0,19
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	370	3,810	-0,110	
ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	133	1,36	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	54	0,56	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	187	1,920	0,160	
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	112	1,150	-0,180
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		5		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	41	0,420	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	153	1,570	-0,190	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	260	-2,67	0,58
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		12		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	437	-4,49	0,63
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	697	-7,160	1,210	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	186	1,916	0,252
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	112	1,160	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	298	3,076	0,552	

ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	194	1,990	-0,050
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	90	0,920	0,557
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	284	2,910	0,507	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	222	2,28	-0,03
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	163	1,68	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,37		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	385	3,960	-0,210	
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	196	2,01	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,49	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	243	2,500	-0,040	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,660	-0,133
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	185	2,010	-0,160
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	247	2,670	-0,293	
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,21	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,32	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	52	0,530	0,120	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,60	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,07	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	163	1,670	0,620	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,45	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,48	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	189	1,930	0,050	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	32,4	0,192	0,012
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,176	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	62	0,368	0,023	

ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	37,8	0,224	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	0,179	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	68	0,403	0,025	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,34	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	196	2,01	-0,91
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	423	4	-1	
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	1,819	1,862
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		10		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,401	1,105
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		9		
ИТОГО			6 кВ	402	3,220	2,967	
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	32	0,330	-0,118
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,745	-0,333
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	107	1,075	-0,451	
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	172	1,834	0,334
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	426	4,226	1,819
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	598	6,060	2,153	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,755	0,55
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	283	3,06	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	368	3,815	0,550	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	42	0,498	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	133	1,465	-0,150
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	175	1,963	-0,149	
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	28	0,256	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29	0,315	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	57	0,571	0,145	

ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	277	3,046	0,415
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	217	2,415	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,27		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	494	5,461	0,575	
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,806	-0,185
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,774	0,133
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	143	1,580	-0,052	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,710	-0,160
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	319	3,580	0,528
			Напряжение	6 кВ	6,35		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	388	4,290	0,368	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,50	0,13
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87	0,90	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	136	1,400	0,120	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,05	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	28	0,29	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	130	1,340	0,180	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	121	1,279	-0,019
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	152	1,423	0,873
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	273	2,702	0,854	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,499	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,624	0,462
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	131	1,123	0,832	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	80	0,814	-0,083
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,296	0,110
			Напряжение	6 кВ	6,11		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	113	1,110	0,027	

ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,264	0,197
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,700	0,649
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	90	0,964	0,846	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,364	-0,376
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,980	-0,060
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	141	1,344	-0,436	
ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,365	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,869	0,042
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	109	1,234	0,203	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	90	0,93	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,21	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	208	2,140	0,020	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	96	0,98	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,12	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	107	1,100	-0,030	
ПС 35/6кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,574	0,126
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,380	0,552
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	198	1,954	0,678	
ПС 35/6кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,511	0,225
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,217	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	153	1,728	0,284	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	283	3,203	-0,113
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	290	3,250	0,413
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	573	6,453	0,300	

ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	245	2,638	0,313
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	196	1,830	0,413
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		441	4,468	0,726	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	262	2,670	-0,680
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	467	4,910	-0,900
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		729	7,580	-1,580	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	271	2,760	0,800
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	172	1,880	-0,240
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		443	4,640	0,560	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,896	-0,190
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,876	0,321
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
ИТОГО		6		361	3,772	0,131	
ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,663	0,277
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,073	0,179
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6		258	2,736	0,456	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	171	1,764	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	182	1,897	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		354	3,661	0,576	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,955	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,883	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			1,838	0,000	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,708	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,175	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			0,883	0,000	

ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,052	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,368	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
ИТОГО		6 кВ			3,420	0,000	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,515	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	168	1,765	0,494
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
ИТОГО		6 кВ			3,281	0,514	
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,366	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,949	0,237
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 1				
ИТОГО		6 кВ			3,316	0,237	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,446	0,405
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	5	0,054	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			0,500	0,455	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,870	0,118
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
ИТОГО		6 кВ			1,870	0,118	
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,810	0,028
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,399	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			1,208	0,028	
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,282	0,167
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 8				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,505	0,276
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
ИТОГО		6 кВ			0,787	0,443	

ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	305	3,209	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	298	3,139	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			6,349	0,000	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	103	1,088	0,071
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 12				
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	183	1,927	0,189
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			3,015	0,260	
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	320	3,369	0,532
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	377	3,965	2,879
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			7,334	3,411	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,222	0,584
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,341	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			2,563	0,814	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,936	0,744
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,954	0,499
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			1,890	1,243	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,998	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,094	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			1,093	0,000	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	238	2,509	0,360
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 9				
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,642	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			5,152	0,360	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,551	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,383	0,195
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			1,934	0,195	

ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	103	1,083	0,062
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2	0,019	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			1,103	0,062	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	109	1,147	0,365
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	232	2,437	1,380
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			3,584	1,746	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,262	0,446
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	2,598	0,251
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			4,860	0,697	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,639	0,316
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,368	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 7				
ИТОГО		6 кВ			1,007	0,316	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	165	1,733	0,625
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			1,733	0,625	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,856	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,612	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			2,468	0,000	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,239	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,305	0,145
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			1,545	0,145	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,620	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	236	2,485	1,094
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
ИТОГО		6 кВ			3,105	1,094	

ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	200	2,100	0,773
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,844	0,082
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			2,944	0,854	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,813	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,622	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			1,435	0,002	
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,274	1,714
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,754	1,156
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			4,028	2,871	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190	2,002	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,530	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			2,531	0,000	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,008	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	271	2,850	0,261
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ			2,858	0,262	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	158	1,658	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,982	0,181
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,641	0,181	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,212	0,146
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,189	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			0,401	0,307	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,840	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,155	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			0,995	0,000	

ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,765	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	149	1,571	1,074
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ		2,336	1,074	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,828	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,711	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ		1,539	0,000	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	362	3,808	2,104
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	2,023	0,132
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		5,831	2,236	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,266	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	154	1,617	0,708
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,883	0,728	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,771	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,928	0,068
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
ИТОГО			6 кВ		1,700	0,068	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,064	0,083
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,421	0,348
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		0,486	0,431	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,405	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,041	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ		2,447	0,000	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,913	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,522	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ		1,435	0,000	

ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,547	0,217
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,449	0,226
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 5							
ИТОГО			6 кВ		2,995	0,443	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	253	2,661	1,112
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,096	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 8							
ИТОГО			6 кВ		3,758	1,112	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	504	5,305	0,303
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 18				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	185	1,949	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН 16							
ИТОГО			6 кВ		7,254	0,303	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	228	2,395	1,745
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 14				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	429	4,518	1,481
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН 14							
ИТОГО			6 кВ		6,913	3,226	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,189	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 13				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,307	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 12							
ИТОГО			6 кВ		1,496	0,040	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,405	0,235
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 14				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	562	5,917	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 14							
ИТОГО			6 кВ		7,322	0,235	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,742	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,493	0,038
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН 6							
ИТОГО			6 кВ		2,235	0,038	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	15	0,161	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,306	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН 2							
ИТОГО			6 кВ		0,467	0,000	

ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,785	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,628	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ		1,413	0,000	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	191	2,011	1,130
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,691	0,485
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,702	1,615	
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	296	3,116	0,951
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	273	2,876	0,599
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		5,992	1,551	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,854	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	1,597	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,451	0,000	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	2,339	0,557
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	1,023	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ		3,362	0,557	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	164	1,725	0,552
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,468	0,589
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		4,193	1,140	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	169	1,777	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,828	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		3,605	0,000	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,745	0,039
			Напряжение	6 кВ	10,5		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,379	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,5		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ		2,124	0,039	

ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,266	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	163	1,715	0,052
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			2,982	0,052	
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	311	3,277	1,117
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	158	1,664	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			4,941	1,117	
ПС 35/6 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,509	1,043
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,664	1,663
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,173	2,706	
ПС 35/6 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,653	0,445
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42	0,440	0,051
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			1,093	0,496	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	353	3,714	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	567	5,966	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			9,680	0,000	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	143	1,506	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	156	1,640	0,074
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,146	0,074	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	458	4,820	1,391
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	184	1,942	1,738
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			6,762	3,128	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	223	2,343	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	201	2,117	0,148
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,460	0,148	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	271	2,849	0,043
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	229	2,406	0,659
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,254	0,702	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,845	0,121
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,957	0,644
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,802	0,765	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,863	1,596
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,711	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,574	1,596	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	153	1,612	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,612	0,000	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,381	0,079
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,684	0,441
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,065	0,520	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,756	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,190	0,257
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,946	0,257	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,186	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,186	0,000	

РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	203	2,134	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	19	0,205	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,004	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	93	0,975	0,000	
		Напряжение	6 кВ	6,2			
ИТОГО			6 кВ		3,32	0,08	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	116	1,220	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	5	0,052	0,055
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		1,272	0,055	
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	178	1,549	0,122
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	244	1,972	0,752
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
ИТОГО			6кВ	423	3,521	0,874	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	42	0,318	-0,189
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	61	0,505	-0,172
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		36,75		
ИТОГО			6кВ	104	0,822	-0,361	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	280	2,248	0,861
			Напряж.	6кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	145	1,234	-0,268
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4,00				
ИТОГО			6кВ	425	3,482	0,593	
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	223	1,751	0,802
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	237	1,752	1,067
			Напряж.	6кВ	6,25		
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	460	3,503	1,869	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	169	1,341	-0,561
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	253	2,204	-0,123
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	423	3,545	-0,683	

ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	243	2,059	-0,305
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	116	0,997	0,017
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		358	3,056	-0,288	
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	104	0,751	-0,531
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	152	1,223	-0,489
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		257	1,974	-1,020	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	378	3,226	0,309
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	378	3,242	0,148
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		756	6,468	0,457	
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	138	0,896	-0,797
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	156	1,267	-0,505
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
ИТОГО		6кВ		294	2,163	-1,303	
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	42	0,293	-0,203
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	108	0,842	-0,404
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		150	1,135	-0,607	
ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	141	1,011	-0,653
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	139	1,018	-0,608
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		281	2,029	-1,261	
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	163	1,348	-0,287
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	180	1,522	-0,238
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		343	2,870	-0,525	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	432	3,629	-0,447
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	209	1,737	-0,339
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		640	5,367	-0,786	

ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	134	0,804	-0,844
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	129	0,361	-1,080
			Напряж.	6кВ	6,36		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	264	1,165	-1,924	
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	158	0,064	-1,330
			Напряж.	6кВ	6,07		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	162	0,688	-1,196
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	321	0,752	-2,526	
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	325	2,703	0,708
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	442	3,762	1,140
			Напряж.	6кВ	6,42		
			РПН		13		
ИТОГО			6кВ	767	6,466	1,848	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	100	0,823	-0,236
			Напряж.	6кВ	6,16		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	67	0,563	0,175
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		3		
ИТОГО			6кВ	168	1,386	-0,061	
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	907	7,069	3,440
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	353	3,126	-0,016
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		12		
ИТОГО			6кВ	1260	10,195	3,424	
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	404	3,353	0,976
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	231	1,963	0,444
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6кВ	635	5,316	1,419	
ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	26	0,191	-0,115
			Напряж.	6кВ	6,19		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	32	0,252	-0,101
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	58	0,443	-0,215	
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	170	1,454	-0,125
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	299	2,590	0,042
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	468	4,044	-0,083	

ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	330	2,192	1,756
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	202	1,442	1,006
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	532	3,633	2,762	
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	379	3,266	0,525
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	250	2,187	0,070
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	629	5,453	0,595	
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	111	0,532	-0,812
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	178	1,039	-1,072
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	290	1,571	-1,884	
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	75	0,166	-0,635
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	60	0,438	-0,287
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	135	0,604	-0,922	
ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	192	1,695	-0,153
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	24	0,002	0,212
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	216	1,697	0,058	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	52	0,333	-0,307
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	183	1,577	0,026
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	235	1,910	-0,281	
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	42	0,268	-0,237
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	77	0,516	-0,393
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	119	0,784	-0,630	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	69	0,561	0,221
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	69	0,561	0,221	

ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам				12			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	109	0,284	-0,904	
			Напряж.	6кВ	6,26			
			РПН		36,77			
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	99	0,110	-0,863	
			Напряж.	6кВ	6,38			
			РПН		36,77			
ИТОГО		6кВ		208	0,394	-1,768		
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	197	1,390	-0,918	
			Напряж.	6кВ	6,12			
			РПН		8			
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	181	0,694	-1,380	
			Напряж.	6кВ	6,18			
			РПН		8			
ИТОГО		6кВ		377	2,084	-2,298		
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	23	0,169	0,092	
			Напряж.	6кВ	6,10			
			РПН		5			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	45	0,370	0,133	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		5			
ИТОГО		6кВ		68	0,540	0,224		
ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	41	0,319	-0,160	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		37			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	70	0,608	-0,040	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		37			
ИТОГО		6кВ		111	0,928	-0,200		
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,766	0,346	
			Напряж.	6кВ	6,20			
			РПН		3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	210	1,781	0,408	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		3			
ИТОГО		6кВ		307	2,547	0,754		
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	44	0,104	0,365	
			Напряж.	6кВ	6,20			
			РПН		36,75			
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	43	0,340	-0,136	
			Напряж.	6кВ	6,20			
			РПН		36,75			
ИТОГО		6кВ		87	0,444	0,229		
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	232	1,173	-1,644	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		2			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	140	0,541	-1,096	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		4			
ИТОГО		6кВ		372	1,714	-2,740		
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	22	0,173	0,093	
			Напряж.	6кВ	6,40			
			РПН		9			
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	1	0,002	0,008	
			Напряж.	6кВ	6,30			
			РПН		9			
ИТОГО		6кВ		23	0,174	0,100		

ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	162	2,349	0,098
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	125	1,823	0,039
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		287	4,172	0,137	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	82	1,160	0,015
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	55	0,774	0,079
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		137	1,934	0,094	
ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	132	1,801	-0,404
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	147	1,784	-1,011
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		6		
ИТОГО		6кВ		279	3,585	-1,415	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	55	0,794	0,049
			Напряж.	6кВ	10,49		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	82	1,157	0,263
			Напряж.	6кВ	10,45		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		137	1,951	0,312	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,34		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		2	0,002	-0,016	
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	35	0,253	0,177
			Напряж.	6кВ	6,5		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		35	0,253	0,177	
РУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	538	4,631	-0,594
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	534	4,640	-0,490
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		1073	9,271	-1,084	
РУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	47	0,237	-0,330
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	75	0,598	-0,259
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		121	0,834	-0,590	

ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	157	1,52	-0,58
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	273	2,74	-0,74
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		430	4,26	-1,32	
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	86	0,82	0,33
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,06	-0,41
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
ИТОГО		6кВ		125	0,89	-0,07	
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	225	1,82	-1,46
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	197	1,83	-0,93
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		422	3,64	-2,39	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	246	2,33	1,05
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	83	0,33	-0,79
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		329	2,66	0,26	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,55	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	75	0,76	0,19
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		225	2,31	0,16	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	186	1,66	-0,97
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	129	1,28	0,40
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		315	2,95	-0,58	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	80	0,56	-0,61
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	98	0,80	-0,62
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		177	1,36	-1,23	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	75	0,20	-0,76
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	70	0,20	-0,70
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		145	0,39	-1,45	

ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	125	1,11	0,67
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	100	0,83	0,62
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				36,77			
ИТОГО		6кВ		224	1,93	1,29	
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	120	1,25	-0,07
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	146	1,47	-0,34
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,868			
ИТОГО		6кВ		266	2,72	-0,41	
ПС 35 6 кВ №380	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	231	2,22	-0,92
			Напряж.	6кВ		6,0	
			РПН			10	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	327	3,22	-1,09
			Напряж.	6кВ		6,0	
РПН				10,000			
ИТОГО		6кВ		558	5,43	-2,01	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	148	1,33	-0,77
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	179	1,84	0,22
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		327	3,17	-0,55	
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	48	0,50	0,07
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	73	0,76	0,06
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				36,733			
ИТОГО		6кВ		122	1,26	0,13	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	175	1,81	-0,22
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	247	2,57	-0,12
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		423	4,37	-0,35	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	209	2,08	-0,61
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	234	2,34	-0,65
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		443	4,43	-1,26	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	75	0,17	-0,76
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	167	1,14	-1,30
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		241	1,30	-2,06	

ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	307	3,19	0,06
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	224	2,31	0,22
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		531	5,50	0,27	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	248	2,54	0,41
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	217	2,25	0,13
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		465	4,79	0,53	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	399	4,06	-0,81
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	359	3,64	-0,79
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		758	7,70	-1,60	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1135	12,88	-0,69
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1122	12,81	-0,36
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1056	12,07	-0,75	
		Напряжение	6 кВ		6,6		
		РПН			6		
ИТОГО		6 кВ		3313	37,76	-1,81	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	352	3,62	-0,45
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6,00	
ИТОГО		6кВ		352	3,62	-0,45	
ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	117	1,06	0,59
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			0	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	67	0,54	0,43
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		183	1,60	1,02	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	115	1,19	-0,11
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	91	0,87	-0,37
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		206	2,06	-0,48	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	191	1,85	-0,72
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	117	1,03	0,64
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			12	
ИТОГО		6кВ		308	2,88	-0,08	

ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	62	0,59	0,26
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			12,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	107	1,09	-0,19
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
ИТОГО		6кВ		169	1,68	0,06	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	210	2,12	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6,00	
ИТОГО		6кВ		210	2,12	-0,50	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	77	0,36	-0,71
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	165	1,08	-1,32
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ		242	1,44	-2,04	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	155	1,60	-0,06
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	286	2,93	-0,46
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		440	4,53	-0,52	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	213	2,11	0,66
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	34	0,27	-0,23
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,77	
ИТОГО		6кВ		247	2,38	0,43	
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	52	0,48	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	162	1,20	1,17
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
ИТОГО		6кВ		214	1,68	0,91	
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
ИТОГО		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	75	0,76	0,13
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	49	0,50	-0,05
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
ИТОГО		6кВ		123	1,27	0,08	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	231	2,40	0,04
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			34,14	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	153	1,56	0,28
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			35,00	
ИТОГО		6кВ		384	3,96	0,32	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	42	0,44	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	35	0,24	-0,27
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,875	
ИТОГО		6кВ		78	0,68	-0,30	
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	167	1,72	0,22
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	163	1,67	0,31
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		330	3,38	0,54	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	153	1,549	-0,350
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	101	1,048	-0,085
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		254	2,60	-0,44	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	218	2,23	0,37
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	117	1,10	-0,52
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		335	3,33	-0,15	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	103	0,74	-0,77
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	110	0,54	-1,01
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		213	1,28	-1,78	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	229	1,92	-1,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	234	1,87	-1,55
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		463	3,79	-2,96	

ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	169	1,632	0,646
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,750	0,391
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		342	3,38	1,04	
ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,47	0,31
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	300	3,02	0,73
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		445	4,50	1,04	
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	219	2,28	0,05
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	97	0,80	-0,60
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		316	3,08	-0,55	
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,683	-0,246
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,620	-0,112
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		131	1,30	-0,36	
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,186	0,047
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,265	-0,273
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		55	0,45	-0,23	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,62	-0,23
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	1,35	-0,90
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		220	1,97	-1,13	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1766	-17,92	3,890
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1575	-15,84	4,029
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		3341	-33,76	7,92	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1730	-17,29	4,85
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1685	-16,86	4,65
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		3415	-34,15	9,49	

ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,37	0,18
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		40	0,37	0,18	
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,46	-0,36
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,36	-0,36
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		105	0,82	-0,72	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	189	0,71	-1,83
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,40	-1,48
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		461	3,11	-3,31	
ПС 35/6 кВ №379	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,05	-0,36
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		35	0,05	-0,36	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,108	-0,556
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,384	-0,330
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		256,2	2,492	-0,885	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	352	3,614	0,543
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	298	3,091	0,212
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		649,9	6,706	0,755	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	302	3,021	0,846
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	209	2,173	0,086
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		511,1	5,194	0,932	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,598	0,830
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	245	2,537	0,179
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		418,0	4,135	1,009	

ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,596	1,108
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	126	1,313	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		398,0	3,909	1,108	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	261	2,651	0,570
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	254	2,438	-1,010
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		514,8	5,089	-0,440	
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,317	-0,326
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,024	-0,358
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		78,3	0,342	-0,684	
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,308	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,345	0,757
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		182,0	1,653	0,920	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,059	0,029
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	301	2,317	2,101
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ		402,9	3,376	2,129	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	238	2,456	0,261
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,000	-0,411
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		341,8	3,457	-0,150	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	215	1,928	1,124
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	246	2,501	-0,529
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		460,7	4,429	0,595	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	233	2,424	0,056
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	478	4,434	2,242
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		711,4	6,858	2,299	

ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,622	-0,337	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		4			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,483	-0,577	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		140,5	1,105	-0,914	
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	334	3,402	0,681	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		14			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	106	0,905	0,633	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		440,1	4,307	1,314	
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,709	0,050	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		1			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,382	-0,056	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		1			
ИТОГО			6 кВ		105,5	1,091	-0,006	
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,500	0,274	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		8			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	313	3,251	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		8			
ИТОГО			6 кВ		367,7	3,751	0,274	
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	193	1,971	0,343	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	193	1,996	0,147	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		1			
ИТОГО			6 кВ		385,1	3,967	0,490	
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	215	2,042	0,900	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,356	0,425	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		1			
ИТОГО			6 кВ		351,4	3,398	1,325	
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,226	0,078	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	289	2,946	0,598	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		2			
ИТОГО			6 кВ		407,5	4,172	0,676	
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,926	0,164	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		3			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,510	-0,214	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		2			
ИТОГО			6 кВ		332,7	3,435	-0,051	

ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,903	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,688	-0,150
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		250,9	2,591	-0,148	
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	284	2,909	0,517
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,852	-0,440
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		467,5	4,762	0,077	
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	341	3,331	1,201
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,601	-0,453
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		500,8	4,932	0,748	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	217	2,237	-0,286
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,757	-0,252
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		387,8	3,994	-0,538	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	168	1,743	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		167,7	1,743	0,000	
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	222	1,945	1,242
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	239	2,335	0,842
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		460,9	4,280	2,084	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	0,975	-0,842
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	2,257	-0,424
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		345,0	3,232	-1,266	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,758	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,339	0,673
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		220,4	2,097	0,900	

ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	136	1,060	-0,938
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,110	-0,428
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		343,3	3,170	-1,366	
ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,358	-0,542
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,299	-0,954
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		295,8	2,657	-1,496	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,542	0,351
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,492	0,444
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		211,9	2,034	0,795	
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	103	0,924	0,534
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,353	-0,183
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		141,0	1,278	0,351	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,018	0,138
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	293	2,886	0,976
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		392,0	3,904	1,113	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	378	3,900	-0,475
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,236	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		401,0	4,136	-0,438	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,731	-0,343
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87	0,883	0,188
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		256,6	2,613	-0,155	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	213	2,179	0,376
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	256	2,618	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		469,1	4,797	0,867	

ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,938	-0,118
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		91,0	0,938	-0,118	
ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,801	0,481
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,074	-0,618
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		209,1	1,875	-0,138	
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	109	1,094	-0,308
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,802	0,754
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		297,3	2,895	0,446	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	232	2,129	-1,123
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133	0,140	-1,372
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		364,3	2,270	-2,495	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,711	0,178
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,245	-0,884
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		253,8	1,956	-0,706	
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	321	3,325	0,243
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,039	-0,345
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		426,2	4,365	-0,102	
ПС 35/6кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,562	0,635
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	258	2,503	0,957
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		420,1	4,065	1,592	
ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237	2,445	-0,311
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,294	-0,807
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		319,9	2,740	-1,119	

ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,827	-0,001
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ		175,8	1,827	-0,001	
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	185	1,856	0,510
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	243	2,526	-0,115
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		428,6	4,382	0,395	
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,813	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	209	2,126	0,438
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		383,4	3,939	0,367	
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	497	5,105	0,817
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	545	5,663	-0,173
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		1042,6	10,768	0,644	
ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	13,030	1,226
			Напряжение	6 кВ	36,2		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	214	12,933	1,025
			Напряжение	6 кВ	36,2		
			РПН		4		
3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	12,957	2,010	
		Напряжение	6 кВ	36,2			
		РПН		4			
ИТОГО		6 кВ		646,2	38,920	4,261	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	68	0,643	-0,347
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	125	1,319	-0,354
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ		192,9	1,961	-0,701	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,974	-0,090
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,220	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ		385,3	4,194	0,082	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	217	2,345	0,092
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		7		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	291	3,096	0,408
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ		508,2	5,441	0,500	

ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	31	0,343	0,013
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,885	0,117
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		111,6	1,228	0,130	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	283	3,032	0,119
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	319	3,391	0,447
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
ИТОГО		6 кВ		601,7	6,422	0,566	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	3,100	0,679
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	386	4,260	0,330
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		385,9	7,360	1,009	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	235	2,536	0,556
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	158	1,740	0,135
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		392,1	4,276	0,690	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	4,629	1,388
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	574	6,248	0,251
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ		573,8	10,877	1,638	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	86	0,882	0,264
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	137	1,466	0,059
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		222,6	2,347	0,323	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	1,932	1,269
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,489	1,075
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		386,7	3,421	2,345	

ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	10	Нагрузка 6 кВ	131	1,374	-0,307
					Напряжение 6 кВ		6,2	
			РПН			8		
	2Т	10	Нагрузка 6 кВ	119	1,271	0,022		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			РПН			6		
ИТОГО			6 кВ	249,8	2,646	-0,285		
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	47	0,508	-0,114
					Напряжение 6 кВ		6,4	
			РПН			4		
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	268	2,966	0,052		
			Напряжение 6 кВ		6,40			
			РПН			7		
ИТОГО			6 кВ	315,0	3,475	-0,061		
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	4	Нагрузка 6 кВ	85	0,916	-0,020
					Напряжение 6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750		
	2Т	4	Нагрузка 6 кВ	416	4,238	1,379		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			ПБВ			36,750		
ИТОГО			6 кВ	500,7	5,154	1,359		
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	10	Нагрузка 6 кВ	341	3,664	-0,078
					Напряжение 6 кВ		6,2	
			РПН			8		
	2Т	10	Нагрузка 6 кВ	302	3,082	1,003		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			РПН			12		
ИТОГО			6 кВ	642,8	6,747	0,925		
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	4	Нагрузка 6 кВ	142	1,527	-0,033
					Напряжение 6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880		
	2Т	4	Нагрузка 6 кВ	223	2,312	0,752		
			Напряжение 6 кВ		6,30			
			ПБВ			35,875		
ИТОГО			6 кВ	365,4	3,839	0,719		
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	10	Нагрузка 6 кВ	655	6,944	1,044
					Напряжение 6 кВ		6,20	
			РПН			8		
	2Т	10	Нагрузка 6 кВ	255	2,298	1,474		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			РПН			11		
ИТОГО			6 кВ	909,2	9,242	2,518		

ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	115	1,225	0,184
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	172	1,532	0,983
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	287,6	2,758	1,167	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,739	0,452
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131	1,369	0,495
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	293,7	3,108	0,947	
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,251	0,516
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	276	2,884	0,643
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	490,8	5,136	1,158	
ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,509	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,488	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	92,9	0,996	0,000	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	131	1,288	0,493
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	144	1,525	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	275,2	2,813	0,493	
ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	316	3,301	0,780
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	179	1,867	0,462
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	495,6	5,168	1,242	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	0,998	0,235
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	178	1,913	0,067
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				35,875			
ИТОГО			6 кВ	272,5	2,910	0,301	

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	1,995	0,469
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	512	5,483	0,191
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	702,6	7,479	0,661	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	195	2,066	0,486
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	297	3,188	0,111
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	492,2	5,254	0,597	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,926	0,218
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,785	0,062
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	255,0	2,712	0,280	
ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	109	1,140	0,268
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,383	0,013
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	144,4	1,523	0,281	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	500	5,377	0,101
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	-0,002
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	499,9	5,377	0,099	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	541	5,825	0,109
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	-0,004
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	541,8	5,825	0,105	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	251	2,655	0,446
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,004	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	336	3,545	0,663
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,004			
ИТОГО			6 кВ	587,2	6,200	1,110	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,960	0,329
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	2,290	0,428
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	403,0	4,249	0,758	

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,759	0,128
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	28	0,295	0,055
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	98,1	1,054	0,183	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	0,948	0,159
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,004	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	117	1,256	0,235
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				35,004			
ИТОГО			6 кВ	205,4	2,204	0,394	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	585	6,262	-0,320
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	400	4,267	0,411
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ	984,3	10,529	0,090	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	250	2,633	0,110
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	316	3,286	0,593
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	566,1	5,919	0,703	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	209	2,243	0,094
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	140	1,476	0,266
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	349,1	3,719	0,360	
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,628	-0,047
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			35,880	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	225	2,369	0,195
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				35,875			
ИТОГО			6 кВ	283,9	2,997	0,148	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	158	1,697	-0,128
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			15	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	347	3,705	0,305
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				15			
ИТОГО			6 кВ	504,8	5,402	0,177	

ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	122	0,728	-1,108
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	78	0,344	-0,772
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				36,770			
ИТОГО			6 кВ	199,2	1,072	-1,880	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,099	-0,151
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,273	-0,415
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	62	0,372	-0,566	
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	109	1,140	0,241
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,480	-0,180
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	245,4	2,620	0,061	
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	217	2,319	0,490
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	309	3,294	-0,400
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	526,8	5,612	0,090	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,342	0,072
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,000	
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	32,6	0,342	0,072	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	101	0,972	-0,527
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,212	0,827
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	236,1	2,184	0,300	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,743	-0,082
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,480	0,006
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	112,6	1,222	-0,076	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	24	0,261	-0,029
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	55	0,610	0,008
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	78,8	0,871	-0,021	

ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,124	0,005
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	-0,338	-0,589
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		73,0	-0,213	-0,584	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61	0,323	-0,583
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133	1,385	0,434
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		193,9	1,708	-0,149	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	161	1,726	0,087
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	120	1,246	-0,307
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		280,7	2,971	-0,219	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	242	2,589	0,131
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	1,019	-0,251
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		339,5	3,608	-0,120	