

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 15.06.2022 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка	220 кВ	0,0	0,00	0,00
				10 кВ	0,0		
			Напряжение	220 кВ	0,0		
				10 кВ	0,0		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка	220 кВ	194,0	75,27	15,72
				10 кВ	4220,0		
			Напряжение	220 кВ	238,0		
				10 кВ	10,5		
			РПН		4		
ИТОГО		220 кВ		194,0	75,3	15,7	
		10 кВ		4220,0			

Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	48,0	-8,2	1,8
				35кВ	52,0	3,0	1,3
				6кВ	749,0	7,7	-0,2
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	30,0	-5,1	2,2
				35кВ	96,0	5,9	1,4
				6кВ	213,0	2,2	1,6
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		110кВ		78,0	-13,3	4,0	
		35кВ		148,0	8,9	2,7	
		6кВ		962,0	9,9	1,4	

Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	49,0	8,3	3,7
				35кВ	141,0	8,1	3,5
				6кВ	18,0	0,2	-0,2
			Напряжение	110кВ	120,1		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,26		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	45,0	7,7	4,2
				35кВ	131,0	7,4	3,6
				6кВ	18,0	0,2	0,1
			Напряжение	110кВ	120,3		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,23		
			РПН		5		
ИТОГО		110кВ		94,0	16,1	7,9	
		35кВ		272,0	15,6	7,2	
		6кВ		36,0	0,4	-0,1	

Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	15,0	2,6	0,8
				35кВ	171,0	10,7	-0,9
				6кВ	409,0	4,2	0,2
			Напряжение	110кВ	119,5		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	28,0	4,8	5,3
				35кВ	212,0	12,8	3,9
				6кВ	417,0	4,3	1,1
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	36,8			
			6кВ	6,2			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		43,0	7,5	6,1	
		35кВ		383,0	23,5	3,0	
		6кВ		826,0	8,5	1,3	
Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	-0,81	-0,139	2,432
				35кВ	284	17,837	0,630
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	110кВ	118,6		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	6,29	-1,076	3,006
				35кВ	267	16,769	1,299
				6кВ	0	0,000	0,000
Напряжение			110кВ	119,9			
			35кВ	35,8			
			6кВ	6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		5,5	-1,2	5,4	
		35кВ		551,0	34,6	1,9	
		6кВ		0,0	0,0	0,0	
Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	33,0	-4,6	3,9
				35кВ	198,0	11,5	4,6
				6кВ	156,0	1,6	-0,6
			Напряжение	110кВ	119,8		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	31,0	-5,3	1,4
				35кВ	121,0	6,7	2,0
				6кВ	165,0	1,7	-0,3
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	36,7			
			6кВ	6,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		64,0	-9,9	5,3	
		35кВ		319,0	18,2	6,6	
		6кВ		321,0	3,3	-1,0	
Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	36,0	-6,1	2,0
				35кВ	62,0	3,9	0,6
				6кВ	175,0	1,8	-0,2
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	43,0	-7,3	1,7
				35кВ	47,0	3,0	-0,2
				6кВ	94,0	1,0	0,3
Напряжение			110кВ	121,0			
			35кВ	36,8			
			6кВ	6,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		79,0	-13,4	3,7	
		35кВ		109,0	6,8	0,4	
		6кВ		269,0	2,8	0,0	

Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21,0	3,5	0,5
				35кВ	80,0	5,0	0,6
				6кВ	160,0	-1,5	-0,2
			Напряжение	110кВ	120,6		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18,0	3,1	-1,1
				35кВ	73,0	4,6	0,3
				6кВ	184,0	-1,5	-1,4
Напряжение			110кВ	120,5			
			35кВ	36,2			
			6кВ	6,3			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		39,0	6,6	-0,7	
		35кВ		153,0	9,6	0,9	
		6кВ		344,0	-3,0	-1,6	

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	11,0	1,9	7,0
				35кВ	88,0	-2,3	5,0
				6кВ	405,0	4,2	1,3
			Напряжение	110кВ	120,9		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	26,0	-4,5	4,0
				35кВ	112,0	-6,1	3,5
				6кВ	152,0	1,6	0,3
Напряжение			110кВ	120,9			
			35кВ	36,7			
			6кВ	6,3			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		37,0	-2,6	10,9	
		35кВ		200,0	-8,4	8,6	
		6кВ		557,0	5,7	1,6	

Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	68,0	-15,4	4,4
				35кВ	31,0	1,9	-0,3
				6кВ	141,0	1,4	0,2
			Напряжение	110кВ	121,7		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	58,0	-13,1	5,0
				35кВ	44,0	2,7	0,4
				6кВ	254,0	2,6	-0,6
Напряжение			110кВ	121,8			
			35кВ	37,0			
			6кВ	6,2			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		126,0	-28,5	9,4	
		35кВ		75,0	4,6	0,1	
		6кВ		395,0	4,1	-0,5	

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	35,0	6,3	0,7
				35кВ	39,0	2,2	1,2
				6кВ	370,0	4,1	-0,3
			Напряжение	110кВ	119,9		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	21,0	3,3	0,1
				35кВ	16,0	0,9	0,3
				6кВ	240,0	2,4	0,0
Напряжение			110кВ	119,7			
			35кВ	36,9			
			6кВ	6,3			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		56,0	9,6	0,9	
		35кВ		55,0	3,1	1,4	
		6кВ		610,0	6,5	-0,3	

Жумажановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	35,0	6,1	1,3
				35кВ	62,0	3,9	0,3
				6кВ	216,0	2,2	-0,4
			Напряжение	110кВ	118,9		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	34,0	5,8	0,3
				35кВ	57,0	3,5	0,6
				6кВ	214,0	2,2	0,8
			Напряжение	110кВ	119,0		
35кВ				36,6			
6кВ				6,27			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		69,0	11,8	1,7	
		35кВ		119,0	7,4	0,9	
		6кВ		430,0	4,41	0,35	

Южно-Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
Диспетчерское наименование	S_{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
1Т	16	Нагрузка	110кВ	13	2,221	0,670	
35кВ	17	1,026	0,273				
6кВ	109	1,180	0,390				
Напряжение	110кВ	120,9					
35кВ	36,3						
6кВ	6,3						
		РПН		4			
2Т	16	Нагрузка	110кВ	4	0,673	-0,376	
35кВ	9	0,537	0,057				
6кВ	0	0,069	-0,380				
Напряжение	110кВ	121,1					
35кВ	36,6						
6кВ	6,3						
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		17,0	2,9	0,3	
35кВ		26,0	1,6	0,3			
6кВ		109,0	1,25	0,01			
ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
Диспетчерское наименование	S_{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
1Т	25	Нагрузка	110кВ	-14,9	-2,1	6,6	
35кВ	-49,3	-2,2	6,5				
6кВ	0,0	0,0	0,0				
Напряжение	110кВ	110,0					
35кВ	35,0						
6кВ	6,0						
		РПН					
2Т	25	Нагрузка	110кВ	-16,3	-2,2	6,2	
35кВ	-54,2	-2,4	6,1				
6кВ	0,0	0,0	0,0				
Напряжение	110кВ	110,0					
35кВ	35,0						
6кВ	6,0						
		РПН					
ИТОГО		110кВ		-31,2	-4,290	12,844	
35кВ		-103	-4,528	12,655			
6кВ		0	0,00	0,00			
ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
Диспетчерское наименование	S_{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
1Т	25	Нагрузка	110кВ	0,0	0,0	0,0	
35кВ	141,3	6,2	1,0				
6кВ	0,0	0,0	0,0				
Напряжение	110кВ	110,0					
35кВ	35,1						
6кВ	6,2						
		РПН					
2Т	25	Нагрузка	110кВ	63,7	8,8	0,0	
35кВ	58,8	2,6	0,0				
6кВ	0,0	0,0	0,0				
Напряжение	110кВ	110,0					
35кВ	35,2						
6кВ	6,4						
		РПН					
ИТОГО		110кВ		64	8,755	0,000	
35кВ		200	8,757	0,983			
6кВ		0	0,000	0,000			

ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет.наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	9,8	2,0	-0,4
				35кВ	79,8	5,0	0,0
				6кВ	161,6	1,7	-0,3
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	36,0		
				6кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	11,6	2,3	-0,8
				35кВ	58,3	3,6	0,1
				6кВ	176,1	1,9	-0,1
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	36,0		
				6кВ	6,2		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	21	4,358	-1,218
				35кВ	138	8,609	0,157
				6кВ	338	3,603	-0,354
ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	5,3	0,8	-0,7
				35кВ			
				6кВ	103,2		
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	13,1	2,7	0,2
				35кВ			
				6кВ	253,4		
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	18	3,534	-0,568
				35кВ			
				6кВ	357		
ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	7,6	1,6	0,2
				35кВ			
				6кВ	145,6		
			Напряжение	110кВ	118,6		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	7,2	1,4	0,5
				35кВ			
				6кВ	137,8		
			Напряжение	110кВ	118,6		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	15	2,954	0,730
				35кВ			
				6кВ	283		
Конитлорская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	25,3	-4,2	-0,3
				35кВ	84,8	4,0	-1,5
				6кВ	529,6	4,0	2,2
			Напряжение	110кВ	121,4		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	25,8	-4,3	0,2
				35кВ	83,1	3,6	-2,1
				6кВ	713,3	4,9	3,5
			Напряжение	110кВ	121,4		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	51	-8,573	-0,066
				35кВ	168	7,579	-3,608
				6кВ	1243	8,888	5,733

Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	70,6	10,1	5,8
				35кВ	373,5	18,2	5,7
				6кВ	397,5	3,2	1,3
			Напряжение	110кВ	119,2		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	26,7	3,9	2,0
				35кВ	239,2	12,4	1,1
				6кВ	128,0	1,1	0,0
			Напряжение	110кВ	119,7		
35кВ				37,5			
6кВ				6,4			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ					
		6кВ					

Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	123,3	-20,8	1,0
				35кВ	134,8	5,8	-3,5
				6кВ	575,9	4,9	0,9
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	103,8	-17,2	3,4
				35кВ	155,4	6,8	-4,0
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	122,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		227	-37,996	4,402	
		35кВ		290	12,578	-7,528	
		6кВ		576	4,860	0,895	

Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	34,0	5,5	1,4
				35кВ	81,4	4,1	0,8
				6кВ	110,8	1,4	0,7
			Напряжение	110кВ	120,9		
				35кВ	36,8		
				6кВ	10,2		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	19,1	3,2	-0,2
				35кВ	51,2	2,5	-0,7
				6кВ	63,6	0,7	0,5
			Напряжение	110кВ	121,3		
35кВ				36,5			
6кВ				10,2			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		53	8,702	1,228	
		35кВ		133	6,560	0,036	
		6кВ		174	2,145	1,185	

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	17	3,46	0,94
				35кВ	116	7,37	1,46
				6кВ	368	3,91	0,52
			Напряжение	110кВ	120,00		
				35кВ	37,40		
				6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	17	3,51	0,00
				35кВ	4	0,00	0,24
				6кВ	328	3,51	0,24
			Напряжение	110кВ	120,00		
35кВ				37,50			
6кВ				6,30			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		34	6,97	0,94	
		35кВ		117	7,37	1,70	
		6кВ		684	7,42	0,76	

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	18	3,70	0,63
				35кВ	111	6,97	0,76
				6кВ	305	3,27	0,12
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	19	3,77	1,34
				35кВ	184	11,61	0,62
				6кВ	734	7,84	-0,73
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	37	7,47	1,98
				35кВ	295	18,58	1,37
				6кВ	1037	11,11	-0,61
ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	36	6,40	-4,13
				35кВ	31	1,89	0,64
				6кВ	602	4,51	-4,77
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	34	6,80	-1,73
				35кВ	44	2,85	-0,40
				6кВ	383	3,96	-1,33
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	69	13,21	-5,86
				35кВ	73	4,74	0,24
				6кВ	957	8,47	-6,09
ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	6	1,14	0,38
				35кВ			
				6кВ	113	1,14	0,38
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	8	1,56	-0,66
				35кВ			
				6кВ	160	1,56	-0,66
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	13	2,69	-0,28
				35кВ			
				6кВ	257	2,69	-0,28
ПС 110/35/6 кВ Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	25	1,56	4,97
				35кВ	98	6,13	0,75
				6кВ	585	-4,57	4,22
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	28	2,16	-5,39
				35кВ	49	3,10	0,26
				6кВ	538	-0,94	-5,65
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	18	3,72	-0,42
				35кВ	147	9,24	1,00
				6кВ	535	-5,51	-1,43

ПС-110/6 кВ "Южно-Ляминская"	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,24	0,19
				35кВ			
				6кВ	29	0,24	0,19
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,23	0,14
				35кВ			
				6кВ	26	0,23	0,14
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	3	0,47	0,33
				35кВ			
				6кВ	55	0,47	0,33
ПС 110/35/6 кВ Агат	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	65,8	3,9	-0,6
				6кВ	195,1	1,9	-0,6
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	116,5	6,9	-1,3
				6кВ	98,4	0,9	-0,5
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	182	10,888	-1,821
				6кВ	294	2,851	-1,048
ПС 110/35/6 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	138,5	8,4	-0,6
				6кВ	106,9	1,0	-0,4
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	161,8	9,6	-2,1
				6кВ	353,5	3,5	-1,0
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	300	17,931	-2,713
				6кВ	460	4,573	-1,384
ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	137,5	8,3	-0,2
				6кВ	263,3	2,6	-0,9
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	113,8	6,9	-0,7
				6кВ	38,2	0,4	0,2
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	35,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	251	15,177	-0,934
				6кВ	301	2,925	-0,761

ПС 110/35/6 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	64	3,14	-2,23
				6кВ	82	0,84	-0,15
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,2	
			РПН		4		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	36	1,37	-1,71
				6кВ	360	3,70	-0,11
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		37,0	
				6кВ		6,2	
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	470	27,90	5,07
				6кВ	557	5,72	-0,51
ПС 110/35/6 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	2,4	0,0	-0,1
				6кВ	97,0	0,7	-0,7
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		36,3	
				6кВ		6,1	
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	417,1	24,7	-5,4
				6кВ	148,6	1,0	-1,2
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		36,2	
				6кВ		6,2	
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	420	24,656	-5,592
				6кВ	246	1,706	-1,892
ПС 110/35/6 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	12	0,62	-0,35
				6кВ	69	0,51	-0,50
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,2	
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	0	0,00	0,00
				6кВ	89	0,90	-0,22
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		35,8	
				6кВ		6,1	
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	12	0,62	-0,35
				6кВ	158	1,41	-0,72
ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	138,0	-7,7	3,3
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,1	
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	243,1	-14,6	2,1
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,2	
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ	381	-22,226	5,475
				6кВ	0	0,000	0,000

ПС 110/35/10 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				10кВ	1,8	0,030	-0,008
			Напряжение	110кВ			
				35кВ			
				10кВ	10,3		
			РПН		6		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				10кВ	2,2	0,038	-0,007
			Напряжение	110кВ			
				35кВ			
				10кВ	10,2		
			РПН		6		
	ИТОГО			110кВ			
				35кВ			
				6кВ	4	0,068	-0,015
ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	20,3	2,7	-2,7
				35кВ	78,7	2,7	-3,8
				6кВ			
			Напряжение	110кВ	108,4		
				35кВ	34,3		
				6кВ			
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	39,9	7,2	-2,0
				35кВ	126,6	7,3	-2,0
				6кВ			
			Напряжение	110кВ	108,8		
				35кВ	34,6		
				6кВ			
			РПН		8		
	ИТОГО			110кВ	60,2	9,922	-4,723
				35кВ	205	10,032	-5,813
				6кВ	0	0,000	0,000
ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19,6	2,7	-2,7
				35кВ	44,2	1,5	-2,4
				6кВ	122,3	1,2	0,5
			Напряжение	110кВ	112,4		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	37,3	7,2	0,2
				35кВ	63,1	3,7	-1,5
				6кВ	327,2	3,5	0,1
			Напряжение	110кВ	111,8		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,1		
			РПН		9		
	ИТОГО			110кВ	57	9,900	-2,453
				35кВ	107	5,137	-3,843
				6кВ	449	4,674	0,586
Ленск	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	24,0	5,1	-0,7
				35кВ	34,0	2,3	0,2
				6кВ	273,0	2,9	0,4
			Напряжение	110кВ	109,6		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	7,5	1,3	-1,4
				35кВ	7,0	0,2	-0,4
				6кВ	75,0	0,8	0,1
			Напряжение	110кВ	110,2		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	ИТОГО			110кВ	31,500	6,400	-2,100
				35кВ	41,000	2,510	-0,220
				6кВ	348,000	3,680	0,460

ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,424	0,054
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	41	0,448	-0,027
			Напряжение	6 кВ	6,38		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		80	0,87	0,03	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	140	1,502	0,301
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,579	0,401
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		290	3,08	0,70	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,093	0,296
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,828	-0,237
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		185	1,921	0,059	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	18	0,221	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,36		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,322	0,058
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		41	0,543	0,098	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	2,472	-0,022
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		239	2,47	-0,02	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,718	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	66	0,702	-0,201
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		226	2,42	-0,20	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	232	2,446	0,813
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	210	2,243	0,755
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		442	4,69	1,57	

ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,788	0,113
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,086	-0,080
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		5		
ИТОГО			6 кВ		85	0,87	0,03
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,378	0,621
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	27	-0,075	0,285
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		168	1,30	0,91
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,781	0,167
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			ПБВ		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,004	1,012
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			ПБВ		5		
ИТОГО			6 кВ		214	1,79	1,18
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,480	0,314
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,451	0,293
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		105	0,93	0,61
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	164	1,755	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,821	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		245	2,58	0,28
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,124	-0,027
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,695	0,109
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		78	0,82	0,08
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	149	1,299	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		149	1,299	0,067

ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,970	1,056
			Напряжение	6 кВ	6,38		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,721	-0,217
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		250	2,69	0,84
ПС 35/6кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,400	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		5		
	ИТОГО			6 кВ		39	0,400
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,722	0,916
			Напряжение	6 кВ	6,36		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,115	0,215
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		255	2,84	1,13
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	60	0,552	0,299
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	41	0,475	0,301
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		101	1,03	0,60
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,145	0,907
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	444	4,597	1,314
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		578	5,7	2,2
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	553	5,889	1,122
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	370	3,315	0,916
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ		923	9,20	2,04
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	157	1,536	0,598
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		2		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	174	1,800	0,895
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		331	3,34	1,49

ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	155	1,658	0,551
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	140	1,341	0,637
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	295	3,0	1,2	
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,278	0,641
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	129	1,28	0,64	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	128	1,297	0,691
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	86	0,851	0,364
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	214	2,15	1,06	
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	86	0,252	0,017
			Напряжение	35 кВ	36,21		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	94	0,291	0,029
			Напряжение	35 кВ	35,95		
			РПН		9		
ИТОГО			35 кВ	180,0	0,54	0,05	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	276	2,820	0,914
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54	0,581	0,012
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	330	3,4	0,9	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,420	0,990
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,485	0,817
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	328	2,9	1,8	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	309	3,309	0,771
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,722	-0,187
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	459	5,03	0,58	

ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	398	4,237	-0,562
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	99	1,022	0,299
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	497	5,3	-0,3	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,900	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,600	0,500
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6	164	1,5	0,5	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,642	-0,062
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН ПБВ		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,296	-0,033
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
ИТОГО				86	0,9	-0,1	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	206	12,913	-2,144
			Напряжение	35 кВ	36,80		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	181	11,764	-1,772
			Напряжение	35 кВ	37,90		
			РПН		9		
ИТОГО				387	24,7	-3,9	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	24	-0,104	-0,239
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	54	0,583	-0,022
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	78	0,5	-0,3	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	106	1,082	0,350
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	193	2,912	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	299	3,994	0,571	
ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	50	0,525	-0,160
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	26	0,278	-0,064
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	76	0,803	-0,224	

ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	83	0,894	-0,143
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 5		8		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	37	0,407	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		8		
ИТОГО			6 кВ	120	1,301	-0,129	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	403	-4,264	1,052
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 12		10		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	421	-4,539	0,356
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН 12		10		
ИТОГО			6 кВ	824	-8,803	1,408	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	62	0,662	0,142
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 4		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	193	2,011	0,507
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		3		
ИТОГО			6 кВ	255	2,673	0,649	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	5	0,043	0,031
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 12		8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	236	2,519	0,501
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 12		8		
ИТОГО			6 кВ	241	2,562	0,532	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	179	1,950	-0,050
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	136	1,465	-0,247
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	315	3,415	-0,297	
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53	0,571	0,052
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	0,401	-0,041
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	90	0,972	0,011	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,779	0,111
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,702	-0,229
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	141	1,481	-0,118	

ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,240	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,216	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		49	0,456	0,226
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,453	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	116	1,151	0,493
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		159	1,604	0,493
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,122	-0,183
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,404	-0,160
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		62	0,526	-0,343
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ		0	0,000	0,000
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,238	-0,001
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		22	0,238	-0,001
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	1,330	-0,800
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	251	2,780	-0,205
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ		345	4	-1
ПС 35/6кВ №103	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,519	0,104
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ		143	1,519	0,104

ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	261	2,821	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	383	3,930	1,290
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	644	6,751	1,291	
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,031	-0,483
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131	1,217	0,694
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	237	2,248	0,211	
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	272	2,921	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	239	2,395	0,911
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	511	5,316	0,922	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,456	0,261
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	2,356	0,054
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	355	3,812	0,315	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	1,006	0,132
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	99	1,030	-0,128
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	187	2,036	0,004	
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16	0,143	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,322	0,143
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	49	0,465	0,233	
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	233	2,537	0,114
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	203	2,229	0,089
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	436	4,766	0,203	

ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	71	0,766	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,489	0,062
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	117	1,255	0,069	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	127	1,061	-0,871
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	238	2,322	0,924
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	365	3,383	0,053	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,464	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,098	0,075
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	146	1,562	0,088	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,044	-0,113
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,111	-0,018
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	110	1,155	-0,131	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	121	1,284	0,256
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	126	1,308	0,336
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	247	2,592	0,592	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	92	0,951	0,193
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	92	0,951	0,193	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,700	0,120
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	0,985	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	160	1,685	0,283	

ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,486	0,241
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,420	0,044
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	ИТОГО			6 кВ	108	0,906	0,285
ПС 35/6кВ №383	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	72	0,750	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,345	0,125
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	105	1,095	0,144
ПС 35/6кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,207	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	22	0,207	0,131
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	53	0,567	0,066
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,504	-0,094
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	101	1,071	-0,028	
ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,217	0,174
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	26	0,217	0,174	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	78	0,836	0,043
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	1,001	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,21		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ	171	1,837	0,103	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	76	0,812	0,095
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,376	-0,077
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	112	1,188	0,018	

ПС 35/6кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,162	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,205	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	35	0,367	0,013	
ПС 35/6кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,567	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,558	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	109	1,125	0,252	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	240	2,576	-0,006
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	274	2,905	0,412
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	514	5,481	0,406	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	241	2,602	-0,028
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,906	0,199
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	417	4,508	0,171	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	399	4,285	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		13		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	294	2,872	-1,230
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	693	7,157	-1,229	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	303	3,248	0,345
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,763	-0,317
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	468	5,011	0,028	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	2,187	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	1,491	-0,249
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		7		
ИТОГО			6	342	3,678	-0,249	

ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	210	2,311	0,259
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	5 кВ	150	1,634	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
ИТОГО			6	360	3,945	0,306	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	101	1,073	-0,001
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	109	1,167	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	210	2,24	0,01	
№ 25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	161	1,354	0,263
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		36,770		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	198	1,671	0,313
			Нап.ряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,770		
ИТОГО			6кВ	359	3,03	0,58	
№ 160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	96	0,817	0,084
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		36,750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	60	0,400	-0,342
			Нап.ряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,750		
ИТОГО			6кВ	156	1,22	-0,26	
№ 159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	328	2,653	-1,072
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	172	1,454	-0,350
			Нап.ряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО			6кВ	500	4,11	-1,42	
№ 307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,179	-0,532
			Напряжение	6кВ	6,19		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	1,622	-0,801
			Нап.ряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	358	2,80	-1,33	
№ 342	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6кВ	90	0,289	-0,718
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	296	2,518	-0,448
			Нап.ряж.	6кВ	6,25		
			РПН		8		
ИТОГО			6кВ	386	2,81	-1,17	

ЗРУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	Напряжение	Нагрузка	6кВ	5	0,502	609,282
			Напряжение	6кВ			
			РПН				
	2Т	Напряжение	Нагрузка	6кВ	4	0,014	379,328
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО		6кВ		9	0,52	988,61	
№ 188	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	161	1,233	0,522
			Напряжение	6кВ	6,00		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	121	0,999	0,112
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		282	2,23	0,63	
№ 221	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	107	0,668	-0,645
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	152	1,227	-0,432
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		258	1,90	-1,08	
№ 222	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	317	2,715	0,215
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	301	2,583	-0,088
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		619	5,30	0,13	
№ 196	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	133	0,877	-0,754
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		36,750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	160	1,200	-0,705
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,770		
ИТОГО		6кВ		292	2,08	-1,46	
№ 250	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	41	0,268	-0,219
			Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	105	0,805	-0,399
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		145	1,07	-0,62	
№ 297	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	152	0,927	-0,897
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	135	0,668	-0,924
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		286	1,60	-1,82	

№ 305	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	164	0,042	-1,408
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	160	0,547	-1,255
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		1		
ИТОГО			6кВ	324	0,59	-2,66	
№ 264	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,205	-0,422
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	169	1,380	-0,445
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6кВ	320	2,59	-0,87	
№ 272	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	231	1,946	-0,195
			Напряжение	6кВ	6,13		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	227	1,891	-0,348
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		9		
ИТОГО			6кВ	457	3,84	-0,54	
№ 296	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	138	0,799	-0,868
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	156	0,311	-1,325
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	294	1,11	-2,19	
№ 174	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	338	2,707	0,993
			Напряжение	6кВ	6,16		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	132	1,093	-0,318
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6кВ	470	3,80	0,68	
№ 111	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	254	1,721	1,409
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	263	1,929	1,230
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		35,875		
ИТОГО			6кВ	517	3,65	2,64	
№ 337	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	8	0,061	-0,019
			Напряжение	6кВ	6,05		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	45	0,201	-0,335
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	53	0,26	-0,35	

№ 133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	571	4,998	0,041
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	234	1,858	0,818
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		7		
ИТОГО			6кВ	805	6,86	0,86	
№ 382	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	145	1,247	0,018
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	202	1,729	0,251
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		4		
ИТОГО			6кВ	347	2,98	0,27	
№ 181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	77	0,657	0,144
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	90	0,563	-0,527
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		3		
ИТОГО			6кВ	166	1,22	-0,38	
№ 306	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	317	2,680	0,452
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	423	3,400	1,509
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		11		
ИТОГО			6кВ	740	6,08	1,96	
№ 323	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	415	3,265	1,579
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	256	2,228	-0,424
			Напряж.	6кВ	6,41		
			РПН		15		
ИТОГО			6кВ	670	5,49	1,16	
№ 172	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	378	2,964	1,398
			Напряжение	6кВ	6,27		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	218	1,899	0,052
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО			6кВ	596	4,86	1,45	
№ 345	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	110	0,555	-0,767
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	145	1,065	-0,643
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	255	1,62	-1,41	

№ 162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	32	0,221	0,141
			Напряжение	6кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т		Нагрузка	6кВ	32	0,221	0,141
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ				
№ 225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	81	0,220	-0,658
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		36,750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	72	0,329	-0,523
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ		153	0,55	-1,18
№ 138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	37	0,298	0,108
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	237	1,817	-0,863
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		11		
ИТОГО			6кВ		274	2,11	-0,76
№ 240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	52	0,311	-0,311
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		36,700		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	154	1,239	0,381
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		35,875		
ИТОГО			6кВ		206	1,55	0,07
№ 136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	43	0,236	-0,283
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		36,750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	66	0,268	-0,498
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,750		
ИТОГО			6кВ		109	0,50	-0,78
№ 206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	177	1,512	0,107
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	123	0,777	-0,717
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		8		
ИТОГО			6кВ		300	2,29	-0,61
№ 175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	53	0,180	-0,427
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		36,770		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	105	0,044	-0,927
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		36,770		
ИТОГО			6кВ		158	0,22	-1,35

№ 90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	82	0,626	0,338
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	185	1,576	0,159
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6кВ	266	2,20	0,50	
№ 137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,147	-0,315
			Напряжение	6кВ	6,23		
			РПН		36,750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	45	0,073	-0,383
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,750		
ИТОГО			6кВ	85	0,22	-0,70	
№ 110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	43	0,256	-0,255
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		36,750		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	55	0,465	-0,026
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36,750		
ИТОГО			6кВ	98	0,72	-0,28	
№ 189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ	0,00		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	48	0,355	0,230
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		5		
ИТОГО			6кВ	48	0,35	0,23	
ЗРУ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	Напряжение	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ			
			РПН				
	2Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	1	-0,795	117,369
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ	1	-0,79	117,37	
№ 67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	10кВ	71	0,986	-0,054
			Напряжение	10кВ	10,00		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	10кВ	60	0,822	0,090
			Напряж.	10кВ	10,00		
			РПН		8		
ИТОГО			10кВ	131	1,81	0,04	
№ 173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	68	0,455	-0,330
			Напряжение	6кВ	6,00		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	196	0,086	-1,684
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	264	0,54	-2,01	

№ 298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	68	0,200	-0,942
			Напряжение	6кВ	10,30		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	69	0,286	-0,954
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		1		
ИТОГО			6кВ	137	0,49	-1,90	
№ 215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	30	0,002	-0,416
			Напряжение	6кВ	10,00		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	23	0,061	-0,312
			Напряж.	6кВ	10,00		
			РПН		6		
ИТОГО			6кВ	53	0,06	-0,73	
№ 161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	10кВ	24	0,183	0,109
			Напряжение	10кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	10кВ	3	0,013	0,018
			Напряж.	10кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО			10кВ	27	0,20	0,13	
№ 256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ	10,31		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	81	1,129	-0,221
			Напряж.	6кВ	10,32		
			РПН		1		
ИТОГО			6кВ	81	1,13	-0,22	
№ 64	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряжение	6кВ	6,08		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	2	0,00	-0,02	
№ 231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		36,733		
	2Т		Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ			
			РПН				
ИТОГО			6кВ				
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,328	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,655	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ		0,98	0,00	

ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,559	0,331
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,200	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			0,76	0,33	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	1,784	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,482	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			2,27	0,00	
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,029	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	262	1,962	0,346
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ			2,99	0,35	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,373	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	15	0,115	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			0,49	0,00	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	0,731	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	0,846	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			1,58	0,00	
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,369	0,613
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,319	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			1,69	0,61	
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	476	3,570	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			3,57	0,00	

ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	67	0,521	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	223	1,729	0,323
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		9		
ИТОГО			6 кВ			2,25	0,32
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	2,218	0,477
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2	0,013	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			2,23	0,48
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	352	2,731	1,316
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,340	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			3,07	1,32
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114	0,885	0,614
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	0,835	0,460
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			1,72	1,07
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	214	1,655	0,403
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,066	0,069
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			1,72	0,47
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	844	6,646	1,534
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО			6 кВ			6,65	1,53
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	246	1,940	0,401
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ			1,94	0,40

ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,655	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,004	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			0,66	0,00
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	279	2,128	1,767
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,455	1,193
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			3,58	2,96
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	361	2,796	0,790
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	421	3,264	1,226
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			6,06	2,02
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	0,741	0,980
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,528	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
ИТОГО			6 кВ			1,27	0,99
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	163	1,262	0,167
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	249	1,931	0,894
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			3,19	1,06
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	1,676	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,359	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			2,03	0,00
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,275	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,314	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			1,59	0,14

ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,458	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	328	2,544	1,496
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ			3,00	1,50
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	243	1,886	0,965
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,744	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ			2,63	0,97
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,558	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,648	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			1,21	0,00
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	334	2,591	0,384
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126	0,974	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			3,56	0,38
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	0,779	0,214
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	294	2,277	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		9		
ИТОГО			6 кВ			3,06	0,41
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	267	2,070	0,871
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	382	2,963	0,283
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ			5,03	1,15
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	401	3,108	1,042
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	306	2,373	1,485
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			5,48	2,53

ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,175	0,109
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,151	0,120
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ			0,33	0,23
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	1,481	0,134
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	27	0,207	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ			1,69	0,13
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	82	0,638	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	205	1,590	0,622
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ			2,23	0,62
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,732	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,592	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ			1,32	0,00
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	373	2,934	1,135
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	1,948	0,378
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ			4,88	1,51
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,241	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	158	1,226	0,255
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ			2,47	0,26
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	103	0,801	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,644	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ			1,45	0,00

ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,058	0,095
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,338	0,368
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,40	0,46	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			0,00	0,00	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,629	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	126	0,977	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			1,61	0,05	
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,047	0,554
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,369	0,203
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			1,42	0,76	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	455	3,526	1,748
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	117	0,906	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ			4,43	1,75	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	607	4,704	0,109
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		18		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,016	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		16		
ИТОГО		6 кВ			4,72	0,11	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	487	3,774	1,306
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	505	3,911	1,850
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			7,69	3,16	

ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	162	1,236	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	379	2,937	1,086
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ			4,17	1,09
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	405	3,136	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	447	3,464	0,257
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ			6,60	0,26
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	276	2,171	0,867
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,142	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			3,31	0,87
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,168	0,442
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,192	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ			1,36	0,44
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	86	0,669	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,627	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ			1,30	0,00
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	229	1,778	1,034
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,527	0,470
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ			2,30	1,50
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	350	2,714	0,669
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	461	3,573	1,270
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			6,29	1,94

ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	0,756	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	319	2,471	0,544
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			3,23	0,54	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	1,610	1,463
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	299	2,316	1,477
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			3,93	2,94	
ПС 10/6 кВ №347	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,318	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	1,854	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			3,17	0,00	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	1,490	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	327	2,537	0,452
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			4,03	0,45	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	225	1,718	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	575	4,455	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			6,17	0,00	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	243	3,216	1,044
			Напряжение	6 кВ	10,60		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,392	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,60		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			4,61	1,04	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,366	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	353	2,736	0,743
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			4,10	0,74	

ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	489	3,789	0,887
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	391	3,031	0,914
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			6,82	1,80
ПС 35/6 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	334	2,671	1,512
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	712	5,696	2,455
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			8,37	3,97
ПС 35/6 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	2,187	1,575
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	231	1,787	0,970
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			3,97	2,55
ПС 35/6 кВ №384	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	481	3,729	1,378
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	271	2,102	0,417
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			5,83	1,79
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	499	3,868	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	657	5,089	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			8,96	0,02
РУ-6 КНС-1Д	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,076	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,005	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			1,08	0,01
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,124	0,149
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	223	1,727	0,080
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			1,85	0,23

РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	208	1,614	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,455	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,07	0,17	
РУ-6 кВ КНС-4А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	497	3,856	0,870
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	301	2,334	0,079
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			6,19	0,95	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,150	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	455	3,530	0,601
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,68	0,60	
РУ-6 кВ КНС-6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	312	2,418	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	308	2,384	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,80	0,00	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	581	4,502	2,165
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	480	3,720	0,623
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			8,22	2,79	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7В	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	451	3,492	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,49	0,00	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	297	2,340	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,34	0,00	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	383	2,967	1,201
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	239	1,856	1,207
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,82	2,41	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-12	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	14	0,109	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	195	1,514	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,62	0,11	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	162	1,253	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,019	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,27	0,04	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-13А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,00	0,00	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,00	0,00	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,017
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	1,641	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,65	0,18	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,026
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,098	0,112
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,11	0,14	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,007	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,01	0,01	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,002	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,00	0,01	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-18А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	221	1,715	0,103
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	201	1,562	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,28	0,11	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	231	1,789	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	261	2,026	0,592
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,81	0,59	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	197	1,529	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,147	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,68	0,00	
ПС 35/6 кВ РУ ДНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,053	0,045
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,324	0,353
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,38	0,40	
ПС 35/6 кВ РУ ДНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,324	0,263
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,014	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,34	0,28	

ПС 35/6 кВ РУ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,268	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,27	0,00	
РП-6 кВ кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	211	1,663	0,432
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	184	1,446	0,304
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,11	0,74	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,028	0,250
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	113	0,875	0,065
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,90	0,32	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,001	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,254	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,26	0,03	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	236	1,826	0,541
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	0	0,070	0,041
			Напряжение	6 кВ	602,00		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,003	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	168	1,301	0,096
Напряжение			6 кВ	6,20			
ИТОГО		6 кВ			3,20	0,69	
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	145	1,27	-0,80
			Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	214	1,88	-1,17
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		358	3,15	-1,97	
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	53	0,55	0,00
			Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,06	-0,41
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		94	0,61	-0,41	

ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	113	0,33	-1,12
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	336	3,39	-0,82
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		449	3,73	-1,94	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	244	2,38	0,87
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	82	0,85	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			12	
ИТОГО		6кВ		326	3,23	0,87	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	122	1,27	-0,01
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	74	0,69	0,33
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		196	1,96	0,32	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	153	1,22	-1,02
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	1,12	-0,57
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		274	2,34	-1,59	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,71	-0,47
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	79	0,64	-0,51
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		161	1,35	-0,99	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	73	0,22	-0,73
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	80	0,21	-0,81
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
ИТОГО		6кВ		154	0,42	-1,54	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	80	0,69	0,45
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	106	0,94	0,58
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ		186	1,63	1,03	

ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	112	1,16	-0,10
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	111	1,00	-0,57
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		223	2,16	-0,67	
ПС 35 6 кВ №380	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	252	1,44	-2,18
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			10	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	211	1,54	-1,55
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			10	
ИТОГО		6кВ		463	2,98	-3,74	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	299	3,07	-0,44
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		299	3,07	-0,44	
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	132	1,36	0,19
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			0	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	79	0,82	0,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			0	
ИТОГО		6кВ		211	2,18	0,23	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	232	2,41	0,14
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	166	1,55	-0,75
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		398	3,96	-0,61	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,42	-0,63
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	206	2,02	-0,70
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		355	3,43	-1,33	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	67	0,46	-0,52
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	123	0,23	-1,26
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			0	
ИТОГО		6кВ		190	0,68	-1,78	

ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	267	2,77	0,07
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	239	2,43	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		506	5,20	-0,43	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	272	2,80	0,36
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	240	2,45	0,40
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		512	5,26	0,76	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	550	5,57	-1,22
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	665	6,69	-1,70
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		1215	12,26	-2,93	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1124	-12,83	-0,48
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1119	-12,77	-0,25
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1114	-12,71	-0,49
Напряжение			6 кВ		6,6		
		РПН			6		
ИТОГО		6 кВ		3357	-38,31	-1,22	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	249	2,58	-0,17
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	189	1,77	0,84
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		438	4,35	0,68	
ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	112	1,04	0,50
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	51	0,45	0,28
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		163	1,49	0,78	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	68	0,66	-0,25
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	93	0,91	-0,34
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		161	1,57	-0,59	

ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	202	1,71	-1,22
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	92	0,92	0,27
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		295	2,63	-0,95	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	67	0,64	0,27
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	93	0,86	-0,44
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6кВ		160	1,50	-0,17	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	81	0,72	-0,43
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	118	1,13	-0,46
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		199	1,86	-0,89	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	148	1,48	-0,43
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		148	1,48	-0,43	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	187	1,85	-0,59
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	174	1,57	-0,88
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		360	3,42	-1,47	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	155	1,57	0,34
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	32	0,26	-0,21
			Напряж.	6кВ		6,2	
		РПН		1			
ИТОГО			6кВ	187	1,83	0,13	
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	143	1,39	-0,53
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	35	0,36	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		178	1,75	-0,53	
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	114	1,05	0,56
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			36,770	
ИТОГО		6кВ		114	1,05	0,56	

ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	127	1,31	-0,15
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	41	0,42	0,08
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ		168	1,73	-0,07	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	232	2,39	0,31
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	180	1,85	0,29
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			34	
ИТОГО		6кВ		412	4,23	0,60	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	35	0,35	-0,11
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,12	-0,41
			Нап-ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ		77	0,47	-0,52	
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	165	1,70	0,20
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	150	1,56	0,06
			Нап-ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		315	3,26	0,25	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	156	1,54	-0,51
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	90	0,87	-0,34
			Нап-ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		246	2,41	-0,85	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	302	3,11	0,43
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	82	0,83	-0,21
			Нап-ряж.	6кВ		6,1	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		385	3,94	0,23	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	215	1,22	-1,88
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			0	
ИТОГО		6кВ		215	1,22	-1,88	

ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	285	2,57	-1,48
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,13	-1,01
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		512	4,70	-2,49	
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	209	2,07	0,66
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	295	2,90	0,98
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
ИТОГО		6 кВ		504	4,96	1,65	
ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,33	0,25
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,59	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		288	2,92	0,63	
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	254	2,61	0,39
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,78	-0,31
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		335	3,39	0,08	
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,52	-0,33
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	71	0,70	-0,26
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		131	1,22	-0,59	
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,18	-0,33
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,31	-0,26
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		75	0,50	-0,59	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	103	0,61	-0,88
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	148	1,47	-0,44
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		251	2,09	-1,32	

ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1439	-14,25	4,49
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1571	-15,99	3,19
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		3010	-30,24	7,68	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1349	-13,81	2,35
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	867	-8,79	1,95
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
ИТОГО		6 кВ		2217	-22,60	4,30	
ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,66	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		73	0,66	0,38	
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	0,67	-0,81
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,74	0,22
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		175	1,41	-0,58	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	188	0,54	-1,87
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	265	2,15	-1,70
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		452	2,70	-3,58	
ПС 35/6 кВ №379	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,43	-0,13
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,17	-0,29
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		76	0,60	-0,41	
ПС 35/6 кВ №385	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,05	0,10
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		11	0,05	0,10	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	212	2,204	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН			4,000	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,986	-0,323
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН			5,00	
ИТОГО		6 кВ		312	3,19	-0,30	

ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	370	3,474	1,642
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		6,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	320	3,282	0,560
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		7,00		
	ИТОГО		6 кВ		690	6,76	2,20
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,593	0,203
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		7,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	375	3,619	1,439
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		7,00		
	ИТОГО		6 кВ		529	5,21	1,64
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	440	4,261	1,657
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,00		
	ИТОГО		6 кВ		440	4,26	1,66
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	223	2,210	0,683
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1,00		
	ИТОГО		6 кВ		223	2,21	0,68
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	243	2,409	0,755
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	250	2,587	0,204
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5,00		
	ИТОГО		6 кВ		493	5,00	0,96
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,327	-0,325
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,264	-0,334
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		1,00		
	ИТОГО		6 кВ		85	0,59	-0,66
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,112	0,582
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		16,000		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		15,00		
	ИТОГО		6 кВ		121	1,11	0,58

ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	198	1,926	-0,717
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		13,000		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	515	3,610	3,948
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		17,00		
	ИТОГО			6 кВ	713	5,54	3,23
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	297	2,799	1,299
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		7,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,055	-0,242
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		7,00		
	ИТОГО			6 кВ	401	3,85	1,06
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	234	2,284	0,831
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		15,000		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	258	2,634	0,505
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		14,00		
	ИТОГО			6 кВ	492	4,92	1,34
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	287	2,895	0,709
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,147	1,489
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		6,00		
	ИТОГО			6 кВ	538	5,04	2,20
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,516	-0,816
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,310	-0,951
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	189	0,83	-1,77
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	209	2,148	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		13,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	243	2,477	0,472
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12,00		
	ИТОГО			6 кВ	452	4,62	0,81
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам						
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,715	0,017
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		1,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,336	-0,293
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		1,00		
	ИТОГО			6 кВ	112	1,05	-0,28

ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,840	-0,555
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	153	1,583	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		8,00		
	ИТОГО		6 кВ		338	3,42	-0,42
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	190	1,967	0,142
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	223	2,271	0,448
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1,00		
	ИТОГО		6 кВ		413	4,24	0,59
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	229	2,102	1,126
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,155	0,055
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		1,00		
	ИТОГО		6 кВ		437	4,26	1,18
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	107	1,116	-0,027
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,566	0,481
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2,00		
	ИТОГО		6 кВ		359	3,68	0,45
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,487	-0,191
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,352	-0,159
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2,00		
	ИТОГО		6 кВ		275	2,84	-0,35
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,689	0,381
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,048	-0,116
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,00		
	ИТОГО		6 кВ		268	2,74	0,26
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	287	2,909	-0,662
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		8,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	284	2,917	0,431
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		6,00		
	ИТОГО		6 кВ		571	5,83	-0,23

ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,427	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	1,636	-0,219
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,00		
	ИТОГО		6 кВ		298	3,06	0,00
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,821	-0,415
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	262	2,703	0,354
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,00		
	ИТОГО		6 кВ		442	4,52	-0,06
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,135	0,291
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,618	0,634
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,00		
	ИТОГО		6 кВ		375	3,75	0,93
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	191	1,716	1,007
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,803	0,765
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2,00		
	ИТОГО		6 кВ		380	3,52	1,77
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,698	-0,843
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	205	2,102	-0,314
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	ИТОГО		6 кВ		387	3,80	-1,16
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,595	0,228
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		5,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,057	0,511
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4,00		
	ИТОГО		6 кВ		174	1,65	0,74
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114	1,093	-0,457
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		6,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	325	3,275	0,835
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		5,00		
	ИТОГО		6 кВ		439	4,37	0,38

ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,834	-0,122
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,005	-1,122
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		4,00		
	ИТОГО		6 кВ		322	2,84	-1,24
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,704	0,464
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	107	0,896	0,656
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		1,00		
	ИТОГО		6 кВ		188	1,60	1,12
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,871	0,314
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,793	0,586
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1,00		
	ИТОГО		6 кВ		184	1,66	0,90
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190	1,947	0,335
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,300	0,804
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6,00		
	ИТОГО		6 кВ		425	4,25	1,14
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,929	-0,260
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237	2,455	-0,145
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,00		
	ИТОГО		6 кВ		424	4,38	-0,40
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,564	-0,070
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		8,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,721	-0,217
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,00		
	ИТОГО		6 кВ		318	3,29	-0,29
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	321	3,258	0,702
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		13,000		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,948	0,196
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		12,00		
	ИТОГО		6 кВ		414	4,21	0,90

ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,439	0,957
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,202	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	194	1,64	1,15	
ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,402	0,055
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	271	2,771	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		7,00		
ИТОГО			6 кВ	406	4,17	0,55	
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,201	0,158
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,223	0,181
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6 кВ	236	2,42	0,34	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	1,276	-1,643
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,054	-1,202
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	354	2,33	-2,84	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,503	-1,106
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	268	2,771	0,282
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		7,00		
ИТОГО			6 кВ	448	4,27	-0,82	
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,322	0,177
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,879	-0,343
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	315	3,20	-0,17	
ПС 35/6кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,564	-0,161
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,672	-0,093
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	312	3,24	-0,25	

ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,565	-0,151
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,083	-0,877
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		236	1,65	-1,03	
ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	299	2,878	1,185
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2,000		
	2Т		Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ	0,00		
			РПН		0,00		
ИТОГО		6кВ		299	2,88	1,19	
ПС 35/6кВ №381	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	50	0,455	0,259
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т		Нагрузка	6кВ	87	0,841	0,329
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		137,3	1,296	0,588	
ПС 35/6кВ №375	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99	0,656	-0,798
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	158	1,596	-0,375
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		257	2,25	-1,17	
ПС 35/6кВ №376	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	277	2,872	0,239
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	194	2,020	-0,077
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		472	4,89	0,16	
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	223	2,311	-0,186
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		2,000		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	195	2,009	-0,276
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		418	4,32	-0,46	
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	213	2,145	-0,539
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		5,000		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	197	2,005	0,399
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		5,00		
ИТОГО		6 кВ		410	4,15	-0,14	

РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	590	5,969	1,401
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		6,000		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	618	6,311	1,199
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		6,00		
ИТОГО			6 кВ	1208	12,28	2,60	
ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	219	13,242	1,294
			Напряжение	6 кВ	36,00		
			РПН		4,000		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	13,057	1,270
			Напряжение	6 кВ	36,00		
			РПН		7,000		
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	13,033	0,947
			Напряжение	6 кВ	36,00		
		РПН		7,00			
ИТОГО			6 кВ	651	39,33	3,51	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	65	0,636	-0,287
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	105	1,119	-0,255
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО			6 кВ	170	1,75	-0,54	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,659	0,084
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,665	-0,498
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ	312	3,32	-0,41	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	537	5,804	-0,090
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		7		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	279	2,969	-0,410
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
ИТОГО			6 кВ	816	8,77	-0,50	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			ПБВ		36,750		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			ПБВ		36,750		
ИТОГО			6 кВ	0	0,00	0,00	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	479	5,297	-0,167
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		7		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	170	1,852	-0,328
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	649	7,15	-0,49	

ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	1,163	-0,037
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	225	2,455	-0,435
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО			6 кВ	330	3,62	-0,47	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	364	3,853	0,937
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	828	8,660	2,545
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			7	
ИТОГО			6 кВ	1192	12,51	3,48	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	104	1,087	0,264
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	197	2,031	0,597
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО			6 кВ	302	3,12	0,86	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	2,481	0,636
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ	239	2,48	0,64	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	246	2,635	-0,178
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ	246	2,64	-0,18	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123	1,358	-0,092
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			7	
ИТОГО			6 кВ	123	1,36	-0,09	
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	98	1,045	0,114
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,472	-0,147
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО			6 кВ	144	1,52	-0,03	

ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	391	4,182	0,455
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	138	1,416	-0,440
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			12	
ИТОГО			6 кВ		529	5,60	0,02
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	163	1,742	0,190
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,472	-0,147
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			ПБВ			34,125	
ИТОГО			6 кВ		209	2,21	0,04
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	523	5,552	0,809
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
ИТОГО			6 кВ		523	5,55	0,81
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	354	3,701	0,539
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			4	
ИТОГО			6 кВ		354	3,70	0,54
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	178	1,640	1,091
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	170	1,656	0,885
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		347	3,30	1,98
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	200	1,876	-0,956
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	258	2,708	-0,294
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			9	
ИТОГО			6 кВ		458	4,58	-1,25
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	120	1,285	0,015
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			ПБВ			35,875	
ИТОГО			6 кВ		236,0	2,508	0,401

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	343	3,684	0,042
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		343	3,68	0,04
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	200	2,142	0,024
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
ИТОГО			6 кВ		200	2,14	0,02
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,199	0,014
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
ИТОГО			6 кВ		112	1,20	0,01
ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,257	0,003
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		24	0,26	0,00
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	189	1,923	0,672
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	320	3,411	0,384
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			13	
ИТОГО			6 кВ		509	5,33	1,06
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	205	2,084	0,728
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	747	7,960	0,897
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
ИТОГО			6 кВ		952	10,04	1,63
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	272	2,875	0,485
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,408	-0,326
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			3	
ИТОГО			6 кВ		407	4,28	0,16

ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	278	2,992	0,504
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	214	2,202	-0,510
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			3	
ИТОГО			6 кВ		493	5,19	-0,01
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	426	4,568	0,163
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	367	3,935	0,009
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
ИТОГО			6 кВ		793	8,50	0,17
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	195	2,027	-0,373
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	549	5,766	0,592
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			7	
ИТОГО			6 кВ		745	7,79	0,22
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	164	1,727	-0,318
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	243	2,591	0,266
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
ИТОГО			6 кВ		406	4,32	-0,05
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,843	-0,121
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	124	1,286	0,228
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			ПБВ			35,875	
ИТОГО			6 кВ		203	2,13	0,11
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	214	2,279	-0,327
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	190	2,011	0,356
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО			6 кВ		404	4,29	0,03
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	0,680	-0,992
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	28	0,213	-0,223
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,770	
ИТОГО			6 кВ		139	0,89	-1,22

ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,093	-0,135
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,255	-0,372
			Напряжение	6 кВ		6,3	
		РПН			2		
ИТОГО			6 кВ		56	0,35	-0,51
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,394	0,106
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	2,000	-0,386
			Напряжение	6 кВ		6,3	
		РПН			4		
ИТОГО			6 кВ		317	3,39	-0,28
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	164	1,649	0,677
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	255	2,731	-0,157
			Напряжение	6 кВ		6,2	
		РПН			13		
ИТОГО			6 кВ		419	4,38	0,52
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
					40	0,326	0,277
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ		6,2	
			Напряжение	6 кВ			
		ПБВ			36,758		
ИТОГО			6 кВ		39,9	0,326	0,277
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
					227	2,064	1,357
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ		6,3	
			Напряжение	6 кВ			
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	4	0,011	0,046
Напряжение			6 кВ		6,30		
		РПН			3		
ИТОГО			6 кВ		231	2,07	1,40
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
					0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ		6,3	
			Напряжение	6 кВ			
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,261	0,010
			Напряжение	6 кВ		6,30	
		РПН			3		
ИТОГО			6 кВ		116	1,26	0,01
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
					0	0,000	0,000
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ		6,4	
			Напряжение	6 кВ			
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	145	1,605	0,013
			Напряжение	6 кВ		6,4	
		РПН			8		
ИТОГО			6 кВ		145	1,61	0,01

ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,060	-0,252
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	26	0,020	-0,289
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		50	0,08	-0,54
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	31	0,078	-0,331
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,011	-0,163
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		46	0,09	-0,49
ПС 35/6 кВ №149	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,029	-0,122
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,001	-0,014
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			2	
ИТОГО			6 кВ		13	0,03	-0,14
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	161	1,717	0,209
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	131	1,397	0,116
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
ИТОГО			6 кВ		292	3,11	0,33
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	346	3,679	0,448
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131	1,397	0,116
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			ПБВ			5	
ИТОГО			6 кВ		476	5,08	0,56
ПС 35/6 кВ №386	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	69	0,736	0,090
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,310	0,026
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
ИТОГО			6 кВ		98	1,05	0,12
ПС 35/6кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
					16	0,131	0,054
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	5,97		
			Напряжение	6 кВ			
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,377	0,179
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		55	0,51	0,23

ПС 35/6кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	120	1,127	0,724
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		13		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	243	2,095	1,492
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	364	3,22	2,22	
ПС 35/6кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	387	3,957	1,096
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		12		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	418	4,100	1,220
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	805	8,06	2,32	
ПС 35/6кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	190	2,092	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	245	2,375	1,085
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	434	4,47	1,09	
ПС 35/6кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	339	3,604	0,570
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		14		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	412	4,345	1,275
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	750	7,95	1,85	
ПС 35/6кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,277	-0,168
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	0,740	-0,128
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	204	2,02	-0,30	
ПС 35/6кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	211	2,249	0,271
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,900	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	387	4,15	0,27	
ПС 35/6кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	97	0,987	0,277
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	34	0,371	0,112
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	131	1,36	0,39	

ПС 35/6кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,133	0,328
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,589	-0,269
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	167	1,72	0,06	
ПС 35/6кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,779	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	1,608	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	230	2,39	0,00	
ПС 35/6кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	21	0,309	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,430	0,155
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	59	0,74	0,16	
ПС 35/6кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,07		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,570	0,166
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	51	0,57	0,17	
ПС 35/6кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,313	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,462	-0,032
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	73	0,78	-0,03	
ПС 35/6кВ №374	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	122	1,363	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,195	-0,318
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	158	1,56	-0,23	
ПС 35/6кВ №387	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,284	-0,079
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		0		
ИТОГО			6 кВ	39	0,28	-0,08	